

مستخلص رقم (٨) جاري
من ٢٠٢٣-٧-٦ حتى تاريخ ٢٠٢٤-٧-٢

استشاري المالك

المهندسون الاستشاريون العرب (مترقب بالمراد)


عملية: توسيعة كباري الصحراءوى

(شنان محمد شبل وشداد)



شنان محمد شبل وشداد

رقم البلد بالحد	بيان الاعمال	العدد	النفقات	كمية المقدمة المدددة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال تتم الآن	نهاية آخر نهاية اليوم	استقطاع في حجز	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	اليوم بعد الاستقطاع	اليوم بعد الإستقطاع	السلدة للمقاول			
														فري جنبيه	فري جنبيه	فري جنبيه	
أولاً الأعمال الأولية																	
١	بالمتر المسطح - أصل تثبيت الموقع من المزروعات والمخلفات في مناطق ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة وتخليص منها بالمقابل العمومية تمهد لأعمال الرفع المماسي إكمال حدود المشروع طبقاً لشروط والمواقف وتعليمات المهندس المشرف .	٥															
٢	بالعدد قطع وإزالة الشجار أو نقل المتعارضة مع مسار المشروع ونقلها خارج الموقع وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف .	١٢٠															
٣	بالمتر المكعب - أعمال تكسير وإزالة المسطحات المتهابرة بالرصاص الحار في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع ومنطقة مسافة تلفق ١٠ كم وعمل مايلام فهو العمل طبقاً لدراسة المشروع والمواقف وتعليمات المهندس المشرف .	٦٠															
٤	بالمتر المكعب تكسير خرسانة علية ونقل المخلفات إلى المقابل العمومية وهو العمل تهوا كاملاً واللبن شامل مما جبيه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواقف وتعليمات المهندس المشرف .	٧٣															
٥	بالمتر المكعب تكسير خرسانة سلطة ونقل المخلفات إلى المقابل العمومية وهو العمل تهوا كاملاً واللبن شامل مما جبيه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواقف وتعليمات المهندس المشرف .	١٤٥															
٦	بالمتر المكعب - قدم وتكسير حواضن مياه من الترب أو الحجر (الديش) ونقل المخلفات إلى المقابل العمومية و فهو العمل تهوا كاملاً واللبن شامل مما جبيه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواقف وتعليمات المهندس المشرف .	٦٣															
٧	بالمتر المكعب - قويق و عمل مبلي بالطوب الطلي المقفي وتنقيب بعمق مكونة من ٣٠٠ كجم اسمع بوريلاندي عادي للمتر المكعب بعمل طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواقف وتعليمات المهندس المشرف .	١٥٤٠															
٨	بالمتر المسطوح - تزوير و عمل بياض تخزين للمياه والأجزاء الخرماتية مع نهو العمل طبقاً لاصول الصناعة والمواقف التقنية والرسومات التقنية وتعليمات المهندس المشرف .	١٠٠															
٩	بالمتر المسطوح : تكسير حذر و إزالة طبقات الأسطح حتى الوصول إلى سطح الخرسانة القديم و اللبنة ثم إزالة ناتج تكسير إلى المقابل العمومية ذا ذكر صبغة مسوب سطح الخرسانة القديم مع الخرمات الجديدة.	٢٢															
١٠	بالمتر المسطوح - فك و إزالة الحاطن المسائد وتقوية بملوكات كيسنون والشكك ونقلها إلى المقابل العمومية في حدود ٥ كم	٢٠٠															
١١	بالمتر المكعب تحويل ونقل الردم خلف الحاطن المسائد وتقوية بالمكان الذي يحدد المهندين المشرف .	٤٠															
١٢	بالمتر الطولي - فك وإزالة بروبريات و نقل ناتج التكسير للمقابل العمومية .	١٥															
١٣	بالمتر الطولي - فك حديد كريتال أعلى الحاجز الخرماتية و الفنة تشمل الفك والتحميم	٨٨															
١٤	بالمتر الطولي قطع أشجار حديد تسليخ من أي نوع ومن أي قطر وبإطار طول وتنمية المقطع بالسطح الخرماتي	١٣															
١٥	بالمتر الطولي - أعمال فك ونقل داخل الموقع وتشوين التوجيهي وبالطالع والمتزال .	٥٠															
الاجمـاـل (١)																	
٥,٧١٠,٧٧٧,٦٨																	
رئيس الادارة المركبة لغرب الدلتا																	
الهيئة العامة للطرق والكباري								عن الاستشاري (مترقب بالمراد)								عن الشركة الممثلة	
مدير المشروع								مدير المشروع								المكتب الفتى	
مهندس / علي محمد محمود طه								م مدير المشروع								إيان السيد	
مهندس / محمد حسني فواز								مهندس / محمد حسني فواز								إيان السيد	



عملية توسيعة كباري الصحراءوى

ملاحظات	القادة										بيان الأعمال	رقم البند بالعقد		
	المسددة للمقاول		الباقي بعد الإستقطاع		استقطاع أو حجز		جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن		مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار العمل السابق (إجمالي)	وحدة	كمية المقابلة المجددة	النفاذ	
	جنيه	قر	ش	جنيه	قر	ش	جنيه	قر	ش	السابق (إجمالي)	النفاذ	جنيه	قر	ش
	٢٦٩,٢١٢,٨٨٦,٩٨										الإجمالي	الإجمالي	الإجمالي	
	١٠٩١٤,٠٠,٠٠			١٠٩١٤,٠٠,٠٠			جارى	٥١٠,٠٠	٥١٠,٠٠	٠,٠٠	م.ط	٥١٠	٢١٤٠٠	
١٢٢	٤٨٥٧٢٣٢,٠٠			٤٨٥٧٢٣٢,٠٠			جارى	١٠٥٥,٩٢	١٠٥٥,٩٢	٠,٠٠	م.ط	١٠٥٥,٩٢	٤٦٠٠	
١٢٣	١٣٨٧٧٢٨,٠٠			١٣٨٧٧٢٨,٠٠			جارى	٢,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	عدد	٢	٩٩٣٦٤	
١٢٤	٣٤٧٠٠,٠٠			٣٤٧٠٠,٠٠			جارى	٥,٠٠	٥,٠٠	٠,٠٠	عدد	٥	٦٩٤٠	
١٢٥	٨٨٢٥,٠٠			٨٨٢٥,٠٠			جارى	١,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	عدد	١	٨٨٢٥	
١٢٦	١٠٠٨٤٢,٠٠			١٠٠٨٤٢,٠٠			جارى	٣,٠٠	٣,٠٠	٠,٠٠	عدد	٣	٢٣٦١٤	
١٢٧	٢٧٥٠٤,٠٠			٢٧٥٠٤,٠٠			جارى	٦,٠٠	٦,٠٠	٠,٠٠	عدد	٦	٤٥٨٤	
١٢٨	٢٤٣٧,٠٠			٢٤٣٧,٠٠			جارى	١,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	عدد	١	٢٤٣٧	
١٢٩	٦٢٦٤,٠٠			٦٢٦٤,٠٠			جارى	٦,٠٠	٦,٠٠	٠,٠٠	عدد	٦	١٠٤٤	
١٣٠	٢٠١١٧٥,٠٠			٢٠١١٧٥,٠٠			جارى	٥,٠٠	٥,٠٠	٠,٠٠	عدد	٥	٤٠٢٢٥	
١٣١	٤٨٥,٥٤,٥٩٢,٩٨										الإجمالي	الإجمالي	الإجمالي	
١٣٢	رئيس الادارة المركزية لغرب الدلتا	الهيئة العامة للطرق والجسور			عن الاستشاري (عمرم لياقوم) (الطباطبائين)			عن الشركة المنفذة						
	عميد مهندس / هاني محمد محمود طه	مدير المشروع	مدير المشروع	مهندس / ابراهيم محمد	مدير المشروع	مهندس / محمد حسني فياض	المكتب الفني	م.احمد صالح	م.احمد صالح	م.احمد صالح	م.احمد صالح	م.احمد صالح	م.احمد صالح	



مستخلص رقم (٨) جاري
من ٦-٧-٢٠٢٤ حتى تاريخ ٢-٧-٢٠٢٣

عملية: توسيعة كباري الصحراء

رقم البند بالعقد	بيان الاعمال	العقد رقم	المقدمة											
			الافتتاح			النهاية			الافتتاح			النهاية		
البند	بيان الاعمال		المقدمة			الافتتاح		النهاية			النهاية			
	البند	البند	البند	البند	البند	البند	البند	البند	البند	البند	البند	البند		
١٣٥	نفس البنك السابق محبس زهر من قطر ١٠٠ مم													
١٣٦	نفس البنك السابق محبس زهر من قطر ٢٠٠ مم													
١٣٧	بالعدد - توريد وحمل غرفة محبس زهر من قطر ٢٠٠ * ٢٠٠ م													
١٣٨	بالعدد - توريد واتزال وتركيب وتجربة جيوبولت من الزهر المرن قطر ٣٠٠ مم وذلك طبقاً للوحة التقنية المعتمدة .													
١٣٩	بالعدد - توريد واتزال وتركيب وتجربة جيوبولت من الزهر المرن قطر ٢٠٠ مم وذلك طبقاً للوحة التقنية المعتمدة .													
١٤٠	بالعدد - توريد واتزال وتركيب وتجربة جيوبولت من الزهر المرن قطر ١٠٠ مم وذلك طبقاً للوحة التقنية المعتمدة .													
١٤١	بالعدد علار رفع كمر باستخدام اوتانش ذات طبيعة خاصة حموله ٦٠٠ طن نظراً لطبيعة الطريق الصحراوي													
١٤٢	بالعدد : تكلفة عمل تحويلات مرورية لزوم تيسير حركة المرور بمنطقة عمل كباري الصحراوي تزامناً مع تغذية الاعمال (الانفاقية) ظلماً لارتفاع المشروع في طريق الاستكشافية القاهرة الصحراوي ويشمل حارات الطريق بالكامل مما يؤدي الى احتياج إدارة المرور الى تغيير المسارات للسيارات و التقلق التفلي لمواجهة المثلثة المرورية المتوفقة والفنلة تشمل توريد المعدات اللازمة لنحو العمل و توريد و فرد و دمك طبقة أساس مع الرش بالمياه و													
١٤٣	٢٨٥,٥٠٤,٥٩٣,٩٨													
												تابع - البنود المستجدة		
١	بالطن توريد وتوضيب ورص صلب التسلیح (٤٠/٦٠) لزوم جميع العناصر الانشائية.....													
٢	بالطن - توريد وتشغيل صلب مشغول ٢ كهرياني للأجزاء المعدنية والكوابل.													
												اجمالي التسويشات		
												الاجمالي العام للمشروع بالكامل للمستخلص الحالي		
												اجمالي المستخلص السابق		
												صافي المستحق صرفة في هذا المستخلص		
												عن الاستشاري (محرم الجاسم)		
												عن الشركة المنفذة		
												المكتب الفني		
												ابيان السيد		
												مدير المشروع		
												م/المهدى صالح		
												مدين المشروع		
												مهندس / محمد حسني قياض		
												مهندس / ابراهيم محمد		
												مهندس / محمد حسني قياض		
												عميد مهندس / هانى محمد محمود طه		
												رئيس الادارة المركزية لغرب الدلتا		
												٤٨٦,٥١٦,٣١٦,٩٨		
												١٩٨,٣٩٧,٢٠٤,٨٥		
												٨٨,١١٩,١١٢,١٢		