

٢٠٢٢/١١/٣

مشروع تنفيذ تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (تطوير نفق كارفور المعادي ، التوسعة بمنطقة عزبة خير الله ، اعمال انشاء الكنيسة البديلة و اعمال تطوير الكنيسة الحالية)

تنفيذ شركة السلام انترناشيونال

فروق اسعار مستخلص رقم ٥ في الفترة من ٢٠٢٢/١١/١ حتي ٢٠٢٢/١١/٣

تاريخ التعاقد : ٢٠٢٢/٧/٢٧	الأرقام القياسية عند التعاقد	الأرقام القياسية عند تنفيذ الاعمال
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	فبراير ٢٠٢٢	نوفمبر ٢٠٢٢
الأسمنت	١٧٧,٥٠	٢٥٣,٤٠
السولار	٣٢٧,٨٠	٣٥٣,٦٠
البيتومين	٤٨٧,١٠	٥٦٦,٠٠
حديد	٣٤٣,٢٠	٤٥٤,٥٠

بيانات التعاقد													
رقم البند	بيان البند	الوحدة	كمية	المستخلص	الاشهر	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	عناصر تكلفة الخدمة للتعديل	المعاملات	الأرقام القياسية عند امر الاستلام	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات و نسب التغيير	قيمة التعويض أو الخصم
التوسعة بمنطقة عزبة خير الله													
١٥	بالطن : توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ (اسياح طول ١٢ متر)	طن	٢٧,٠٠٠	١,٧٤٥	٤٧١١٥	٣	١,٠٠٠	سولار	%٥	٣٢٧,٨	٣٥٣,٦	٠,٠٠٣٩٣٥٣٢٦	١٨٥,٤١
						نوفمبر							
						٣	١,٠٠٠	حديد	%٦٥	٣٤٣,٢	٤٥٤,٥	٠,٢١٠٧٩٥٤٥٥	٩٩٣١,٦٣
١٦	بالمتر المسطح طبقة عازلة من البيتومين على البارد	م٢	٥١	٩٨,٥٣	٥,٢٥,٠٣	٣	١,٠٠٠	سولار	%٢	٣٢٧,٨	٣٥٣,٦	٠,٠٠١٥٧٤١٣١	٧,٩١
						نوفمبر							
						٣	١,٠٠٠	بيتومين	%٢٥	٤٨٧,١	٥٦٦	٠,٠٠٤٠٤٩٤٧٦٥	٢٠٣,٤٩
١٨	بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات أسمنتية عازلة	م٢	١٠٠	١٤٥١,٩٣	١٤٥١٩٣	٣	١,٠٠٠	سولار	%٥	٣٢٧,٨	٣٥٣,٦	٠,٠٠٣٩٣٥٣٢٦	٥٧١,٣٨
						نوفمبر							
الاجمالي للتوسعة بمنطقة عزبة خير الله													
١٠,٨٩٩,٨٢													
الاجمالي لتطوير نفق كارفور													
٣٦٢٣٣١,٦٨													
٣٧٣٤٣١,٦٨													

فقط ثلاثمائة وثلاثة وسبعون ألف ومئتان وواحد وثلاثون جنية وخمسون قرش

رئيس الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

الهيئة العامة للطرق والكباري

مراجعة كميات فقط

ادارة بحوث تكباري

محاسب المنطقة



مدير المشروع

شركة المنفذ

المكتب الفني




مراجعة كميات فقط

ادارة بحوث تكباري

محاسب المنطقة

مدير المشروع



مدير المشروع

شركة المنفذ

المكتب الفني

إلى وزيرها مع مودة
ع. ٢٧/١٢/٦٩

2/03N 11/3N 22/01N
 1/3N 11/3N 22/01N
 2/03N 11/3N 22/01N

2000
 2000 11/10
 2000 11/10
 1000/10

→ 10A934, 30