

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى المنطقة السابعة بسيوط والمنيا
اسم العملية : رصف شوارع حي شرق بمحافظة أسبوط (مرحلة ثالثة)

العقد رقم: ١٥٤٢ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

تاريخ استلام الموقع : ٢١ / ٣ / ٢٠٢٣ م

مستخلص جاري (٣)

شركة المقاولات
المسند اليها العملية
شركة المكتب الهندسى
للمقاولات العموميه

تاريخ النهو المقرر : ٢٠٢٤ / ٨ / ٦ م

الأعمال التي تمت من بدء التنفيذ حتى ٢٠٢٤ / ٧ / ١

م	بنود الأعمال	الوحدة	الكمية طبقا للمقاييسه التقديرية	سعر الوحدة بالجنيه	قيمة الأعمال بالجنيه	كمية الأعمال التي تمت حتى السابق	كمية الأعمال التي تمت خلال الفترة	اجمالى كمية الأعمال التي تمت حتى الآن	قيمة جملة الأعمال التي تمت حتى الآن بالجنيه	استقطاعات ومبالغ معلاة		ملاحظات
										رقم الملاحظة	المبلغ بالجنيه	
١	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من المخلفات	٢م	٩٥٠٠٠	٥,٢٥	٥٢٥٠٠	٨٨٠٠٠	.	٨٨٠٠٠	٤٦٢٠٠٠,٠٠			يراعى تطبيق بنود التعاقد
٢	بالمتر المكعب الحفر فى جميع أنواع التربة ماعدا الصخرية	٣م	٢٠,٠٠	٢٠,٠٠	١٠٠٠	٢٥٠٠	.	٢٥٠٠	٥٠٠٠٠,٠٠			التقرير المبدئى موجود
٣	بالمتر المكعب اعمال توريد طبقه اساس ناتج تكسير كسارات مسافة نقل لا تقل عن ٣٥ كم	٣م	١١٥٠٠	٢١٨,٠٠	٤٣٦٠٠٠	١٠٨٠٠	.	١٠٨٠٠	٢٣٥٤٤٠٠,٠٠			لافتات المشروع موجودة
٤	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه تشريب MCO بمعدل ١,٢ كجم/م٢	٢م	٩٥٠٠٠	٢٧,٥٠	٤٩٥٠٠٠	١٨٠٠٠	٥٣٢٤٥	٧١٢٤٥	١٩٥٩٢٤٧,٤٠			التقارير الاسبوعية والشهرية موجودة
٧	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه سطحية من الاسفلت بسمك ٥ سم	٢م	٩٣٠٠٠	١٤٠,٠٠	١٤٠٠٠٠٠	٦٨٤٥١	٥٠٤٥١	٦٨٤٥١	٩٥٨٣١٢٠,٤٠			طاقم الإشراف متواجد
٨	رفع وتعليه غرف الصرف الصحى والمياه والتليفونات	عدد	٩١٠	٧٠٠,٠٠	٤٢٠٠٠٠	١٢٠	.	١٢٠	٨٤٠٠٠,٠٠			السيارة متواجدة
الجملة											١٤٤٩٢٧٦٧,٨٠	
خصم ٠,٥٠ % حسب العقد											٧٢٤٦٣,٨٤	
الاجمالى بعد الخصم فقط أربعة عشر مليون وأربعمائة وعشرون ألف وثلاثمائة وثلاثة جنيهاً وستة وتسعون قرشاً لا غير											١٤٤٢٠٣٠٣,٩٦	



يعتمد

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السابعة
م / اسلام محمد فوزي

التوقيع :

مدير عام هيئة الطرق
الاسم : م / محمود محمد عبد الغنى
التوقيع

مدير المشروع بهيئة الطرق
الاسم : م / محمد سمير
التوقيع

مهندس شركة المقاولات المنفذه
الاسم : م / محمد سمير
التوقيع

