


٢٠٢٤



الهيئة العامة
للطرق والكباري و
البنية التحتية
(GARBLT)

مستخلص رقم (١) جاري عن عملية إستكمال الأعمال المتبقية من أعمال رفع كفاءة طريق إسنا / السباعية
الزراعي الغربي (القطاع الثاني والرابع) بطول ٤,٣ كم مركز إسنا محافظة الأقصر

شركة / احمد علي احمد عبد الوهاب خروف

عن لمدة من بدء العمل إلى ٢٠٢٤/١٠/٢

مع الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الثانية - قنا
المعقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٤/٢٠٢٤

رقم بند	نوع العمل	القيمة		الوحدة	مقدار العمل السلبي اجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جدة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو عجز	البقي بعد الإستقطاع	ملاحظات
		جنيه	الفا					جنيه			
١	بالتسليم أعمال كشط وإزالة المسطحات المتهالكة والخرقة والخرجة والشروع بالترصيف الحالي باستخدام سكرية الكشط.	٤٣٥	م	٢	٠	١٠٠٠	١٠٠٠	٤٣٥,٠٠٠,٠٠٠	جنيه	٤٣٥,٠٠٠,٠٠٠	بأرض تطبيق شروط وفئات التعقيد
٢	بالتسليم أعمال الحفر باستخدام المعدات الميكانيكية في جميع أنواع التربة كحد	٢٩,٢	م	٣	٠	٣٦٠٠	٣٦٠٠	١,٠٥١,٢٠٠,٠٠٠	جنيه	١,٠٥١,٢٠٠,٠٠٠	العلامات الإرشادية والتحفيرية مقايمة ولوحات المشروع مقايمة
-	علاوة مسافة نقل ١٨ كم	٢٠,٧	م	٣	٠	٣٦٠٠	٣٦٠٠	٧٤,٥٢٠,٠٠٠	جنيه	٧٤,٥٢٠,٠٠٠	مدير المشروع مقايمة فريق العمل مقايمة
٣	بالتسليم أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المقترحة ناتج	٢٥٠	م	٣	٠	١١٠٠	١١٠٠	٢٧٥,٠٠٠,٠٠٠	جنيه	٢٧٥,٠٠٠,٠٠٠	تجهيزات الموقع و تخطيط التأمين مقايمة
-	علاوة مسافة نقل ٥٠ كم	٧٥	م	٣	٠	١١٠٠	١١٠٠	٨٢,٥٠٠,٠٠٠	جنيه	٨٢,٥٠٠,٠٠٠	التقارير الشهرية - البترامج الزماني مقايمة
٤	بالتسليم أعمال توريد وفرش طبقة سطحية إسفلتية بسمك ٦ سم.	٣٠,٩	م	٢	٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٦,٣٢٤,٥٠٠,٠٠٠	جنيه	٦,٣٢٤,٥٠٠,٠٠٠	المعدات مقايمة
٥	بالتسليم أعمال إنشاء طبقة أساس مثبت بسمك ٢٥ سم وذلك بأعنة كدور طبقات الإسفلت والاسفلت القائمة معاً	٧٨	م	٢	٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	١,٥٩٩,٠٠٠,٠٠٠	جنيه	١,٥٩٩,٠٠٠,٠٠٠	
٦	بالتسليم أعمال توريد وإضافة إسفلت مطابق للشروط والمواصفات.	٢٤,٠٠	طن	٢	٠	٥٠٠	٥٠٠	١,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	جنيه	١,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	
٧	بالتسليم أعمال توريد وفرش طبقة تدرج من الأسفلت السفل متوسط	٤٨	م	٢	٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٩٨٤,٠٠٠,٠٠٠	جنيه	٩٨٤,٠٠٠,٠٠٠	
الإجمالي								١١,٠٨٩,٢٤٠,٠٠٠			

تدويرا في: ٢٠٢٣ / /

الشركة المتفذة
م / احمد مجاهد

مهندس المشروع
م / احمد عبدالستار

جيشي المشروع
م / محمود فؤاد

مدير عام الصيانة
م / عبدالرحيم محمد حسين

تدويرا في

أقر بيان هذا الحساب وصحبه وأن المبالغ المبينة ببطرة وقربة
تدويرا في

١٠٥٢٠١٥٨١ -

١٠/٥/٢٠٢٤

على الحساب

يقعد ...

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

عبدالحميد

ملاحظات الفئات غير واردة بحدك الشروط اعتمدت من

ناتيا

ملاحظة الفئات

يبلغ

تدويرا في

مهندس المشروع

جيشي المشروع

م / احمد عبدالستار

م / محمود فؤاد

مدير عام الصيانة

م / عبدالرحيم محمد حسين


تدويرا في

١٠٥٢٥١٥٨١ -	جملة الاعمال
١١٠٨٩٦٤٠ -	السابق صرفه
١٠٥٢٥١٥٨١ -	المستحق صرفه

تقارير معمل قنا (١١٢-١٤٥) -

الاستقطاعات	الصافي
-------------	--------

الاستقطاعات	
٥٢٦٧٥٨١ -	تأمين
٢٢١٢٥٠١ -	دمغات
٧١١٩, - ٣٢٠٠	معمل قنا ٩٧٢٢١
١١٤٦٢٠٤٤٨٠ -	%١٤
١٠٦٧٠٩٠ -	٥.٣



١٠٠٢٢٤, ٨٠

٦٨٢, ٤٠

١١٢, ٩٠

١٧١٢١٨٠

٨٩٥٥٤٥١ -

أولادنا
٥٠١٦٧٤, -
٢٧٠٩٠٤١٠
٨٨٦٧٠٢٤٩٠
٩٦٢٩٦١٢, -