

"ادارة المشروعات"

قيمة العقد بعد الخصم	قيمة المديونية	قيمة امر الاستاذ
مستخلص رقم (٢) جاري	المعدلة	
٨,٦٨,٥٨٠,٠٠	٩,٠١٣,٩٨,٨٠	٩,٠١٣,٧٥٤,٠٠

شركة فارس سيد محمد سليمان للمقاولات العمومية

العقد رقم (١٤٩٣) لسنة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

من ٢٠٢٤/٠٥/١٦ الى ٢٠٢٤/٠٥/١٧

رقم الترتيب	نوع الاعمال	كمية المقايضة / المقايضة	الوقت جنيه	الوقت جنيه	مقدار العمل السابق		مقدار العمل الجديد		جاري لهاسي	قيمة الاصال التي سقط صحتها	قيمة الاصال التي لم تسقط	استقطاع أو مخول	الباقى بعد الاستقطاع	الملاحظات
					مقدار الاجزاء	كمية	في خلال هذه الفترة	كمية						
١	اصال توريد وتشغيل اثرية صالحة للزدم ومطابقة للمواصفات سمك ٢٥ سم مساحة التقل ٧٥ كم	٣,٥٠٠,٠٠٠	١٤٠,٣٥	٢م	٣,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٥٠٠,٠٠٠	جاري	٤٢١,٥٥٠,٠٠٠	٤٢١,٥٥٠,٠٠٠	٢,١٠٥,٢٥	٤١٨,٩٤٤,٧٥	١- تراعي تطبيق نصوص العقد	
٢	اصال تكسير وازالة المسطحات المتباركة بالرصف الحالي ونقل ناتج التكسير خارج الموقع مساحة التقل ١٠ كم	٣,٠٠٠,٠٠٠	٧٠,٩٠	٣م	٣,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	جاري	٢١٢,٧٠٠,٠٠٠	٢١٢,٧٠٠,٠٠٠	١,٠٦٣,٥٠	٢١١,٦٣٦,٥٠	٢- مهندسى الشركة وفريق العمل متواجدين	
٣	تصليط ونقل المخلفات الغير صالحة للزدم خارج الموقع	١,٣٠,٣٠٠	٥٠,٠٠٠	٣م	١,٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٣٠,٠٠٠	جاري	٦٥,٠٠٠,٠٠٠	٦٥,٠٠٠,٠٠٠	٣٢٥,٠٠	٦٤,٦٧٥,٠٠	٣- العمل متواجد و مهندسى العمل متواجدين	
٤	اصال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسيرو الكسارات مساحة التقل ١٠٠ كم	٩,٠٠٠,٠٠٠	٣٦٤,٠٠	٤م	٨,٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨,٧٠,٠٠٠	جاري	٢,٧٣١,٨٠٠,٠٠٠	٢,٧٣١,٨٠٠,٠٠٠	١٣,٦٥٩,٠٠	٢,٧١٨,١٤١,٠٠	٤- لوحات المشروع متواجدة	
٥	اصال توريد ورش طبقة تشريب من الببترومين السائل متوسط الطول MOSO	٢٢,١٥٣,٠٠٠	٣٥,٦٠	٢م	٠,٠٠٠	٢١,٣٨٠,٠٠٠	٢١,٣٨٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٧٨١,١٢٨,٠٠٠	٣,٨٠٥,٦٤	٧٥٧,٣٢٢,٣٦	٥- الكرافت متواجد و مكتب الاشراف متواجد	
٦	اصال اثناء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية سمك ٦ سم يد الدمك ومواصفات البيئة العامة للشرق والكباري	٢٢,١٥٣,٠٠٠	٢٠٩,٠٠	٢م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦- وسائل تامين و سلامة المرور و العائلات الارشادية و التخزينه متواجدة	
٧		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧- البرنامج الزمني وبرنامج التفاتك الفنية وتقارير ضبط الجودة و التقارير المدنية و الالبيرويه و الشهوريه متواجدة	
فقط اربعة ملايين و مائة وسبعون الفا و سبعة عشر جنيه مصري و ٦١٠ لاش لاغير										٣,٤١٣,٢٣٧,٢٥	٤,١٩١,٦٧٨,٠٠	٢٠,٩٥٨,٣٩	٤,١٧٠,٧١٩,٦١	٨- خصم ٠.٠٠ % بناء على عقايضة العقد

رجوع فرجاً إلى على صحة،

أَقْرَبُ بَصِيحَةٍ ذَلِكَ ،،

تاريخ ايفاء: ١٣/١٠/٢٠٢٤

[illegible]

ملاحظة: القيادة

مدير عام المشروعات

مصطفیٰ شاہ
سید

غير الواردة بصفك الشروط اعتمدت من

一、

15

باب في بيان

القرآن هذا الحساب صحيح ومتبسط وأن المبالغ العينية بظهوره وقدرها

سبق صرفها الى المكاوول

المحاسب

١٧٠,٧١٩.٦١ يدفع للمقاول مبلغ

على الحساب نهائياً

1. 1.1

4

10

1

رجوع حسایا،

رجوع حسایا،