

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بخصوص عملية: تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / العين السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم ((لتنفيذ المسافة من الكم ٤١ إلى الكم ٥٠ بطول ٩ كم (أعمال طرق - عدد ٣ بربخ)).

تنفيذ: شركة النيل العامة للطرق والكباري.

عقد رقم: (٢٠٢٢/٢٠٢١/٦١٥) بتاريخ ٢٦/٠١/٢٠٢٢.

نتشرف أن نرفق لسيادتكم طيه استمارة ٥٠ ع.ح لحساب قيمة التعويضات عن مستخلصات أرقام (٨٠٧) جاري للعملية بعاليه.

بمبلغ: ١٢,٣٦٨,١٨٣,٣٦ جنيهاً (فقط اثنا عشر مليوناً وثلاثمائة وثمانية وستون ألفاً ومائة وثلاثة وثمانون جنيهاً وستة وثلاثون قرشاً لا غير).

بأمل التفضل بالعلم والإحاطة والتوجيه باللازم نحو المراجعة والصرف للشركة في حالة الاستحقاق مع مراعاة ما تم صرفه سابقاً من مستخلصات فروق الأسعار

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في: ٢٠٢٥/٠٢/١٠



مهندس /

أحمد الطحان

الهيئة العامة للغذاء والدواء (HSA)

قسم : الهندسة المدنية - قسم هندسة
المبلغ المستحق إلى : شركة النقل والطرق والكباري

الطلبات طيه : أو : هيئة القرضين على مستخلصات أرقام (٨٠٧٥) جاري
من حالة طلبه مع كنفية طريق : (السويس / المنقة) والرقم الإداري حله بـ
الموسس بطول ٢٠ كم (المنطقة المباشرة إلى الك ٤١ من الك ٥٠ بطول ٩ كم (إجمالي طين - سدود برش)
صار عراجته ووجد على صحة ومقدم لاعتماد إداريا وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على :
شيك على البنك المركزي في :

صاحب الحق أو الشريك (القروض والكباري)

شيك على الخارج
يسحب باسم
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

... ..

المختتم ذو التاريخ

كتب المراجعة

35 (7) 01

الحسين بن علي

10/1/13

100

تقييد في السجل برقم

(ب) الكاتب المخط

المحتم ذو التاريخ

الاعتماد الإداري ونوع المحصن		نوع المحصن		بيانات		عدد المرات
قرش	جنيته	نسم	فرع	نقل	بند	
١٨٢,٢٦	١٤٣,٦٨					صحة الترخيص مستطفاً (٨٠٧) طرماً طريق السويح (المسقة والطريق) (الزبان) حاصلة السويح الساكنة (١٦١) حاصلاً (٩٥) (العمال) - (٤٠٠) - (١١) عقد رقم (٦١٥ / ٢٠٠١ / ٢٠٠٢)
		إجمالي الأصل				
قرش	جنيته	بيانات الامتصاصات				
						عادي إضافي لامعة توقيع
						قرش جنيته قرش جنيته قرش
		رسم الدفعة				
		إجمالي القيمة المطلوب صرفها				

۹۲۰ ج

رئيس المصلحة

علامة

في سنة ٢٠١

(١) اقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات : _____ الإمضاء _____

(٢١) اقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : ————— الإمضاء —————

جاری

(أو) بيان المبلغ مصاف بحساب : الإيرادات : المصارف : الإجمالي

١ - ٢ - ٣ - ٤ - ٥ - ٦ - ٧ - ٨ - ٩ - ١٠ - ١١ - ١٢ - ١٣ - ١٤ - ١٥ - ١٦ - ١٧ - ١٨ - ١٩ - ٢٠ - ٢١ - ٢٢ - ٢٣ - ٢٤ - ٢٥ - ٢٦ - ٢٧ - ٢٨ - ٢٩ - ٣٠ - ٣١ - ٣٢ - ٣٣ - ٣٤ - ٣٥ - ٣٦ - ٣٧ - ٣٨ - ٣٩ - ٤٠ - ٤١ - ٤٢ - ٤٣ - ٤٤ - ٤٥ - ٤٦ - ٤٧ - ٤٨ - ٤٩ - ٥٠ - ٥١ - ٥٢ - ٥٣ - ٥٤ - ٥٥ - ٥٦ - ٥٧ - ٥٨ - ٥٩ - ٦٠ - ٦١ - ٦٢ - ٦٣ - ٦٤ - ٦٥ - ٦٦ - ٦٧ - ٦٨ - ٦٩ - ٧٠ - ٧١ - ٧٢ - ٧٣ - ٧٤ - ٧٥ - ٧٦ - ٧٧ - ٧٨ - ٧٩ - ٨٠ - ٨١ - ٨٢ - ٨٣ - ٨٤ - ٨٥ - ٨٦ - ٨٧ - ٨٨ - ٨٩ - ٩٠ - ٩١ - ٩٢ - ٩٣ - ٩٤ - ٩٥ - ٩٦ - ٩٧ - ٩٨ - ٩٩ - ١٠٠

اعظم ذو التاريخ / كيد في سجل رقم ١٠٠٠ « ع ح » برقم / توزيع الكتاب الموصوف بالاسفل

٢٠ روجع في ————— سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحاب

إذن صرف

وكيل الحسابات مدير أو رئيس الحسابات

في _____ سنة ٢٠١١ ميلادي

١٦٧٩ - ١٦٨٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ هـ ٤٠ ح هـ) ————— إمضاء الكاتب المنوط

(2) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي المشتب

المتهم ذو التاريخ (٣) مدح إذن صرف رقم إعضاء الكاتب المنوط :

(١) في هذا المجال

الشكايات

تمت، تم

إيضاح الكاتب الممنوع :

[illegible]

(٥) أدرج في كشف الشيخات رقم إمضاء الكاتب الموقوف :


٣٠ —————

بيان بتعويضات أعمال الطرق لمشروع : اعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس السخنة و الطريق الدائرى

حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم الطريق الرئيسى و الشاحنات

فى المسافة من كم (٤١) الى كم (٥٠) بطول ٩ كم فى الاتجاهين

المتبقى للصرف (تعويضات - فروق أسعار)	فروق الأسعار المنصرفه	التعويضات المحسوبة	مستخلصات تم تحريرها	
			رقمه	تاريخه
٤,٦٧٢,٨٣٥,٦٠	١,١٣٧,١٣٨	٥,٨٠٩,٩٧٤	٧	٢٠٢٤/٠٢/٠٥
٤,٨٠٣,٤٦٨,٥٥	١,٧٥٤,٧٤١	٦,٥٥٨,٢١٠	٨	٢٠٢٤/٠٢/٢١
٩,٤٧٦,٣٠٤,١٥	٢,٨٩١,٨٧٩,٢١	١٢,٣٦٨,١٨٣,٣٦	الإجمالي	




التعويضات الناتجة عن زيادة الأسعار طبقاً للقانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٧
 طبقاً للنسب المعتمدة من وزارة الإسكان

تنفيذ شركة : النيل العامة للطرق والكباري

مشروع / اعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس السخنة و الطريق الدائري
 حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم الطريق الرئيسي و الشاحات
 في المسافة من كم (٤١) الى كم (٥٠) بطول ٩ كم في الاتجاهين

تاريخ امر الاستاد :	٢٠٢١/١١/١٧	استلام الموقع :	٢٠٢٢/٠٢/٠٩	فترة المستخلص من ٢٠٢٣/١٢/١١ الي ٢٠٢٤/٠٢/٠٥ يوم
رقم المستخلص :	٧			

رقم البند	البند	فئة البند	الكمية المنقذة	الكمية					نسبة التعويض					قيمة التعويض					قيمة التعويض الاجمالي
				ديسمبر	يناير	فبراير	مارس	ابريل	ديسمبر	يناير	فبراير	مارس	ابريل	ديسمبر	يناير	فبراير	مارس	ابريل	
١٦	توريد وصب خرسانة عالية سمك ١٥ اسم (بردورات وتبليطات)	١٨٥,٠٠	٢٢٤٠٠	٨٦٢١	١٢٧٢٦	٢٠٥٣	٠	٠	٠%	١١٢,٧٥	٠%	١٤٩,٠٨	٠%	١٧٩٨٢٤٤	٣٤٤٥٦١٨	٥٦٦١١٢	٠	٠	٥,٨٠٩,٩٧٣,٦٨
الإجمالي																			٥,٨٠٩,٩٧٣,٦٨



التعويضات الناتجة عن زيادة الأسعار طبقاً للقانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٧ طبقاً للنسب المعتمدة من وزارة الإسكان

تنفيذ شركة : النيل العامة للطرق والكباري
مشروع / اعمال تطوير و رفع كفاءة طريق السويس السخنة و الطريق الدائري
حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم الطريق الرئيسى و الشاحنات
فى المسافة من كم (٤١) الى كم (٥٠) بطول ٩ كم فى الاتجاهين

تاريخ امر الاسناد :	٢٠٢١/١١/١٧	استلام الموقع :	٢٠٢٢/٠٢/٠٩	فترة المستخلص من ٢٠٢٤/٢/٦
رقم المستخلص :	٨			الى ٢٠٢٤/٠٢/٢١ يوم

رقم البند	البند	فئة البند	الكمية المثلثة	الكمية				نسبة التعويض				قيمة التعويض				قيمة التعويض الاجمالى
				فبراير				فبراير				فبراير				
١٥	توريد وصب بلاطات خرسانة مسلحة لزوم حديدات خطوط المرافق (بروات وتبليطات)	١٧٥٠,٠٠	١٦٨	١٦٨	٠	٠	٠	١٤٩,٠٨	%			٤٣٨٢٩٥	٠	٠	٠	٤٣٨,٢٩٥,٢٠
١٧	توريد و انشاء حاجز من الخرسانة المسلحة نيو جيسى وجه واحد بار تفاع ٨٠ سم باستخدام الفير جلاس	٤٦٦,٠٠	٣٧٤٠	٣٧٤٠	٠	٠	٠	١٤٢,١٩	%			٢٤٧٨١٤٤	٠	٠	٠	٢,٤٧٨,١٤٤,٢٠
٢١	توريد و انشاء حاجز من الخرسانة المسلحة الفير جلاس نيو جيسى وجهين بار تفاع ٤٠ سم	٣٨٠,٠٠	٦٧٤٠	٦٧٤٠	٠	٠	٠	١٤٢,١٩	%			٣٦٤١٧٧٠	٠	٠	٠	٣,٦٤١,٧٧٠,٢٨
الإجمالي																٦,٥٥٨,٢٠٩,٦٨

