

رقم البند	نوع العمل	القيمة		الوحدة	مقدار العمل	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	قيمة الأعمال التي تمت		استقطاع أو عجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
		جنيه	فرن				جنيه	إلى الآن			
1	بالمنز المنكب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بآليات الأسطوانة للوصول إلى تربة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالجرافات للوصول إلى أقصى عمق (95%) من الكثافة الجافة القصوى (وتمل على البند تحميل وتكثيف التربة الزائدة من 500 متر من محور الطريق ويتم التكثيف طبقا للمواصفات القياسية للتربة التدمجية والرسومات التفصيلية المعدة والبناء بجميع مشتغلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات الهيئة العامة للطرق والكباري 37 كم مسافة لكل ناتج الحفر 37 كم	59	50	3م	0	3,056	181,850.53 181,832	0.00	0.00	181,850.53 181,832,00	1- لوحات تعريف المشروع (مقرر) 2- جدران سلامة الممرات (مقرر) 3- الترابح الزمنى (مقاول) 4- التقرير الشهري (مقاول) 5- التقرير النهائي (مقاول)
2	بالمنز المنكب أعمال توريد وتشغيل آتربة صالحة للرم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المنكب بسك لا يزيد عن 20 سم لإستكمال التسوية التجميعية لتشكيل الجسر والأكاف (تسوية تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 100%) ورشها بآليات الأسطوانة للوصول إلى تربة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالجرافات للوصول إلى أقصى عمق (95%) من الكثافة الجافة القصوى (وتمل على البند تحميل وتكثيف التربة الزائدة من 500 متر من محور الطريق ويتم التكثيف طبقا للمواصفات القياسية للتربة التدمجية والرسومات التفصيلية المعدة والبناء بجميع مشتغلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات الهيئة العامة للطرق والكباري 37 كم مسافة لكل ناتج الحفر 37 كم	83	0	3م	0	1,306	108,398.00	0.00	0.00	108,398.00	* المستندات والكمات متواجدة * معمل الكوم متواجد * بيان الكمات * // خريفة العمل
5	بالمنز المنكب أعمال توريد وفي طبقة أساس من الأحجار الصلبة المكشحة ناتج تسوية الكسارات والمطابقة للمواصفات والخراج الزائد بلاشتر لاحت الحاجة الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80% ولا تزيد نسبة الفاك جهاز لوس الجيوس عن 40% ولا يزيد الإمتصاص عن 10% .	244	80	3م	0	1,029	251,899	0.00	0.00	251,899.20	
7	أعمال إنشاء طبقة أساس حيث سيتم بالاسم وذلك بأعادة تكوير الأسفلت وغطيات الأساس القائمة بما سمك 30 سم في الطريق القائم باستخدام مافيتة (FDR) والقلبة شاملة نظافة سطح الإسفلت الحالى والخايط وكل ما يلزم لعمل العمل طبقا للشروط والمواصفات العامة والخاصة وفروط ضبط الجودة طبقا لتعليمات المهندس المشرف والقلبة تشمل بالمنز المنكب	68	0	2م	0	19,238	1,308,184.00	0.00	0.00	1,308,184.00	
8	بالمنز المنكب أعمال توريد وفي طبقة أساس من الأحجار الصلبة المكشحة ناتج تسوية الكسارات والمطابقة للمواصفات والخراج الزائد بلاشتر لاحت الحاجة الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80% ولا تزيد نسبة الفاك جهاز لوس الجيوس عن 40% ولا يزيد الإمتصاص عن 10% .	2,250	0	طن	0	622	1,399,500.00	0.00	0.00	1,399,500.00	
9	بالمنز المنكب أعمال توريد وفي طبقة تجميعية من البتومين السائل متوسط الطيار MC30 بمعدل 1.1 جرام 2 ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام عملها وتطبيقها جيدا ويتم التكثيف طبقا للتعليمات الوضعية التدمجية والرسومات التفصيلية المعدة والبناء بجميع مشتغلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	33	40	2م	0	18,525	618,735.00	0.00	0.00	618,735.00	
10	بالمنز المنكب أعمال توريد وفرض طبقة رابطة من الخرصة الاسفلتية بسمك 6 سم بعد الدمك باستخدام أججار صلبة ناتج تسوية الكسارات والبتومين الصلب 70/100 واردة تربة التصر بالرسوب أو ما يعادلها والقلبة تشمل إجراء التجارب العملية والحالية على الخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التكثيف طبقا للتعليمات الوضعية التدمجية والرسومات التفصيلية المعدة والبناء بجميع مشتغلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	174	80	2م	0	18,525	3,238,170.00	0.00	0.00	3,238,170.00	
الإجمالي الكلى (سبعة مليون وخمسة مائة وأثنان ألفا ومائتان وستة عشر ألفا وسبعمائة وثمان مائة ألفا فقط لا غير)											

تدويرا في سنة 2024

مدير مشروع الشرق
م/ صلاح عشموي

استشاري المشروع
م/ اسلام بوع

مهندس الهيئة
م/ صلاح عشموي

مدير مشروع الهيئة
م/ أسماء علي

مهندس الهيئة
م/ أسماء علي

مدير عام الهيئة
م/ أسماء علي

مهندس
م/ أسماء علي

رئيس الإدارة المركزية
م/ أسماء علي

مهندس
م/ أسماء علي

مهندس
م/ أسماء علي

الإجمالي ٦٤١٣٨١٤,٤٠

الاستقطاعات

مؤن وأعمال	٣٩٠٦٩٠,٦٥
دفعات	١٤٦٩٩٨,٤٥
إتساع	٦٧١,٤٠
خصم	١١١,٩٠
مؤن لمسته	١٨٠٦١,٨٠
تلكات تأصيات	٩٠٠٠٠,٠٠
تلكات وروايات	٥٠٠٠٠,٠٠
	٧٢٦٥٤٤,٠٠

البرائيد ٣٠٥٤١٩,٧٠

الشركة ٥٤٧١٨٥٩,٥٠