

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد....

بخصوص عملية : إنشاء مبنى وحدة الاسعاف البديلة وسور القاعدة البحرية ضمن أعمال مشروع تطوير

ورفع كفاءة طريق السويس / العين السخنه والطريق الدائرى حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم

- تنفيذ : شركة التقوى للمقاولات والتجارة

- عقد رقم (١٩٤٧-٢٠٢٢-٢٠٢٣) بتاريخ ٢٠٢٣/٥/١٤

- نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه مستخلص ختامى رقم (٢) للعملية بعاليه .

- بقيمة ٦٩٢٦٤٦,٩٠ جنيهاً (فقط ستمائة وأثنان وتسعون ألفاً وستمائة وستة وأربعون جنيهاً وتسعون قرشاً لا غير)

- بقيمة إجمالية ٤٨٦٥٤٧٦,٩٠ جنيهاً (فقط أربعة ملايين وثمانمائة وخمسة وستون ألفاً وأربعمائة وستة

وسبعون جنيهاً وتسعون قرشاً لا غير) .

- وذلك حتى تاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٢٧

بأمل التفضل بالعلم والإحاطة والتوجيه بالآزم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٤/٣/٦

مرفقات : عدد: ()

- مستخلص أصل + ٣ صورة

- ١ استمارة ٥٠ ع ح

- محضر إستلام إبتدائى

- حصر الأعمال

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد الطحان

المختتم ذو التاريخ

كتب المراجعة
الإدارة المركزية

القسم الثاني

11/11/2020

(ب) الكاتبات المنوط

الختم ذو التاريخ

رئيس المصلحة

علامة

في ————— سنة ٢٠٢

(١١) إقرار كاتب سجل المجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المخصص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاری بتاريخ الإمضاء : الایرادات

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : ————— توقيع الكاتب المنوط بالسجل : —————

٢٠٢ _____ سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
شيك
إذن صرف

مدير ورئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في _____ سنة ٢٠٢٠ يبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٤: ٢٠٢١-١٥٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

إمضاءات موظفي الشطب

(٣) سحب _____ رقم : _____ إمضاء الكاتب المخطوط : _____
إذن صرف

(٤) قفا في سجا _____ الشيكات تحت رقم: _____ امضاء الكاتب المنيط: _____

الحوالات

السيد اللواء/ رئيس مجلس إدارة

الشركة المصرية للتجدين

تحتية طيبة وبعد،

بخصوص عملية : إنشاء مبني وحدة الإسعاف البديلة وسور القاعدة البحرية ضمن اعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم .

- عقد رقم : (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ١٩٤٧) بتاريخ ٢٠٢٣/ ٠٥/ ١٤

نتشرف بإحاطة سيادتكم علماً بأن شركة التقوي للتجارة و المقاولات قد قامت بتنفيذ العملية عالية وقد بلغت الكميات الخاصة بالمواد المحجزة كالاتي :

م	النوع	الوحدة	الكمية
١	سن	٣م	٣٥٦٨,٠٩
٢	رمل	٣م	٩٥٨,٨٨

برجاء التكرم من سيادتكم تحصيل قيمة المواد المحجزة للمستطلى الختامى المرفق

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في: / / ٢٠٢٤/
مرفقات عدد: ()

رئيس الإدارة المصرية

مهندس /

أحمد الطحان



الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GARB)



كشف بالمواد المحجربة لأعمال إنشاء مبني وحدة الإسعاف البديلة وسور القاعدة البحرية ضمن أعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / العين السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم

كميات الرمال							
		الكمية طبقا للبندود	نسبة الرمل في الاحلال				
اعمال الإحلال	=	777.020	0.33			=	259.007
اعمال الخرسانات		الكمية طبقا للبندود	نسبة الرمل في الخرسانات				
إجمالي الخرسانة العادية							
الخرسانة العادية لزوم الاساسات	=	54.530	0.40			=	21.812
الخرسانة العادية أسفل الميدات	=	175.620	0.40			=	70.248
الخرسانة العادية لدكة ميول الاسطح	=	114.810	0.40			=	45.924
إجمالي الخرسانة المسلحة							
الخرسانة المسلحة لزوم الاساسات	=	96.590	0.40			=	38.636
الخرسانة المسلحة اسقف وكمرات	=	54.540	0.40			=	21.816
الخرسانة المسلحة لزوم الاعمدة	=	54.990	0.40			=	21.996
اعمال الردم	=	3,088.650	1.00				3,088.650
اجمالي كميات الرمل							= 3,568.09 m3

كميات السن							
		الكمية طبقا للبندود	نسبة السن في الاحلال				
اعمال الإحلال	=	777.020	0.67			=	518.013
اعمال الخرسانات		الكمية طبقا للبندود	نسبة السن في الخرسانات				
إجمالي الخرسانة العادية							
الخرسانة العادية لزوم الاساسات	=	54.530	0.80			=	43.624
الخرسانة العادية أسفل الميدات	=	175.620	0.80			=	140.496
الخرسانة العادية لدكة ميول الاسطح	=	114.810	0.80			=	91.848
إجمالي الخرسانة المسلحة							
الخرسانة المسلحة لزوم الاساسات	=	96.590	0.80			=	77.272
الخرسانة المسلحة اسقف وكمرات	=	54.540	0.80			=	43.632
الخرسانة المسلحة لزوم الاعمدة	=	54.990	0.80			=	43.992
اجمالي كميات السن							= 958.88 m3
اجمالي كميات المواد المحجربة							4,526.97 m3

مهندس هيئة الطرق والكباري
/م
التوقيع

مهندس الشركة المتفدية
/م
التوقيع
الشؤون الفنية
للمقاولات والتجارة



الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GARB)



كشف بالمواد المحجّرة لأعمال إنشاء مبني وحدة الإسعاف البديلة وسور القاعدة البحرية ضمن أعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / العين السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم

كميات الرمال							
		الكمية طبقا للبيود	نسبة الرمل في الاحلال				
اعمال الاحلال	=	777.020	0.33			=	259.007
اعمال الخرسانات		الكمية طبقا للبيود	نسبة الرمل في الخرسانات				
إجمالي الخرسانة العادية							
الخرسانة العادية لزوم الاساسات	=	54.530	0.40			=	21.812
الخرسانة العادية أسفل الميدات	=	175.620	0.40			=	70.248
الخرسانة العادية لدكة ميول الاسطح	=	114.810	0.40			=	45.924
إجمالي الخرسانة المسلحة							
الخرسانة المسلحة لزوم الاساسات	=	96.590	0.40			=	38.636
الخرسانة المسلحة اسقف وكمرات	=	54.540	0.40			=	21.816
الخرسانة المسلحة لزوم الاعمدة	=	54.990	0.40			=	21.996
اعمال الردم	=	3,088.650	1.00				3,088.650
اجمالي كميات الرمل							= 3,568.09 m3
كميات السن							
		الكمية طبقا للبيود	نسبة السن في الاحلال				
اعمال الاحلال	=	777.020	0.67			=	518.013
اعمال الخرسانات		الكمية طبقا للبيود	نسبة السن في الخرسانات				
إجمالي الخرسانة العادية							
الخرسانة العادية لزوم الاساسات	=	54.530	0.80			=	43.624
الخرسانة العادية أسفل الميدات	=	175.620	0.80			=	140.496
الخرسانة العادية لدكة ميول الاسطح	=	114.810	0.80			=	91.848
إجمالي الخرسانة المسلحة							
الخرسانة المسلحة لزوم الاساسات	=	96.590	0.80			=	77.272
الخرسانة المسلحة اسقف وكمرات	=	54.540	0.80			=	43.632
الخرسانة المسلحة لزوم الاعمدة	=	54.990	0.80			=	43.992
اجمالي كميات السن							= 958.88 m3
اجمالي كميات المواد المحجّرة							4,526.97 m3

مهندس هيئة الطرق والكباري
/م
التوقيع

مهندس الشركة المنفذة
/م
التوقيع
الشؤون الفنية
المقاولات والتجارة ذ.م.م

محضر استلام ابتدائي

عملية تنفيذ أعمال مبنى وحدة الإسعاف البديلة وسور القاعدة البحرية ضمن أعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / العين السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم



انه في يوم ٢٠ / ١٢ / ٢٠٢٣ بناءً على قرار السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق قيد رقم (٧٢٥٩٦ / ٢٠٢٣ / الكباري) بتاريخ ٠٨ / ١٠ / ٢٠٢٣ بتشكيل لجنة الاستلام الابتدائي للمشروع عالية.

أعضاء اللجنة:

- | | | |
|-------------------------------|---|--------|
| ١. مهندس / أيمن محمد متولي | الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري | رئيساً |
| ٢. مهندس / محمد محمود اباضه | الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري | عضواً |
| ٣. مهندس / محمد كمال حسن | الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري | عضواً |
| ٤. مهندس / أحمد الغمري | الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري | عضواً |
| ٥. مهندس / هبة الله تاج الدين | الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري | عضواً |
| ٦. مهندس / شريف مصطفى صدقي | المنطقة المركزية الحادية عشر | عضواً |
| ٧. مهندس / حامد الششتاوي | استشاري المشروع (مكتب أ.د/ أسامة عقيل) | عضواً |
| ٨. مهندس / احمد مصطفى | الشركة المنفذة (شركة التقوي للمقاولات والتجارة) | عضواً |

- قامت اللجنة بالمعaine على الطبيعة ،وتبين ان الشركة قد قامت بتلافي جميع الملاحظات الواردة بمحضر المعaine وانه لا مانع من استلام الاعمال استلاماً ابتدائياً ،حيث يعتبر تاريخ إرسال الشركة خطاب نهو الاعمال وهو ٢٧ / ٩ / ٢٠٢٣ هو تاريخ الانتهاء من تنفيذ الاعمال وبداية احتساب فترة الضمان النهائي للمشروع.

وقد تم تحرير هذا منا محضرا بذلك،،،،،

<u>الشركة المنفذة:</u>	<u>الاستشاري:</u>	<u>المنطقة المشرفة:</u>	<u>اللجنة:</u>
٨- 	٧- 	٦- 	٥- 
			٤- 
			٣- 
			٢- 
			رئيس اللجنة:
			١- 



محضر معاينة قبل الاستلام الابتدائي

عملية تنفيذ أعمال مبنى وحدة الإسعاف البديلة وسور القاعدة البحرية ضمن أعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / العين السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم

انه في يوم ١١ / ١٢ / ٢٠٢٣ بناءً على قرار السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق قيد رقم (٧٢٥٩٦ / ٢٠٢٣ / الكباري) بتاريخ ٠٨ / ١٠ / ٢٠٢٣ بتشكيل لجنة الاستلام الابتدائي للمشروع عالية.

أعضاء اللجنة:

١. مهندس / أيمن محمد متولي	الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري	رئيساً
٢. مهندس / محمد محمود اباظه	الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري	عضواً
٣. مهندس / محمد كمال حسن	الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري	عضواً
٤. مهندس / أحمد الغمري	الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري	عضواً
٥. مهندس / هبة الله تاج الدين	الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري	عضواً
٦. مهندس / شريف مصطفى صدقي	المنطقة المركزية الحادية عشر	عضواً
٧. مهندس / حامد الششتاوي	استشاري المشروع (مكتب أ.د/ أسامة عقيل)	عضواً
٨. مهندس/ احمد مصطفى	الشركة المنفذة (شركة التقوي للمقاولات والتجارة)	عضواً

- قامت اللجنة بالمعانة على الطبيعة، وتبين من المعانة بعض الملاحظات على النحو التالي:

١. إعادة سقية بعض المناطق في السيراميك.
٢. التقفيل الجيد حول بعض برايز الكهرباء.
٣. أعمال النظافة لأعمال السيراميك من بقايا الدهانات.
٤. أعمال نظافة التراك من آثار الدهانات الخارجية للمبني.

وقد تم التنبيه على الشركة المنفذة بتلافي جميع الملاحظات خلال عشرة ايام من تاريخه.

وقد تم تحرير هذا منا محضرا بذلك،،،،،

اللجنة:

المنطقة المشرفة:

الاستشاری:

الشركة المنفذة:

.....-0

.....-7

Q. 1. m

..... - 1

..... - 3

OT

..... - ۳

رسالة التقة

-2

10. 10.10.10

رئيس اللجنة:

مجلس الشورى

~~..... -1~~



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد....

بخصوص عملية : إنشاء مبنى وحدة الاسعاف البديلة وسور القاعدة البحرية ضمن أعمال مشروع تطوير

ورفع كفاءة طريق السويس / العين السخنه والطريق الدائرى حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم

- تنفيذ : شركة التقوى للمقاولات والتجارة

- عقد رقم (١٩٤٧-٢٠٢٢-٢٠٢٣) بتاريخ ٢٠٢٣/٥/١٤

- نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه مقايضة ختامية ومذكرة إيضاحية للعملية بعالیه .

بأمل التفضل بالعلم والإحاطة والتوجيه بالآله

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً فى : ٦ / ٢ / ٢٠٢٤

مرفقات : عدد: ()

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد الطحان





مذكرة إيضاحية

- بخصوص عملية : إنشاء مبنى وحدة الاسعاف البديلة وسور القاعدة البحرية ضمن أعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / العين السخنه والطريق الدائرى حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم
- تنفيذ : شركة التقوى للمقاولات والتجارة
 - عقد رقم (١٩٤٧-٢٠٢٢-٢٠٢٣) بتاريخ ٢٠٢٣/٥/١٤
 - محضر إستلام موقع بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٢٥ .
 - مدة العملية (٦ اشهر) تبدأ من : ٢٠٢٣/٥/٢٥ حتي ٢٠٢٣/١٢/٢٥ .
 - تم إسناد العمله عاليه لشركة التقوى للتجاره و المقاولات طبقاً للعقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٩٤٧)
 - بتاريخ ٢٠٢٣/٥/١٤ بمبلغ ٤٩٢١٣٢٥ جنيهه (فقط أربعة ملايين وتسعمائة وواحد وعشرون ألف جنيهه وثلاثمائة وخمسة وعشرون جنيها مصري لا غير) .
 - تم مفاوضه الشركة على الاسعار العملية عالية.
 - تم إستلام الاعمال إبتدائيا بتاريخ ٢٧-٠٩-٢٠٢٣ تم إعداد مقاييسه ختامييه للعملية عالية بإجمالي ٤٨٦٥٤٧٦,٩٠ جنيهه (فقط أربعة ملايين وثمانمائة وخمسة وستون ألفاً واربعمائه وستة وسبعون جنيهاً مصرياً وتسعون قرشاً لا غير) باقل عن امر الاسناد بحوالي ٥٥٨٤٨,١ جنيهه (فقط خمس وخمسون الفا وثمانمائه وثمان واربعون جنيها وعشرة قروش لا غير) و بنسبة اقل من القيمة التعاقد بحوالي ١,١٣ %

بأمل التفضل بالعلم والأحاطة والتوجيه بالأمر نحو الموافقة على المقاييسه الختامييه للعملية

والامر مفوض لسيادتكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٤ / ٣ / ٦

مرفقات : عدد: ()

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد الطمان

مقايسة ختامية

اسم العملية	
تنفيذ أعمال مبني وحدة الإسعاف البديلة وسور القاعدة البحرية ضمن أعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس/ العين السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم	
اسم الشركة المنفذة	شركة التقوى للمقاولات والتجارة.
قيمة العملية طبقاً للتعاقد	٤,٩٢١,٣٢٥ جنيه.
عقد رقم	٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٩٤٧ بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/١٤
مدة المشروع طبقاً للتعاقد	٦ أشهر.
تاريخ بدء العملية	٢٠٢٣/٠٦/٢٥.
تاريخ النهر الفعلي طبقاً للتعاقد	٢٠٢٣/١٢/٢٥.
المقايسة الواردة من	المنطقة الحادية عشر _ جنوب سيناء.
قيمة المقايسة الختامية	٤,٨٦٥,٤٧٦,٩ جنيه.
قيمة النقص وكذا نسبة النقص عن العقد الأصلي	٥٥,٨٤٨,١ جنيه بنسبة ١,١٣٥ %
"مبررات المقايسة الختامية"	
- تعديل كميات الاعمال طبقاً لما تم تنفيذه على الطبيعة.	
مهندس الاشراف	مهندس/ محمد سليمان
مدير المشروع	مهندس / شريف مصطفى صدقي
مدير عام المشروعات	مهندس/ احمد عراقي
مدير عام تنفيذ الكباري	مهندس / محمد محمود محمد أباطة.
مدير عام صيانة الكباري	مهندس / محمد كمال حسن غنيم
رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية و الإدارية	عميد / ابو بكر احمد عساف
رئيس الإدارة المركزيه للمنطقه الحاديه عشر	مهندس/ احمد الطحان
رئيس الإدارة المركزيه لتنفيذ و صيانه الكباري	مهندس/ ايمن متولي
مدير عام العقود و الفتاوي و اللوائح	الأستاذ/ تامر بدرت محمود

(التوقيع)
مهندس / محسن زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

(التوقيع)
لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد متولي
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

يعتمد
(توقيع)
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري



الهيئة العامة
للطرق و الجسور
(GARB)



المهندسون الاستشاريون الدوليون (أ.د / أسامة عقيل)

الهيئة العامة للطرق والكباري

شركة التقوى للمقاولات والتجارة

مشروع تطوير طريق السويس السفينة

مقاييس ختامية لمشروع تنفيذ أعمال مبني وحدة الإسعاف البديلة وسور القاعدة البحرية ضمن أعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / العين السفينة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم

ملاحظات	المقاييس الختامية			الوحدة	البند	م
	الإجمالي بعد التفاوض	الفئة بعد التفاوض	الكمية			
	٢٨,٠٠٠,٠	٤٠٠	٧٠,٠٠٠	م ط	بالمتر الطولي تنفيذ جسات حتى عمق ٢.٥ م والفئة تشمل إجراء الاختبارات المعملية وعمل التقرير الفني ونقل العاكسة.	١
	٠,٠	٢٠٠	٠,٠٠٠	م ط	بالمتر المكعب تكسير السور القائم من الخرسانة المسلحة والديش وكذلك الاساسات الخاصة به بأي سمك على ان يتم التكسير بالعمالة اليدوية بعد تنفيذ السور الجديد لأهمية الكيان العسكري ولقرب السور الجديد من السور القائم بما لا يسمح بإزالة المعدات ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونهوض العمل والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢
	١٤٨,٤٣٩,٧	٩٠	١,٦٤٩,٣٣	م ط	بالمتر المكعب أعمال حفر ميكانيكي لاساسات القواعد المسلحة في جميع أنواع التربة وبالعمق المطلوب لزوم الاساسات طبقاً للمنسوب التصميمي الصالح للتأسيس وحسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات والفئة تشمل جميع المعدات اللازمة للحفر ونقل المخلفات للمقالب العمومية ونزح المياه (إن وجدت) والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوض العمل طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والمواصفات وأصول الصناعة.	٣
	٤٦٣,٢٩٧,٥	١٥٠	٣,٠٨٨,٦٥	م ط	بالمتر المكعب توريد ورم رمال نظيفة أو تربة زلطية أو ما يمثلها طبقاً لتقرير الاستشاري موردة من خارج الموقع حول الاساسات و داخل قصبة الردم والسعر يشمل الردم على طبقات لا تزيد سمك أي منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيداً باستخدام آلات الدمك الميكانيكي للوصول إلى أقصى كثافة جافة وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٤
	٢٣٣,١٠٦,٠	٣٠٠	٧٧٧,٠٢	م ط	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال لزوم الاساسات حتى منسوب التأسيس من السن والرمال بنسبة (١:٢) أو ما يمثلها طبقاً لتقرير الاستشاري موردة من خارج الموقع والسعر يشمل الردم على طبقات لا تزيد سمك أي منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيداً باستخدام آلات الدمك الميكانيكي للوصول إلى أقصى كثافة جافة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٥
	١٠٩,٠٦٠,٠	٢٠,٠٠٠	٥٤,٥٣	م ط	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية للأساسات الخاصة مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي وإجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ ومحتوي أسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م ^٣ ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٦
	٣٥,١٢٤,٠	٢٠٠	١٧٥,٦٢	م ط	بالمتر المسطح توريد وعمل خرسانة عادية أسفل الميدات سمك ١٠ سم باستخدام أسمنت بورتلاندي عادي جهد ٢٥٠ كجم/م ^٣ ومحتوي أسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م ^٣ .	٧
	٢١,٨١٣,٩	١٩٠	١١٤,٨١	م ط	بالمتر المسطح توريد وعمل دكة خرسانية لميول اسطح لمبني الإسعاف بسمك متوسط ٧ سم و لا يقل عن ٣ سم باستخدام أسمنت بورتلاندي عادي جهد ٢٥٠ كجم/م ^٣ ومحتوي أسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م ^٣ والبند يشمل تركيب الواح فوم للزلزل الحراري كثافة لا تقل عن ٣٠ بسمك ٥ سم.	٨
	٢٥٩,٨٢٧,١	٢,٦٩٠	٩٦,٥٩	م ط	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للأساسات ودكة الارضيات مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي أسمنت لا يزيد عن ٤٠٠ كجم/م ^٣ وإجهاد لا يقل عن ٣٠٠ كجم / سم ^٢ على أن يتم إضافة المواد اللازمة للوصول للإجهاد المطلوب والسعر يشمل أعمال رش ودمك التربة أسفل الخرسانة وكافة ما يلزم لنهوض الأعمال طبقاً للرسومات والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والسعر لا يشمل حديد التسليح.	٩
	١٧٢,٠٧٣,٧	٣,١٥٥	٥٤,٥٤	م ط	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للسقف والكمرات مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي أسمنت لا يزيد عن ٣٥٠ كجم وإجهاد لا يقل عن ٣٠٠ كجم / سم ^٢ على أن يتم إضافة المواد اللازمة للوصول للإجهاد المطلوب والسعر لا يشمل حديد التسليح.	١٠
	١٧٨,٤٤٢,٦	٣,٢٤٥	٥٤,٩٩	م ط	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للاعمدة مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي أسمنت لا يزيد عن ٤٠٠ كجم وإجهاد لا يقل عن ٣٠٠ كجم / سم ^٢ على أن يتم إضافة المواد اللازمة للوصول للإجهاد المطلوب والسعر لا يشمل حديد التسليح.	١١
	٩٩٥,٨٩٠,٠	٤١,٠٠٠	٢٤,٢٩	طن	توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح (٥٢/٣٦) لزوم جميع العناصر الإنشائية والسعر يشمل التقطيع وعمل الوصلات طبقاً للرسومات التنفيذية وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة للتقطيع والتشكيل والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوض العمل طبقاً للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالطن.	١٢
	١١٢,٦٧٩,١	٢,٤٣٠	٤٦,٣٧	م ط	بالمتر المكعب توريد وبناء طوب اسمنتى لزوم أعمال قصية الردم والفئة تشمل المونة اللازمة للبناء سمك ٢٥ سم والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوض العمل نهواً كاملاً طبقاً للوكود المصري وتعليمات المهندس المشرف والمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	١٣
	٤٤٦,٦٣٧,٠	٢,٣٠٠	١٩٤,١٩	م ط	بالمتر المكعب توريد وعمل مباني من الطوب الطفلي المثقب لزوم الحوائط والدروة والفئة تشمل المونة اللازمة للبناء سمك ٢٥ سم والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوض العمل نهواً كاملاً طبقاً للوكود المصري وتعليمات المهندس المشرف والمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	١٤
	٤٠,١٢٢,٦	١٤٠	٢٨٦,٥٩	م ط	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض اسمنتى داخلي لزوم الحوائط الداخلية والأسقف والسعر يشمل عمل البزج والواتر والطرشة وكل ما يلزم لنهوض العمل طبقاً للمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	١٥
	٤٤٢,٢٨٥,٨	١٩٠	٢,٣٢٧,٨٢	م ط	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض اسمنتى خارجي بسمك ٢ سم للوجهات والسعر يشمل عمل البزج والواتر والطرشة وكل ما يلزم لنهوض العمل طبقاً للمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	١٦
	٥١,٥٨٦,٢	١٨٠	٢٨٦,٥٩	م ط	بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات بلاستيك من نوع سايس أو جوتين أو ما يمثلها والفئة تشمل عمل وجه تحضيري من السيلر وصنفرته جيداً لإزالة أي شوائب علة ثم يتم عمل سكتين معجون اقي وأسي مع الصنفرة مع كل وجه لزوم الحوائط الداخلية والسقف.	١٧
	٤١٧,٤٠٢,٠	١٨٠	٢,٣١٨,٩٠	م ط	بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات خارجية من الجرافيتو أو ما يمثلها والفئة تشمل تجهيز السطح ورش المياه والدهان ومسح السطح النهائي وكافة ما يلزم لإنهاء العمل كاملاً مما جميعه طبقاً للمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	١٨
	٥٩,١٢٩,٤	٦٠	٩٨٥,٤٩	م ط	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان وجهان على البارد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة تشمل عمل وجه تحضيري من السيلر وصنفرته جيداً لإزالة أي شوائب علة ثم يتم عمل سكتين معجون اقي وأسي مع الصنفرة مع كل وجه لزوم الحوائط الداخلية والسقف.	١٩
	٢٤,٧٥٠,٠	٢٠٠	١٢٣,٧٥	م ط	بالمتر المسطح توريد ودهان عزل مائي للأسطح والحمامات والفئة تشمل كافة ما يلزم لنهوض العمل طبقاً لتعليمات الشركة المنتجة.	٢٠

مدير مشروعات الهيئة
م/أحمد عراقي

مدير مشروع الهيئة
م/توفيق مصطفى صديق

مهندس الهيئة
م/محمد سليمان

إستشاري الاعمال الصناعية
أ.د/حسين عقيل

مهندس الشركة المنفذة
م/أحمد مصطفى عبد العزيز



مشروع تطوير طريق السويس السخنة

مقايضة ختامية لمشروع تنفيذ أعمال مبني وحدة الإسعاف البديلة وسور القاعدة البحرية ضمن أعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / العين السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم

ملاحظات	المقايضة الختامية			الوحدة	البند	م
	الإجمالي بعد التفاوض	القيمة	الفئة بعد التفاوض			
	٧,٨٣٢,٠	٧,١٢	١,١٠٠	٢م	بالمتر المسطح توريد وتركيب رخام جلالة قص سمك ٢ سم للواجهات بأبعاد تتناسب مع المساحات المطلوب تسييتها والفئة تشمل السقية بالبلاستي والصلق والجلاء والتلميع والتشميع وكل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٢١
	٢٦,١٤٨,٨	٦٩,٧٣	٣٧٥	٢م	بالمتر المسطح توريد وتركيب أرضيات سيراميك من نوع كليبواترا أو ما يمثلهها لزوم الغرف والحمام والمطبخ والفئة تشمل مونة الصق والسقية والمعالجة ومحمل على الفئة المونة اللازمة للصق مع عمل السقية بعد تفريغ الحمامات بلبناني الاسمنت الأبيض مع اتباع تعليمات المهندس المشرف أثناء التنفيذ ونهوا العمل كاملاً حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية.	٢٢
	٥٦,٧٠٦,٢	١٤٣,٥٦	٣٩٥	٢م	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سيراميك من نوع كليبواترا أو ما يمثلهها للحوائط لزوم الحمام والمطبخ والجراج والفئة تشمل طبقة الطرشة ومونة الصق والمعالجة ومحمل على الفئة المونة اللازمة للصق مع عمل السقية بعد تفريغ الحمامات بلبناني الاسمنت الأبيض مع اتباع تعليمات المهندس المشرف أثناء التنفيذ ونهوا العمل كاملاً حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية.	٢٣
	٢,١٤٤,٣	٤٧,٦٥	٤٥	م ط	بالمتر الطولي توريد وتركيب سيراميك الوزر لزوم الغرف والفئة تشمل ومونة الصق والمعالجة ومحمل على الفئة المونة اللازمة للصق مع عمل السقية بعد تفريغ الحمامات بلبناني الاسمنت الأبيض مع اتباع تعليمات المهندس المشرف أثناء التنفيذ ونهوا العمل كاملاً حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية.	٢٤
	٣,٠٥٤,٢	١٢٧,٨٩	٢٣٥	٢م	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط موزايكو أو ما يمثلهها لزوم السطح والفئة تشمل توريد وتركيب وزرات البلاط المائلة حول الدراوي ومحمل على الفئة المونة اللازمة للصق مع عمل السقية بعد تفريغ الحمامات بلبناني الاسمنت الأبيض مع اتباع تعليمات المهندس المشرف أثناء التنفيذ ونهوا العمل كاملاً حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية.	٢٥
	١٨,٠٠٠,٠	٢,٠٠	٩,٠٠٠	عدد	بالعدد توريد وتركيب باب مفصلي خشب موسكي قشرة ارو ضلفة واحدة ومقاس الباب (١,٠٠*٢,٢٠) حسب الرسومات المعتمدة والبند يشمل الحلق وجميع الاكسسوارات وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً للوكود المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٢٦
	٨,٠٠٠,٠	١,٠٠	٨,٠٠٠	عدد	بالعدد توريد وتركيب باب مفصلي خشب موسكي قشرة ارو ضلفة واحدة ومقاس الباب (٠,٨*٢,٢٠) حسب الرسومات المعتمدة والبند يشمل الحلق وجميع الاكسسوارات وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً للوكود المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٢٧
	٤٧,٢٥٠,٠	٦٧٥,٠٠	٧٠	كجم	بالكيلو جرام توريد وتركيب باب مفصلي حديد كريتال ومقاس الباب (١,١٠*٢,٢٠) والشبابيك والتندة والبند يشمل الحلق وجميع الاكسسوارات والدهان وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً للوكود المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٢٨
	٥٤,٠٠٠,٠	٩,٠٠	٦,٠٠٠	عدد	بالعدد توريد وتركيب شبك منزلق ٢ ضلفة من الالومنيوم (PS) ومقاس الشبك (١,٢٠*١,٢٠) وكل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملاً طبقاً للوكود المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٢٩
	٨,٠٠٠,٠	٢,٠٠	٤,٠٠٠	عدد	بالعدد توريد وتركيب شبك قارب من الالومنيوم ومقاس الشبك (٠,٨*٠,٦) وكل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملاً طبقاً للوكود المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٣٠
	١١,٧٠٠,٠	٢,٠٠	٥٨٥	م.ط	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير UPVC (نوع الشريف أو ما يمثلهها) حتى قطر ٦ بوصة من اجود الانواع كامل بجميع مشتلاته وتحمل ضغط قدرة ٦ جوي والفئة محمل عليها توريد وتركيب القطع الخاصة من كيغان وتيهات ومساليب وجلب ومشتركات وطبات التسليك واختبار خطوط الصرف وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً وتعليمات المهندس المشرف.	٣١
	٥,٢٥٠,٠	١٢,٥٠	٤٢٠	م.ط	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير UPVC (نوع الشريف أو ما يمثلهها) حتى قطر ٤ بوصة من اجود الانواع كامل بجميع مشتلاته والفئة محمل عليها توريد وتركيب القطع الخاصة من كيغان وتيهات ومساليب وجلب ومشتركات وطبات التسليك واختبار خطوط الصرف وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً وتعليمات المهندس المشرف.	٣٢
	٣,٢٥٠,٠	١٠,٠٠	٣٢٥	م.ط	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير UPVC (نوع الشريف أو ما يمثلهها) حتى قطر ٣ بوصة من اجود الانواع كامل بجميع مشتلاته والفئة محمل عليها توريد وتركيب القطع الخاصة من كيغان وتيهات ومساليب وجلب ومشتركات وطبات التسليك واختبار خطوط الصرف وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً وتعليمات المهندس المشرف.	٣٣
	٨,٢٠٠,٠	٢,٠٠	٤,١٠٠	عدد	بالعدد توريد وبناء غرفة تفتيش بالطوب الاسمنتية المعصمت بالعمق المطلوب مقاس (١,٠٠*٢,٦٠) شاملة غطاء GRB أو ما يمثله من عتبة معتمدة وبياض الحيطان والقطاع من الداخل بمونة الاسمنت والرمل والسعر يشمل الحفر والردم ونقل المخلفات الى المقالب العمومية وكذلك كل ما يلزم لنهوا كافة الاعمال طبقاً لاصول الصناعة تعليمات المهندس المشرف على التنفيذ.	٣٤
	٠,٠	٠,٠٠	٣٩٠	م.ط	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير التغذية من البولي برويلين قطر ١,٥ بوصة (اكواثيرم أو ما يمثلهها) ويشمل اتخاذ كافة مايلزم لنهوا الاعمال طبقاً للمواصفات الفنية واصول الصناعة.	٣٥
	٧٤,٦٩٠,٠	٣٣٩,٥٠	٢٢٠	م.ط	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير التغذية من البولي برويلين قطر ١ بوصة (اكواثيرم أو ما يمثلهها) ويشمل اتخاذ كافة مايلزم لنهوا الاعمال طبقاً للمواصفات الفنية واصول الصناعة.	٣٦
	٥,٧٥٠,٠	١,٠٠	٥,٧٥٠	عدد	بالعدد توريد وتركيب مرحاض فرنجي كاملاً بمشتلاته (نوع ديورافيت أو ما يمثلهها) على ان تكون مكنية صندوق الطرد نوع ضغط والمرحاض مزود بشطافة غاطسة مع توريد وتركيب المحابس والوصلات اللازمة من اجود الانواع والسعر يشمل توصيل مياه الصرف بمواسير UPVC لاقرب غرفة تفتيش مع توريد وتركيب وصلات الصرف اللازمة وكذلك التمديد بالمياه بمواسير البولي برويلين من اربب مصدر تغذية بالمياه وجميع ما يلزم لنهوا العمل طبقاً للمواصفات الفنية واصول الصناعة.	٣٧
	٥,٥٠٠,٠	١,٠٠	٥,٥٠٠	عدد	بالعدد توريد وتركيب حوض غسيل اوائى ستانلس استيل بالمطبخ (نوع فرانك ساسي أو ما يمثلهها) والبند يشمل خلاطات المياه ومواسير التغذية بالمياه الساخنة والباردة من البولي برويلين ويتم تركيب محبس للمياه الباردة ومحبس للمياه الساخنة والرخامة وجميع الوصلات المرنة وسيقون وكذلك مواسير الصرف من UPVC الى اقرب عمود صرف خارج الدورة او لاقرب غرفة تفتيش وجميع ما يلزم حسب المواصفات الفنية واصول الصناعة.	٣٨
	٥,٦٠٠,٠	١,٠٠	٥,٦٠٠	عدد	بالعدد توريد وتركيب حوض غسيل ايدي صيني بالحمامات (نوع ديورافيت أو ما يمثلهها) والبند يشمل خلاطات المياه ومواسير التغذية بالمياه الساخنة والباردة من البولي برويلين ويتم تركيب محبس للمياه الباردة ومحبس للمياه الساخنة وجميع الوصلات المرنة وسيقون وكذلك مواسير الصرف من UPVC الى اقرب عمود صرف خارج الدورة او لاقرب غرفة تفتيش وجميع ما يلزم حسب المواصفات الفنية واصول الصناعة.	٣٩

مدير مشروعات الهيئة

م/أحمد عراقي

مدير مشروع الهيئة

م/شريف مصطفى صديق

مهندس الهيئة

م/محمد سليمان

إستشاري الاعمال الصناعية

أ.د/حسن عقيل

مهندس الشركة المفعدة

م/أحمد مصطفى عبد العزيز

International Consulting Engineers
المهندسون الاستشاريون الدوليون



الهيئة العامة
للطرق والمواصلات
(GARF)



المهندسون الاستشاريون الدوليون (أ.د / أسامة عقيل)

الهيئة العامة للطرق والمواصلات

شركة التقى للمقاولات والتجارة

مشروع تطوير طريق السويس السخنة					
مقاييس ختامية لمشروع تنفيذ أعمال مبني وحدة الإسعاف البديلة وسور القاعدة البحرية ضمن أعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / العين السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم					
ملاحظات	المقاييس الختامية			الوحدة	البند
	الإجمالي بعد التفاوض	الفئة بعد التفاوض	الكمية		
	١,٣٥٠,٠٠٠	٤٥٠	٣,٠٠٠	عدد	بالعدد توريد وتركيب سيفون أرضية من البلاستيك UPVC والبند يشمل غطاء من النيكل كروم وكذلك مواسير الصرف من UPVC لأقرب عمود صرف خارج الدورة أو لأقرب غرفة تفتيش وجميع ما يلزم حسب المواصفات الفنية وأصول الصناعة.
	١,٣٢٠,٠٠٠	٦٦٠	٢,٠٠٠	عدد	بالعدد توريد وتركيب جرجوري من أجود الأنواع بالسطح الخوي لصرف مياه الأمطار شاملاً التوصيل إلى عمود الصرف وكذلك كل ما يلزم لنهوض كافة الأعمال طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرفين على التنفيذ.
	٠,٠٠٠	١,٢٦٠	٠,٠٠٠	عدد	بالعدد توريد وتركيب جاليتراب بلاستيك بجميع مشتعلاته والغطاء من أجود الأنواع والبند يشمل التوصيل لأقرب غرفة تفتيش بماسورة UPVC والحفر والردم برمال نظيفة وكذلك كل ما يلزم لنهوض الأعمال طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرفين.
	٣٩٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٩٠,٠٠٠	١,٠٠٠	عدد	بالعدد توريد وتركيب وتشغيل واختبار لوحات توزيع داخلية جهد منخفض خاصة بمفتاح الفصل والتشغيل ثلاثي ٤٠٠ أمبير وعدد ١٢ مفتاح أحادي (٣٢-١٠) أمبير والفئة تشمل أيضاً جميع المهمات والمواد وكل ما يلزم لإنهاء العمل طبقاً للمواصفات الفنية والرسومات وأصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرفين.
	١,٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠	٥,٠٠٠	م.ط	بالمتر الطولي توريد وتركيب وتشغيل واختبار كابلات جهد منخفض نحاس قطاع ٤*٢٢ مم ² ومعزولة بمادة PVC ويتم تمديداتها داخل مواسير ذو مقاطع مناسبة مقاومة للحريق والفئة تشمل توصيل المهمات والمواد وكل ما يلزم لإنهاء العمل طبقاً للمواصفات الفنية والرسومات وأصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرفين.
	٣,٣٠٠,٠٠٠	٣٣٠	١٠,٠٠٠	م.ط	بالمتر الطولي توريد وتركيب وتشغيل واختبار كابلات المونومر قطاع ١٠*٢٢ مم ² ومعزولة بمادة PVC ويتم تمديداتها داخل مواسير ذو مقاطع مناسبة مقاومة للحريق والفئة تشمل توصيل جميع المهمات والمواد وكل ما يلزم لإنهاء العمل طبقاً للمواصفات الفنية والرسومات وأصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرفين.
	٢٠,١٢٥,٠٠٠	٨٧٥	٢٣,٠٠٠	عدد	بالعدد توريد وتركيب واختبار دائرة مخرج إنارة بالسقف والحوائط بدائرة فرعية بأسلاك نحاس معزولة داخل مواسير والبند يشمل جميع المهمات والأكسسوارات لتشغيل النظام على الوجه الأمثل طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرفين.
	٢٠,٦٤٠,٠٠٠	٨٦٠	٢٤,٠٠٠	عدد	بالعدد توريد وتركيب وتشغيل واختبار مفتاح إنارة ١٠ أمبير شاملة الأوجه والغطاء والفئة تشمل أيضاً جميع المهمات والمواد وكل ما يلزم لنهوض العمل طبقاً للمواصفات الفنية والرسومات وتعليمات المهندسين المشرفين.
	٢٧,٥٠٠,٠٠٠	١,٢٥٠	٢٢,٠٠٠	عدد	بالعدد توريد وتركيب وتشغيل واختبار وحدات إنارة كاملة دائري قطر ٤٠ سم بالمصابيح والدرافترات والفئة تشمل أيضاً جميع المواد والمهمات وكل ما يلزم لنهوض العمل طبقاً للمواصفات الفنية والرسومات وتعليمات المهندسين المشرفين.
	٣٩,١٠٠,٠٠٠	٨٥٠	٤٦,٠٠٠	عدد	بالعدد توريد وتشغيل واختبار بربرة كهرباء مفرد ١٦ أمبير ٢٢٠ فولت بأسلاك نحاس ٣*٢٢ مم ² داخل مواسير بلاستيك مقاومة للحريق ومحمل على الدائرة الفرعية وما يخصها من الدائرة العمومية بنفس قطاع الأسلاك والمواسير والفئة تشمل أيضاً جميع المهمات والمواد اللازمة لنهوض العمل طبقاً للمواصفات الفنية والرسومات وتعليمات المهندسين المشرفين.
	٠,٠٠٠	١,٢٠٠	٠,٠٠٠	عدد	بالعدد توريد وتركيب وتشغيل واختبار مخرج قوى ١٦ أمبير ٢٢٠ فولت بأسلاك نحاس قطاع ٣*٢٢ مم ² داخل مواسير بلاستيك مقاومة للحريق ومحمل على الدائرة الفرعية ما يخصها من الدائرة العمومية بنفس قطاع الأسلاك والمواسير والفئة تشمل أيضاً جميع المهمات والمواد وكل ما يلزم لنهوض العمل طبقاً للمواصفات الفنية والرسومات وتعليمات المهندسين المشرفين.
	٠,٠٠٠	١,٣٠٠	٠,٠٠٠	عدد	بالعدد توريد وتركيب وتشغيل واختبار مخرج قوى ٢٥ أمبير ٢٢٠ فولت بأسلاك نحاس قطاع ٣*٢٢ مم ² داخل مواسير بلاستيك مقاومة للحريق ومحمل على الدائرة الفرعية ما يخصها من الدائرة العمومية بنفس قطاع الأسلاك والمواسير والفئة تشمل أيضاً جميع المهمات والمواد وكل ما يلزم لنهوض العمل طبقاً للمواصفات الفنية والرسومات وتعليمات المهندسين المشرفين.
	٠,٠٠٠	١,٢٥٠	٠,٠٠٠	عدد	بالعدد توريد وتركيب وتشغيل واختبار مفتاح أحادي فصل على الحمل سعة ١٦ أمبير ٢٢٠ فولت لتفنية رآك المظومات بخط منفصل حتى لوحة التوزيع مباشرة بأسلاك نحاس ٤*٢٣ مم ² داخل مواسير بلاستيك مقاوم للحريق والفئة تشمل أيضاً جميع المهمات والمواد وكل ما يلزم لنهوض العمل طبقاً للمواصفات الفنية والرسومات وتعليمات المهندسين المشرفين.
	١٣,٠٠٠,٠٠٠	١,٣٠٠	١٠,٠٠٠	عدد	بالعدد توريد وتركيب وتشغيل واختبار مفتاح أحادي فصل على الحمل سعة ٢٥ أمبير ٢٢٠ فولت لتفنية وحدة التكييف والسخان بخط منفصل حتى لوحة التوزيع مباشرة بأسلاك نحاس ٤*٢٣ مم ² داخل مواسير بلاستيك مقاوم للحريق والفئة تشمل أيضاً جميع المهمات والمواد وكل ما يلزم لنهوض العمل طبقاً للمواصفات الفنية والرسومات وتعليمات المهندسين المشرفين.
	٥,٤٠٠,٠٠٠	١,٣٥٠	٤,٠٠٠	عدد	بالعدد توريد وتركيب وتشغيل واختبار مفتاح سعة ٢٥ أمبير خاص بوحدة التكييف والسخان والفئة تشمل أيضاً جميع المهمات والمواد وكل ما يلزم لنهوض العمل طبقاً للمواصفات الفنية والرسومات وتعليمات المهندسين المشرفين.
	٦,٠٠٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	١,٠٠٠	عدد	بالعدد توريد وتركيب سخان مياه كهربائي ٣٠ لتر والسعر يشمل الوصلات المرنة والمحابس ومواسير وقطع التجميع وصمامات الأمان والتوصيلات العمومية والفئة تشمل التثبيت وتركيب طبقاً لأصول الصناعة.
	٤,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	عدد	بالعدد توريد وتركيب شفاط بالمطبخ والحمام مقاس (٣٠, ٣٠, ٠).
	٦٦,٠٠٠,٠٠٠	٣٣,٠٠٠	٢,٠٠٠	عدد	بالعدد توريد وتركيب تكييف ٢,٢٥ حصان اسبيليت حائط إنفرتير أو ما يعادلها بجميع مشتعلاته.
الإجمالي (أربعة ملايين وثمانمائة وخمسة وستون ألفاً وأربعمائة وستة وسبعون جنيهاً وتسعون قرشاً لا غير)					
٤,٨٦٥,٤٧٦,٩٠					

رئيس الإدارة المركزية بالمنطقة الحادية عشر -

جنوب سيناء
مهندس / أحمد الطحان

مدير مشروعات الهيئة

م/أحمد عراقي

مدير مشروع الهيئة

م/شريف مصطفى صديق

مهندس الهيئة

م/محمد سليمان

إستشاري الاعمال الصناعية

أ.د/حسين عقيل

مهندس الشركة المنفذة

م/أحمد مصطفى عبد العزيز



م/أحمد عراقي

م/شريف مصطفى صديق

م/محمد سليمان

أ.د/حسين عقيل

م/أحمد مصطفى عبد العزيز



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بخصوص اعمال تنفيذ مبني وحدة الاسعاف البديلة وسور القاعدة البحرية ضمن اعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / العين السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم

تنفيذ : شركة التقوي للمقاولات والتجارة

عقد رقم : (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٩٤٧)

بخصوص المحملات الخاصة بالعقد بعالية نتشرف بالاحاطة بالاتي :-

- يوجد بملحق (٢) من كراسة الشروط توريد (١٠) رزومة ورق طول مدة المشروع وغير متواجده بالمنطقة
- لا يوجد بالعقد عالية محملات اخري

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه بالآراء

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا فى : ٢٠٢٤ / ٣ / ٦

مرفقات : عدد: ()

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
أحمد الطم

العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٩٤٧) بتاريخ ١٤/٥/٢٠٢٣

مقدار الأعمال من بدايه الأعمال حتى ٢٠٢٣/٠٩/٢٧

رقم البند	بند	القيمة		الوحدة	النسبة المئوية طبقاً للتقسيمية	مقدار العمل السابق	مقدار العمل تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	قيمة جملة الأعمال التي تمت حتى الآن		إستقطاع او حجز	البقي بعد الإستقطاع		ملاحظات
		قروش	جنية								قروش	جنية		قروش	جنية	
١	بالمتر الطولي تنفيذ جسات حتى عمق ٢٥ م والفتاة تشمل اجراء الاختبارات المعملية وعمل التقرير الفني وتكثيف الماكينة.	٤٠٠		م ط	٧٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠		٢٨,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٢٨,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١- يتم تطبيق نصوص العقد ٢- منابر المشروع متواجداً والمهندسون متواجدون. ٣- المكتب متواجد. ٤- العلامات التخزينية والإرشادية متواجدة. ٥- قننى تأمين وسلامة المرور متواجد. ٦- وثيقة التأمين متواجدة ٧- تم ختم مبلغ وتوقيع (٢٠٠٠) من البعير في (١٥) تمزير محل بيا هي أستندت داخل لوجو ووضعت الملاحظات -
٢	بالمتر المكعب تكسير السور القائم من الخرسانة المسلحة وكذلك الأساسات الخاصة به بأي سمك على أن يتم التكسير اليدوية بعد تنفيذ السور الجديد لأهمية الكيان العسكري والقرب السور الجديد من السور القائم بما لا يسمح بزايا الفتاة بالهدم ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية وتحويل العمل والبند شامل مما جوبهه طبقاً لأصول الصيانة والمرسومات والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرفين.	٢٠٠		م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠							
٣	بالمتر المكعب أعمال حفر ميكانيكي للأساسات القواعد المسلحة في جميع أنواع التربة والبعقي المطبوع لزوم الأساسات طبقاً للمنسوب التصميمي الصالح للتأسيس وحسب الإبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات والفتاة تشمل جميع المعدات اللازمة لنقل المخلفات للمقالب العمومية وتراح المياة (إن وجت) والسور يشمل كل ما يلزم لتكثيف العمل طبقاً لتعليمات المهندسين المشرفين والمواصفات وأصول الصيانة.	٩٠		م	١,٦٤٩,٣٣	١,٦٤٩,٠٠	٠,٣٣	١,٦٤٩,٣٣	١,٦٤٩,٣٣					١٤٨,٤٣٩,٧٠	٠,٠٠٠	
٤	بالمتر المكعب توريد ورديم رسال نفذية أو تربة رطابية أو ما يعادلها طبقاً لتقرير الاستشاري مودة من خارج الموقع حول الأساسات وداخل قسية الردم والسور يشمل الردم على طبقات لا تزيد سمك أي منها عن ٥ إسم مع الرش بالمياه والدمك جيداً باستخدام آلات الدمك الميكانيكي للوصول إلى أقصى كثافة جافة وكان مايلزم لتكثيف العمل طبقاً لأصول الصيانة وتعليمات المهندسين المشرفين.	١٥٠		م	٣,٠٨٨,٦٥	٣,٠٨٨,٠٠	٠,٦٥	٣,٠٨٨,٦٥	٣,٠٨٨,٦٥					٤٦٣,٢٩٧,٥٠	٠,٠٠٠	
٥	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال لزوم الأساسات حتى منسوب التأسيس من السور والرمل بنسبة (١: ٢) أو ما يعادلها طبقاً لتقرير الإستشاري مودة من خارج الموقع والسور يشمل الردم على طبقات لا تزيد سمك أي منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيداً باستخدام آلات الدمك الميكانيكي للوصول إلى أقصى كثافة جافة والبنء بجميع مشكلاته طبقاً لأصول الصيانة وتعليمات المهندسين المشرفين.	٣٠٠		م	٧٧٧,٠٢	٤٣١,٠٠	٣٤٦,٠٢	٧٧٧,٠٢	٧٧٧,٠٢					٢٣٣,١٠٦,٠٠	٠,٠٠٠	
٦	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية للأساسات الخاصة مع إستخدام أسمنت بورتلاندي عادي وإلجهاج لا يقل عن ٢٠٠ كجم / م ^٢ ومحتوى أسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم / م ^٣ ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصيانة وتعليمات المهندسين المشرفين.	٢,٠٠٠		م	٥٤,٥٣	٥٤,٠٠	٠,٥٣	٥٤,٥٣	٥٤,٥٣					١٠٩,٠٦٠,٠٠	٠,٠٠٠	
٧	بالمتر المسطح توريد وعمل خرسانة عادية أسفل الميدات سمك ١٠ سم باستخدام أسمنت بورتلاندي عادي جهد ٢٥٠ كجم / م ^٢ ومحتوى أسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم / م ^٣ .	٢٠٠		م	١٧٥,٦٢	١٧٥,٠٠	٠,٦٢	١٧٥,٦٢	١٧٥,٦٢					٣٥,١٢٤,٠٠	٠,٠٠٠	
٨	بالمتر المسطح توريد وعمل دكة خرسانية لمبول اسطح لمبنى الإسماعيل بسمك متوسط ٧ سم و لا يقل عن ٣٠٠ كجم / م ^٢ باستخدام أسمنت بورتلاندي عادي جهد ٥٠٠ كجم / م ^٣ ومحتوى أسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم / م ^٣ والبنء يشمل تركيب الواح قوالب الحاراري كثافة لا تقل عن ٣٠ بسمك ٥ سم.	١٩٠		م	١١٤,٨١	١١٤,٠٠	٠,٨١	١١٤,٨١	١١٤,٨١					٢١,٨١٣,٩٠	٠,٠٠٠	
٩	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للأساسات وفتة الأرضيات مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى أسمنت لا يزيد عن ٤٠٠ كجم / م ^٢ وإلجهاج لا يقل عن ٣٠٠ كجم / م ^٣ على أن يتم إضافة المواد اللازمة لإلجهاج الخرسانة وكافة ما يلزم تنهت الأعمال طبقاً للرسومات والمواصفات وأصول الصيانة وتعليمات المهندسين المشرفين والسور لإيشمل حديد التسليح.	٢,٦٩٠		م	٩٦,٥٩	٩٦,٠٠	٠,٥٩	٩٦,٥٩	٩٦,٥٩					٢٥٩,٨٢٧,١٠	٠,٠٠٠	
١٠	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للسطح والكترات مع إستخدام أسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى أسمنت لا يزيد عن ٣٥٠ كجم وإلجهاج لا يقل عن ٣٠٠ كجم / م ^٣ على أن يتم إضافة المواد اللازمة للوصول للإلجهاج المطلوب والسور لإيشمل حديد التسليح.	٣,١٥٥		م	٥٤,٥٤	٥٤,٠٠	٠,٥٤	٥٤,٥٤	٥٤,٥٤					١٧٢,٠٧٣,٧٠	٠,٠٠٠	
١١	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة لإصعدة مع إستخدام أسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى أسمنت لا يزيد عن ٤٠٠ كجم وإلجهاج لا يقل عن ٣٠٠ كجم / م ^٣ على أن يتم إضافة المواد اللازمة للوصول للإلجهاج المطلوب والسور لإيشمل حديد التسليح.	٣,٢٤٥		م	٥٤,٩٩	٥٢,٠٠	٢,٩٩	٥٤,٩٩	٥٤,٩٩					١٧٨,٤٤٢,٥٥	٠,٠٠٠	

الشركة المنفذة
مدير المشروع (الشركة المنفذة)
م / أحمد مصطفى عبد العزيز
التوقيع : *أحمد مصطفى عبد العزيز*

٢٠٢٤ / ٣ / تحريراً في

استشاري الاعمال الصناعية

مهندس الهيئة
د / محمد سليم

مدير مشروع الهيئة
د/ شريف مصطفى

مدير مشروعات الهيئة
ط احمد عراف

رئيس الإدارة المركزية
بالمنطقة الحادية عشر -

تحریر افغان / ۲۰۲۴ / ۳

(1/5)

1

رقم البند	بند	الغلة		الوحدة	النوعية طبقاً للتقسيم القطاعية	مقدار العمل الساقي إجراؤه	مقدار الأصل التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأصل التي تمت حتى الآن	مقدار الأصل التي تمت حتى الآن	جاري / لهي	قيمة جمة الأعمال التي تمت حتى الآن				إستقطاع أو حجز	البقي بعد الإستقطاع	ملاحظات		
		جنية	قرش								جنية	قرش	جنية	قرش				جنية	قرش
٣٥	يتمتع الطولي توريد وتركيب مواسير التغذية من البولي بروبيلين قطر ١,٥ بوصة (اكوابم او مابماتلها ويضمن اتخاذ كافة مايلزم لتلوي الاعمال طبقاً للمواصفات الفنية واصول الصناعة.	٣٩٠		م.ط	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠			٠,٠٠		٠,٠٠					
٣٦	يتمتع الطولي توريد وتركيب مواسير التغذية من البولي بروبيلين قطر ١ بوصة (اكوابم او مابماتلها) ويضمن اتخاذ كافة مايلزم لتلوي الاعمال طبقاً للمواصفات الفنية واصول الصناعة.	٢٢٠		م.ط	٣٣٩,٥٠	١٠,٠٠	٣٢٩,٥٠	٣٣٩,٥٠	٣٣٩,٥٠			٧٤,٦٩,٠٠	٠,٠٠	٧٤,٦٩,٠٠					
٣٧	يتمتع توريد وتركيب مرحاض اقترجي كاملا بمشعلاته (نوع ديورابيت أو مابماتلها) على ان تكون معلقة صندوقي الطرد نوع ضغط والمرحاض مزود بشطافه غاطسة مع توريد وتركيب محابس والصلاات اللازمة من اجود الانواع والسعر يشمل مياه الصرف بمواسير UPVC لاقرى غرقه تقتيش مع توريد وتركيب وصلات الصرف اللازمة وكذلك التمديد بالمياه بمواسير البولي بروبيلين من اقرب مصدر تغذية بالمياه وجميع ما يلزم لتلوي العمل طبقاً للمواصفات الفنية واصول الصناعة.	٥,٧٥٠		عدد	١,٠٠		٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠			٥,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٧٥٠,٠٠					
٣٨	يتمتع توريد وتركيب حوض غسيل اوائى ستائلس اسيتل بالمطبخ (نوع فرانك سامي أو مابماتلها) و البند يشمل خلاطات المياه ومواسير التغذية بالمياه الساخنة والباردة من البولي بروبيلين ويتم تركيب محبس للمياه الباردة ومحبس للمياه الساخنة والرخامة وجميع الوصلات المرنة وسيفون وكذلك مواسير الصرف من UPVC الى اقرب عمود صرف خارج الدوره او اقرب غرقه تقتيش وجميع ما يلزم حسب المواصفات الفنية اصول الصناعة.	٥,٥٠٠		عدد	١,٠٠		٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠			٥,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٥٠٠,٠٠					
٣٩	يتمتع توريد وتركيب حوض غسيل ايدي صنيي بالمحلمات (نوع ديورابيت أو مابماتلها) و البند يشمل خلاطات المياه ومواسير التغذية بالمياه الساخنة والباردة من البولي بروبيلين ويتم تركيب محبس للمياه الباردة ومحبس للمياه الساخنة وجميع الوصلات المرنة وسيفون وكذلك مواسير الصرف من UPVC الى اقرب عمود صرف خارج الدوره او اقرب غرقه تقتيش وجميع ما يلزم حسب المواصفات الفنية اصول الصناعة.	٥,٦٠٠		عدد	١,٠٠		٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠			٥,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٦٠٠,٠٠					
٤٠	يتمتع توريد وتركيب سيفون ارضية من البلاستيك UPVC و البند يشمل غطاء من النيكل كروم و كذلك مواسير الصرف من UPVC لاقرى عمود صرف خارج الدوره او اقرب غرقه تقتيش وجميع ما يلزم حسب المواصفات الفنية واصول الصناعة.	٤٥٠		عدد	٣,٠٠		٣,٠٠	٣,٠٠	٣,٠٠			١,٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	١,٣٥٠,٠٠					
٤١	يتمتع توريد وتركيب جر جوري من اجود الانواع بالسطح الطوي لصريف مياه الامطار شاملا التوصيل الى عمود الصرف وكذلك كل ما يلزم لتلوي الاعمال طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ.	٦٦٠		عدد	٢,٠٠		٢,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠			١,٣٢٠,٠٠	٠,٠٠	١,٣٢٠,٠٠					
٤٢	يتمتع توريد وتركيب جاليزاب بلاستيك بجميع مشعلاته والغطاء من اجود الانواع و البند يشمل التوصيل لاقرى غرقه تقتيش بماسورة UPVC والحفر والرم برمال نظيفة وكذلك كل ما يلزم لتلوي الاعمال طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	١,٢٦٠		عدد	٠,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠			٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠					
٤٣	يتمتع توريد وتركيب وتشغيل واختبار لوحات توزيع جهد داخلية جهد منخفض خاصة بمفاتيح الفصل والتشغيل لاثلي ٤٠ امبير وعدد ١٢ مفتاح احادي (٣٢٠١٠) امبير والفئة تشمل ايضا جميع المهات والمواد وكل ما يلزم لانتهاء العمل طبقاً للمواصفات الفنية والرسومات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٣٩,٠٠٠		عدد	١,٠٠		١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠			٣٩,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩,٠٠٠,٠٠					
٤٤	يتمتع الطولي توريد وتركيب وتشغيل واختبار كابلات جهد منخفض نحاس قطاع ٤٢م ^٢ و مغزولة بمادة PVC ويتم تمديدھا داخل مواسير ذو مقاطع مناسبة مقاومة للحرق والفئة تشمل جميع المهات والمواد وكل ما يلزم لانتهاء العمل طبقاً للمواصفات الفنية والرسومات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٢٠٠		م.ط	٥,٠٠		٥,٠٠	٥,٠٠	٥,٠٠			١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠					
٤٥	يتمتع الطولي توريد وتركيب وتشغيل واختبار كابلات الموتوم قطاع ١٠٠م ^٢ و مغزولة بمادة PVC ويتم تمديدھا داخل مواسير ذو مقاطع مناسبة مقاومة للحرق والفئة تشمل جميع المهات والمواد وكل ما يلزم لانتهاء العمل طبقاً للمواصفات الفنية والرسومات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٣٣٠		م.ط	١,٠٠٠		١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠			٣,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٣٠٠,٠٠					

رئيس الإدارة المركزية
بالمنطقة الحادية عشر -
مهندس / احمد الطحان
التوقيع :

التوقيع: 
م/ احمد عراقي
مدير مشروعات الهيئة

التوقيع :-

التوقيع: محمد سليم مهندس الهيئة

أ.د. / حسين عقيل
استشاري الاعمال الصناعية

التوقيع : *أحمد مصطفى عبد العزيز*

(4/5)

تاریخ: ۲۰۲۴/۱۲/۱۶

International Consulting Engineers
المهندسون الاستشاريون الدوليون

مقدار الاعمال من بدايه الاعمال حتى ٢٠٢٣/٠٩/٢٧

العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢٠٢٣) بتاريخ ١٤/٥/٢٠٢٣

مستخلص رقم (۲) ختامي

تنفيذ شركة التقوى للمقاولات والتجارة

ملاحظات	البقي بعد الاستقطاع		إستقطاع او حجز		قائمة جنة الأصناف التي تمت حتى الآن		أجراء / نهائي	مقدار الوصول التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار العمل السابق لإجراؤه	المغفلة التقديرية طبقا للمغفلة التقديرية	الوحدة	الفئة		رقم البند
	جنسية	قرش	جنسية	قرش	جنسية	قرش								
												جنسية	قرش	
	٣٠,٥٤,١٥		٠,٠٠	٣٠,٥٤,١٥	٠,٨٩	١٢٧,٨٩	١٢٧,٨٩	٢ م	٢٣٥		بالمنظر المسطح توريد وتركيب بلاط موزايكو أو ما يعادلها لزوم السطح والفئة تشمل توريد وتركيب وحدات البلاط العائلة حول الدواير ومحمل على الفئة المونة اللازمة للصق مع عمل السقية بعد تفريق الحامات ببلاتي الاسمنت الأبيض مع واتباع تعليمات المهندس المشرف أثناء التنفيذ ونهوض العمل كاملا حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية.			
	١٨,٠٠٠,٠٠		٠,٠٠	١٨,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	عدد	٩,٠٠٠		بالحديد توريد وتركيب باب مفصلي خشب موسكي قشرة أرو ضلعة واحدة ومقاس الباب (٠,٠٠٢,٢٠) حسب الرسومات المعتمدة والبيد يشمل الحلق وجميع الإكسسوارات وكل ما يلزم تنهؤ العمل نهواً كدلا طبقاً للكوند المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.			
	٨,٠٠٠,٠٠		٠,٠٠	٨,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	عدد	٨,٠٠٠		بالحديد توريد وتركيب باب مفصلي خشب موسكي قشرة أرو ضلعة واحدة ومقاس الباب (٠,٠٠٢,٢٠) حسب الرسومات المعتمدة والبيد يشمل الحلق وجميع الإكسسوارات وكل ما يلزم تنهؤ العمل نهواً كدلا طبقاً للكوند المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.			
	٤٧,٢٥,٠٠		٠,٠٠	٤٧,٢٥,٠٠	٠,٠٠	٦٧٥,٠٠	٦٧٥,٠٠	كجم	٧٠		بالتكنو جرام توريد وتركيب باب مفصلي حديد كريتل ومقاس الباب (١,١٠٢,٢٠) والشبابيك والثديّة والبيد يشمل الحلق وجميع الإكسسوارات والدخان وكل ما يلزم لعمل العمل نهواً كدلا طبقاً للكوند المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.			
	٥٤,٠٠٠,٠٠		٠,٠٠	٥٤,٠٠٠,٠٠	٣,٠٠	٩,٠٠	٩,٠٠	عدد	٦,٠٠٠		بالحديد توريد وتركيب شبياك منزل ٢ ضلعة من الألو منيوم (PS) ومقاس الشباك (١,٢٠٢,٢٠) وكل ما يلزم لنهؤ العمل نهواً كدلا طبقاً للكوند المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.			
	٨,٠٠٠,٠٠		٠,٠٠	٨,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	عدد	٤,٠٠٠		بالحديد توريد وتركيب شبياك فلاب من الألو منيوم ومقاس الشباك (٠,٨٠٢,٠٦) وكل ما يلزم لنهؤ العمل نهواً كدلا طبقاً للكوند المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.			
	١١,٧٠٠,٠٠		٠,٠٠	١١,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	مط	٥٨٥		بالمشتر الطولي توريد وتركيب مواسير UPVC (نوع الشريف أو ما يماثلها) حتى قطر ٦ بوصة من اجود النوع كامل بجميع مشتلاته وتنحصر ضغط قشرة ٦ جوي والفئة محمل عليها توريد وتركيب القطع الخاصة من كيغان و القطع الخاصة من كيغان و تيهات ومساليب وجب ومشركات وطيات التسليك واختيار خطوط الصريف وكل مايلزم لنهؤ العمل كاملا وتعليمات المهندس المشرف.			
	٥,٢٥٠,٠٠		٠,٠٠	٥,٢٥٠,٠٠	٨,٥٠	١٢,٥٠	١٢,٥٠	مط	٤٢٠		بالمشتر الطولي توريد وتركيب مواسير UPVC (نوع الشريف أو ما يماثلها) حتى قطر ٤ بوصة من اجود النوع كامل بجميع مشتلاته والفئة محمل عليها توريد وتركيب القطع الخاصة من كيغان و تيهات ومساليب وجب ومشركات وطيات التسليك واختيار خطوط الصريف وكل مايلزم لنهؤ العمل كاملا وتعليمات المهندس المشرف.			
	٣,٢٥٠,٠٠		٠,٠٠	٣,٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠	١٠,٠٠	مط	٣٢٥		بالمشتر الطولي توريد وتركيب مواسير UPVC (نوع الشريف أو ما يماثلها) حتى قطر ٣ بوصة من اجود النوع كامل بجميع مشتلاته والفئة محمل عليها توريد وتركيب القطع الخاصة من كيغان و تيهات ومساليب وجب ومشركات وطيات التسليك واختيار خطوط الصريف وكل مايلزم لنهؤ العمل كاملا وتعليمات المهندس المشرف.			
	٨,٢٠٠,٠٠		٠,٠٠	٨,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	عدد	٤,١٠٠		بالحديد توريد وبناء غرفة نفثيش بالطوب الاسمتي المصمت بالمصق المطلوب مقاس(١,٠٠٦,٠٦٠) شامله غطاء GRB أو ما يماثلته من عتبة مستعدة وبياض الجيطان والقناع من الداخل بمونة الاسمنت والرمل والسعر يشمل الحفر والردم ونقل المخلفات الى المقالب العمومية وكذلك كل ما يلزم لنهؤ كافة الأعمال طبقاً لأصول الصناعة لتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ.			

التوقيع: 
 مدير مشروعات الهيئة

التوقيع : م / شريف مصطفى صدقي
مدير مشروع الهيئة

التوقيع: 
م / محمد سليمان
مهندس الهيئة

استشاري الاعمال الصناعية
أ.د / حسين عقيل

النقطة رقم : ٢٠٠٠ / م
مدير المشروع (الشركة المنفذة)
أحمد مصطفى عبد العزيز

(3/5)

تحریر افصح / ۲۴ / ۲۰۲۴