

فروق أسعار مسافات النقل لعملية أعمال الجسر الترابي لمشروع خد سكة حديد { الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبس } لتنفيذ المسافة من الكم صفر إلى الكم ١٠٠ بطول ١ كم أتجاه بلبس بالأمر المباشر عقد رقم ٨٧ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

مستخلص ١ جاري

٢٠٢٣ / ٨ / ١٧ حتى ٢٠٢٣ / ٨ / ١٦

استلام موقع ١٦ / ٨ / ٢٠٢٣

تاريخ المفاوضة ٢٠٢٣ / ١٠ / ١

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	ع	المعامل	فرق السعر
١-٢	مسافة الحفر (سولار)	٨٦٢٠	٩٠٩٧	١	أغسطس ٢٣	١	١	٨٥,٩٤١.٤٠	٠.٢	٣٩٦.٢	٠.٢٤٠٩٥٠٢٣	٢,٠٧٠.٧٦
٢-٣	مسافة نقل الأتربة (سولار)	٢٢٠٧٠	٤٩.٣	١	أغسطس ٢٣	١	١	١,٠٨٨,٥١٠.٠٠	٠.٢	٣٩٦.٢	٠.٢٤٠٩٥٠٢٣	٢٦,٢١٦.٦١
١-٥	مسافة نقل الأساس (سولار)	٨١٣	١٠٠	١	أغسطس ٢٣	١	١	٨١,٣٠٠.٠٠	٠.١٥	٣٩٦.٢	٠.١٨٠٧١٢٦٧	١,٤٦٩.١٩
الإجمالي												٢٩,٧٥٢.٥٧

مستخلص ٢ جاري

٢٠٢٣ / ١٠ / ٥ حتى ٢٠٢٣ / ٨ / ١٨

استلام موقع ١ / ١٠ / ٢٠٢٣

تاريخ المفاوضة ٢٠٢٣ / ١٠ / ١

لم يتم تقسيم الكميات نظراً لعدم اختلاف الرقم القياسي للسولار خلال فترة تنفيذ المستخلص

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	ع	المعامل	فرق السعر
١-٢	مسافة الحفر (سولار)	٢٣١٥٠.٨	٩٠٩٧٥	٤٣	أغسطس ٢٠٢٣ حتى أكتوبر ٢٠٢٤	٤٣	١	٢٣,١٠٠.١١	٠.٢	٣٩٦.٢	٠.٢٤٠٩٥٠٢٣	٥٥٦.٦٠
٢-٣	مسافة نقل الأتربة (سولار)	٩٠٠٠	١٤.٥	٤٣	أغسطس ٢٠٢٣ حتى أكتوبر ٢٠٢٦	٤٣	١	١٣,٥٠٠.٠٠	٠.٢	٣٩٦.٢	٠.٢٤٠٩٥٠٢٣	٣,١٤٤.٤٠
١-٥	مسافة نقل الأساس (سولار)	١١٣٥.٢	١٠٠	٤٣	أغسطس ٢٠٢٣ حتى أكتوبر ٢٠٢٨	٤٣	١	١١٣,٥٢٠.٠٠	٠.١٥	٣٩٦.٢	٠.١٨٠٧١٢٦٧	٢,٠٥١.٤٥
	مسافة نقل الأساس (سولار)	١٩٤٨.٢	٢٣.١	٤٣	أغسطس ٢٠٢٣ حتى أكتوبر ٢٠٢٨	٤٣	١	٤٥,٠٣٠.٤٢	٠.١٥	٣٩٦.٢	٠.١٨٠٧١٢٦٧	٨١٣.٢٧
الإجمالي												٢٥,٦٠٥.٧٢

مستخلص ٣ جاري

٢٠٢٣ / ١٠ / ٦ حتى ٢٠٢٤ / ٣ / ٢٥

استلام موقع ١٦ / ٨ / ٢٠٢٣

تاريخ المفاوضة ٢٠٢٣ / ١٠ / ١

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١٤	ع	المعامل	فرق السعر
٢ - ٣	مسافة نقل الأتربة (سولار)	٢١٢٣.٠٩٣	٤٧.٨٥	١٧٠	أكتوبر ٢٣	٢٥	٠.١٤٧.٥٩	١٤٩,٣٩٧.٠٦	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠.٢٤٠٩٥٠٢٣	٣,٥٩٩.٧٣
		٢١٢٣.٠٩٣	٤٧.٨٥	١٧٠	نوفمبر ٢٣	٣٠	٠.١٧٦٤٧١	١٧٩,٢٧٦.٤٧	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٠.٢٥٨٥٩٧٢٩	٦,٤٢٨.٨١
		٢١٢٣.٠٩٣	٤٧.٨٥	١٧٠	ديسمبر ٢٣	٣١	٠.١٨٢٣٥٣	١٨٥,٢٥٢.٣٥	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٠.٢٥٨٥٩٧٢٩	٦,٦٤٣.١٠
		٢١٢٣.٠٩٣	٤٧.٨٥	١٧٠	يناير ٢٤	٣١	٠.١٨٢٣٥٣	١٨٥,٢٥٢.٣٥	٠.٢	٤١٤	٣٥٣.٦	٠.٢٥٨٥٩٧٢٩	٦,٦٤٣.١٠
		٢١٢٣.٠٩٣	٤٧.٨٥	١٧٠	فبراير ٢٤	٢٨	٠.١٦٤٧٠٦	١٦٧,٣٢٤.٧١	٠.٢	٤١٤	٣٥٣.٦	٠.٢٥٨٥٩٧٢٩	٦,٠٠٠.٢٢
		٢١٢٣.٠٩٣	٤٧.٨٥	١٧٠	مارس ٢٤	٢٥	٠.١٤٧.٥٩	١٤٩,٣٩٧.٠٦	٠.٢	٤٨٠.٤	٣٥٣.٦	٠.٢٥٨٥٩٧٢٩	١٠,٧١٤.٦٨
الإجمالي												٤٠,٣٩٠.٦٢	

مستخلص ٤ ختامي

٢٠٢٤ / ٣ / ٣١ حتى ٢٠٢٣ / ١٠ / ١

استلام موقع ١ / ١٠ / ٢٠٢٣

تاريخ المفاوضة ٢٠٢٣ / ١٠ / ١

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	ع	المعامل	فرق السعر
٢-٣	مسافة نقل الأتربة (سولار)	١١٠.٣.٦٤٣	٤٧.٨٥	٦	مارس ٢٤	٦	١	٥,٢٨٩.٣٢	٠.٢	٤٨٠.٤	٠.٢٥٨٥٩٧٢٩	٣,٧٨٧.٤٦
الإجمالي												٣,٧٨٧.٤٦

مدير

مدير

مدير

٨٠٠٠٠٠٠٠

