

السيد المهندس/ نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد؛

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص جاري رقم (٢).

لعملية: عملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب / نويبع من اخطار السيول (مرحلة رابعة)

تنفيذ: الشركة القابضة لشروعات الطرق والكباري

بقيمة: ٩٥٦٩٠٨٠,٧٦ جنيها

(فقط تسعة ملايين وخمسمائة وتسعة وستون ألفاً وثمانون جنيهاً مصرياً وستة وسبعون قرشاً لا غير)

بإجمالي مبلغ: ١٥٤٥٣٤٨٠,٧٦ جنيها

(فقط خمسة عشر مليوناً وأربعمائة وثلاثة وخمسون ألفاً وأربعمائة وثمانون جنيهاً مصرياً وستة وسبعون قرشاً لا غير)

وذلك حتى تاريخ ٢٠٢٥ / ٠٤ / ٠٧

برجاء التكرم بالعلم والاحاطة والتنبيه باللازم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

تحريري: ٢٠٢٥ / ٤ / ٨

مرفات عدد ()

- مستخلص أصل + ٥ صورة.
- ١ بيان أعمال مستخلص رقم ٢ جاري.
- ١ استمارة ٥٠ ع. ح.
- ١ دفتر حصر أعمال.
- ١ صورة تقارير معمل الموقع.

رئيس الإدارة المركزية



السيد المهندس/ نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد؛

بخصوص عملية: عملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب / نويبع من اخطار السيول (مرحلة رابعة)

تنفيذ: الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري

عقد رقم: العقد رقم (٧٢ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) في ١٥ / ٧ / ٢٠٢٤

نحيط سيادتكم علما بأن تجهيزات الموقع والمعمل متواجدة طول فترة تنفيذ المشروع ولا يوجد اي محملات بالمشروع يتم توريدها للهيئة.

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

تحريرا في: ٨ / ٤ / ٢٠٢٥.

مرفقات عدد ()



مهندس /

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد؛

بخصوص عملية : عملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب / نوبيع من اخطار السيول (مرحلة رابعة)

تنفيذ : الشركة القابضة لمشروعات الطرق و الكباري

عقد رقم : العقد رقم (٢٠٢٥/ ٢٠٢٤ /٧٢) في ١٥ / ٧ / ٢٠٢٤

نتشرف بالإحاطة بأنه لا يوجد عماله محمله علي المشروع المشار اليه بعالية طبقا للعقد .

برجاء التكرم بالعلم و الاحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

تحريرا في : ٨ / ٤ / ٢٠٢٥ .

مرفقات عدد ()

مهندس /




 وزارة التعليم
 الهيئة العامة للبحوث والدراسات
 للطرق والكباري
 (GRAB)

نسبة المنصرف	الكمية المنصرفة خلال المدة	اجمالي الكمية المنصرفة	الكمية الاجمالية المنفذة	كمية التعاقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند	م
%٩٩,١٩	٣٧٢٤,٢١	٦١٢٤,٢١	٦١٧٤,٢٧	٧٧٩٥,٣٠٥٢	م٣	اعمال توريد و صبب خرسانه عادية لحماية الاكتاف و الميول الجانبيه يشمل تجهيز و استعدادال مناسب التربة الطبعيه اسفل البلاطه للوصول الي المناسب التصميميه علي ان تحقق الخرسانه اجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / م٣.	٢	١

الشركة المنفذة

شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
قطاع سيناء
شرم الشيخ

عملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب / نويبع من اخطار السيول (مرحلة رابعة)				
تنفيذ : الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري				
بيان اعمال خلال المدة مستخلص جاري رقم (٢)				
مسلسل	رقم	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية
١	٢	اعمال توريد و صب خرسانه عادية لحمايه الاكتاف و الميول الجانبيه يشمل تجهيز و استعداد مناسب التربة الطبيعيه اسفل البلاطه للوصول الي المناسب التصميميه علي ان تحقق الخرسانه اجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / ٠.٣م	٣م	٣٧٢٤,٢١
				في المسافه من الكم (٩+٤٤٠ - ٩+٧٤٠) اتجاه شرم الشيخ / دهب
				في المسافه من الكم (٩+٤٤٠ - ١٠+٢٤٠) اتجاه شرم الشيخ / دهب (جزيرة)
				في المسافه من الكم (٩+٧٤٠ - ١٠+٧٢٠) اتجاه شرم الشيخ / دهب
				في المسافه من الكم (١٠+٤٠٠ - ١٠+٩٠٠) اتجاه شرم الشيخ / دهب (جزيرة)
				في المسافه من الكم (١٠+٩٠٠ - ١٢+٤٨٠) اتجاه شرم الشيخ / دهب (جزيرة)
				في المسافه من الكم (١١+٠٤٠ - ١١+٢٤٠) اتجاه شرم الشيخ / دهب
				في المسافه من الكم (١١+٥٦٠ - ١١+٦٠٠) اتجاه شرم الشيخ / دهب
				في المسافه من الكم (١١+٧٢٠ - ١١+٨٦٠) اتجاه شرم الشيخ / دهب
				في المسافه من الكم (١٦+١٤٠ - ١٦+٦٢٠) اتجاه شرم الشيخ / دهب
				في المسافه من الكم (١٦+٥٢٠ - ١٦+٦٢٠) اتجاه شرم الشيخ / دهب
				في المسافه من الكم (٣١+٤٢٠ - ٣١+٨٢٠) اتجاه شرم الشيخ / دهب
				في المسافه من الكم (٣٢+٠٢٠ - ٣٢+٢٤٠) اتجاه شرم الشيخ / دهب
				في المسافه من الكم (٣٢+٤٤٠ - ٣٢+٧٠٠) اتجاه شرم الشيخ / دهب
				في المسافه من الكم (٣٢+٤٨٠ - ٣٢+٨٦٠) اتجاه شرم الشيخ / دهب (جزيرة)
				في المسافه من الكم (٣٢+٩٠٠ - ٣٣+٣٨٠) اتجاه شرم الشيخ / دهب
				في المسافه من الكم (٣٢+٩٨٠ - ٣٣+٥٢٠) اتجاه شرم الشيخ / دهب (جزيرة)
				في المسافه من الكم (١٠+٤٢٠ - ١١+٧٤٠) اتجاه دهب / شرم الشيخ (جزيرة)
				في المسافه من الكم (١١+٧٤٠ - ١٢+٤٨٠) اتجاه دهب / شرم الشيخ (جزيرة)
				في المسافه من الكم (٣٣+٢٢٠) اتجاه دهب / شرم الشيخ

الهيئة العامة للطرق والكباري

الشركة المنفذه

وزارة النقل
شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
قطاع سيناء
شرم الشيخ

عملية تأمين طريق شرم الشيخ / ذهب / نوبيع من اخطار السيول (مرحلة رابعة)

بيان تفصيلي باجمالي الكميات المنفذة مستخلص جاري رقم (٢)

رقم البند	البيان	الوحدة	الكمية المنفذة
٢	اعمال توريد و صب خرسانه عادية لحمايه الاكتاف و الميول الجانبيه يشمل تجهيز و استبدال مناسيب التربة الطيعيه اسفل البلاطه للوصول الى المناسيب التصميميه على ان تحقق الخرسانه اجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / م ^٣		
أولا : اتجاه شرم الشيخ / ذهب			
١	في المسافه من الكم (٩+٧٤٠ - ٩+٤٤٠) اتجاه شرم الشيخ / ذهب	م ^٣	٢٩٤,٨٩
٢	في المسافه من الكم (٩+٤٤٠ - ١٠+٢٤٠) اتجاه شرم الشيخ / ذهب (جزيرة)		١٠٩,٥٧
٣	في المسافه من الكم (٩+٧٤٠ - ١٠+٧٢٠) اتجاه شرم الشيخ / ذهب		٨٨٠,٨٣
٤	في المسافه من الكم (١٠+٤٠٠ - ١٠+٩٠٠) اتجاه شرم الشيخ / ذهب (جزيرة)		١٢٨,٨٧
٥	في المسافه من الكم (١٠+٩٠٠ - ١٢+٤٨٠) اتجاه شرم الشيخ / ذهب (جزيرة)		٢٣١,٤٥
٦	في المسافه من الكم (١١+٠٤٠ - ١١+٢٤٠) اتجاه شرم الشيخ / ذهب		٢٣٥,٢٩
٧	في المسافه من الكم (١١+٥٦٠ - ١١+٦٠٠) اتجاه شرم الشيخ / ذهب		٢٩,٨٠
٨	في المسافه من الكم (١١+٧٢٠ - ١١+٨٦٠) اتجاه شرم الشيخ / ذهب		١١٦,٨٨
٩	في المسافه من الكم (١٦+١٤٠ - ١٦+٦٢٠) اتجاه شرم الشيخ / ذهب		٩٨٥,٣٠
١٠	في المسافه من الكم (١٦+٥٢٠ - ١٦+٦٢٠) اتجاه شرم الشيخ / ذهب		٨٧,٩٢
١١	في المسافه من الكم (٣١+٤٢٠ - ٣١+٨٢٠) اتجاه شرم الشيخ / ذهب		٦٣١,٦٨
١٢	في المسافه من الكم (٣٢+٠٢٠ - ٣٢+٢٤٠) اتجاه شرم الشيخ / ذهب		٣٣٨,٢٤
١٣	في المسافه من الكم (٣٢+٤٤٠ - ٣٢+٧٠٠) اتجاه شرم الشيخ / ذهب		٤٣٩,٧٣
١٤	في المسافه من الكم (٣٢+٤٨٠ - ٣٢+٨٦٠) اتجاه شرم الشيخ / ذهب (جزيرة)		٤١٥,٣٤
١٥	في المسافه من الكم (٣٢+٩٠٠ - ٣٣+٣٨٠) اتجاه شرم الشيخ / ذهب		٤٢٢,٧٨
١٦	في المسافه من الكم (٣٢+٩٨٠ - ٣٣+٥٢٠) اتجاه شرم الشيخ / ذهب (جزيرة)		٢٦٣,٥٥
ثانيا : اتجاه ذهب / شرم الشيخ			
١	في المسافه من الكم (١٠+٤٢٠ - ١١+٧٤٠) اتجاه ذهب / شرم الشيخ (جزيرة)		٢٨٤,١٢
٢	في المسافه من الكم (١١+٧٤٠ - ١٢+٤٨٠) اتجاه ذهب / شرم الشيخ (جزيرة)		٢٦٠,٦٧
٣	في المسافه من الكم (٣٣+٢٢٠) اتجاه ذهب / شرم الشيخ		١٧,٣٥
اجمالى البند الثاني			

مهندس الهيئة

وزارة النقل
شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
شركة المنفذة للإنشاء
شمس الدين



تنفيذ الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري عن المدة من بدء العمل الي ٢٠٢٥ / ٠٤ / ٠٧
مستخلص رقم (٢) جاري
عملية : اعمال تأمين طريق شرم الشيخ / دهب / نويبع من اخطار السيول (مرحلة رابعة)
العقد رقم (٧٢ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) في ١٥ / ٧ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	الملاحظات
		جنية						جنية	جنية	جنية	
١	المتر المكعب اعمال تحميل و نقل اترية صالحة للردم من المحاجر المعتمده و المطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام ادوات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر و الاكتاف	٥٠,٥	م٣	٠	٠,٠٠٠	٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٢	المتر المكعب اعمال توريد و صب خرسانه عادية لحماية الاكتاف و الميول الجانبية يشمل تجهيز و استعداد مناسب التربة الطبيعية اسفل البلاطه للوصول الي المناسيب التصميميه علي ان تحقق الخرسانه اجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / م٣	٢٥٥٦	م٣	٢٤٠٠	٣٧٢٤,٢١	٦١٢٤,٢١	جاري	١٥٦٥٣٤٨٠,٧٦	٢٠٠٠٠,٠٠	١٥٤٥٣٤٨٠,٧٦	(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده . (٤) المعمل متواجد ومهندس المعمل وفني المعمل متواجدين . (٥) لافتات العملية متواجده . (٦) مكتب جهاز الاشراف متواجد . (٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) يراعي خصم قيمة اتاوة المحاجر . (٩) بوليصة التأمين سارية حتي ٢٠٢٥ / ٥ / ٣٠ . (١٠) يتم استمرار حجز مبلغ (٢٠٠٠٠٠) فقط (فقط مائتا ألف جنيه مصري لا غير) من البند رقم ٢ الخاص باعمال توريد و صب بلاطات من الخرسانة العادية لحين ظهور نتائج المعمل ونهـو الملاحظات.
٣	بالمتر الطولي اعمال توريد و انشاء حاجز من الخرسانه (نيوجيرسي) وجهين بارتفاع ٩٠ سم اعلي الفرشة طبقا للرسومات	١٢٢٨	م.ط	٠	٠,٠٠٠	٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٤	بالمتر الطولي اعمال توريد و انشاء حاجز من الخرسانه (نيوجيرسي) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم اعلي الفرشة طبقا للرسومات	٨٦٩,٨	م.ط	٠	٠,٠٠٠	٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
فقط خمسة عشر مليوناً وأربعمائة وثلاثة وخمسون ألفاً وأربعمائة وثمانون جنيهاً مصرياً وستة وسبعون قرشاً لا غير											١٥٤٥٣٤٨٠,٧٦

مدير عام المشروعات


م/ محمد شحات
التوقيع

مدير المشروع

م/ اسامة عادل عز الدين
التوقيع

اتر بصمة ذلك/ الممثل

م/ محمد عبدالله حليقة
التوقيع



/ م

رواج فوجد علي صحة
تحرير في ٨ / ٤ / ٢٠٢٥