

العقد، رقم (١١٠) لسنة ٢٠٢٤/٢٠٢٥

تاریخ استلام الموقع: ۲۰۲۴/۰۸/۰۶

تاریخ نمو الاعمال طبقا للمقد: ۲۰۲۵/۰۳/۰۵

الملاحظات	الباقى بعد الاستقطاع	جنيه	استقطاع او عتد	قيمة الاصل التى تحت الى الآن		نهایی / جاری	مبلغ سعر الأصل من تاريخ الان		عدد	سعر جديد	رقعة	حجم	كمية
				جنيه	جنيه		منه	كيفية					
١- ابراعي تطبيق نصوص العقد	٣٦,٠٠٠	.	.	٣٦,٠٠٠	جاري	١٠	.	١٠	٣ م	٣,٦٠٠	١٠		اصصال تنفيذ خرسانة مسلحة حافظ ساند مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى محتوى اسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم / واجهاد لا يقل عن ٣٥٠ كجم / ٢م
٢- فريق عمل الشركة متواجدين	٠	٠	٠	٠	جاري	.	.	.	٢ م	٤٨	٢٥		توريد و صب قدمه من الخرسانه العاديه باجهاد لا يقل عن ٣٥٠ كجم / ٢م
٣- المعمل متواجد و مهندسي العمل متواجدين	٠	٠	٠	٠	جاري	.	.	.	م.ط	١٨	٢٥		بالمتر الطولي دهان برودرة بابعاء ١.٢*٣ سم
٤- المعدات متواجدة	١,٦٠٨,٠٠٠	.	.	١,٦٠٨,٠٠٠	جاري	٢٤٠٠	.	٢٤٠٠	٢ م	٦٧٠	٢,٤٠٠		توريد و صب قدمه من الخرسانه مطبوعه بمحتوى اسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم / واجهاد لا يقل عن ٣٥٠ كجم / ٢م
٥- الكرفان متواجد و مكتب الاشراف متواجد	١٧٤,٠٠٠	٠	٠	١٧٤,٠٠٠	جاري	٣٠	.	٣٠	٢ م	٥٨٠	٣٠		توريد و تركيب حجر هاشمي من نوعه معتده
٧- البرتايج الزمنى متواجد	١٠٤,٢٠٠	.	.	١٠٤,٢٠٠	جاري	٢	.	٢	طن	٥٢,١٠٠	٢,٠٠٠		توريد و تركيب و رص التسليح (٤٠/٦٠)
٨- التقارير المبدئيه و اللاسويحيه و الشهريه متواصلة	٢٨٣,٥٠٠	.	.	٢٨٣,٥٠٠	جاري	١٠٥	.	١٠٥	عدد	٢,٧٠٠	١٠٥		توريد و تركيب بلافتييرة من النوع معتد تركيب علي الاسوار ٥
٩- وسائل تامين و سلامة المرور و العلامات الارشادية و التحذيرية متواجدة	٥٨٥,٠٠٠	.	.	٥٨٥,٠٠٠	جاري	١٣	.	١٣	عدد	٤٥,٠٠٠	١٣		توريد و تركيب اختبار عامود انارة بارتفاع ٤ قطر ٧٥/٢٠٠ من الحديد المجلفن
	٣٠٠,٠٠٠	.	.	٣٠٠,٠٠٠	جاري	٧٥٠	٢٥٠	٥٠٠	م.ط	٤٠٠	١,٠٠٠		توريد و تركيب كامل المنسوب قطاع (١٢*٤) ٢م
	٦٤٠,٠٠٠	.	.	٦٤٠,٠٠٠	جاري	٨٠٠	٣٠٠	٥٠٠	م.ط	٨٠٠	١,٠٠٠		توريد و تركيب كامل التجميع قطاع (٢٥+٧.٢*٣) مسطح داخل ماسورة C.V.P قطر ٣ بوصة عند مدخلها
	٣٥٢,٠٠٠	.	.	٣٥٢,٠٠٠	جاري	١١٠	.	١١٠	عدد	٣,٢٠٠	١١٠		توريد و تركيب كتل اصباح و غايش بالارض UP LIGHT من الامونيوم المسبوك مدهون الكروستاتيكية لارتفاع ١ متر
	.	.	.	.	جاري	.	.	.					
	٣,٩٢٦,١٠٠			٣,٩٢٦,١٠٠									فقط ثلاثة ملايين و ثمانمائة وستة وعشرون الفا ومائة جنيه مصري لا غير

فقط ثلاثة ملايين و ثمانمائة وستة و عشرون ألفاً و مائة حنبه مصر ، لا غير

تحریر آئی: ۲۰۲۵/۰۲/۱۲

المقاول : السيد محمد

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها

٢٥٨٦١٠٠٠٠٠٠

مسئله: صرفه‌ها

•

100

اقر بصحة ذلك ،،

استشاري المشروع:

3.

مهندس المشروع : 

2

المهندس / فرحات محمد عبد الله

مدير عام التدقيق و الصيانة

1. میتا

حسن الدين حسن

سوف الادارة العامة للمنطقة (تس)

1
4
1

مدير عام الشؤون المالية

الاستاذ المحاسب /

13

عملية اعمال رفع كفاءة مدخل و مخرج و حمايه جوانب كوبري امام مدارش العجميين مركز ايشواى محافظة الفيوم

اسم المصل:

شركة المتحده للمقاولات المتكامله (صالح عبد الوهاب يسن جابر وشريكه)

اسم المقاول:

رقم ومقدار التصديق:

مستخلص رقم (٢)

٤,٢٠٠,٠٠٠

رقم (١١٠) لسنة ٢٠٢٤/٢٠٢٥

بلد الميزانية:

قيمه امر الامتداد

جملة الاستقطاعات

قرش	جنيه
% ٥ تأمين اتصال	١٢,٠٠٠,٠٠٠
رسم النعشه	٨,١٦٨,٢٥٠
تكاليف معمل	٠,٠٠٠
% ١٥ مصاريف اداريه	٠,٠٠٠
% ١٤ ضريبه مضافه	٠,٠٠٠
الارباح تص	٣,٢٢٨,١٠٠

١١٤,٦٢٥
المصاحف ١,٦٥
٢٢٨,٥٩٢,٦٥
الارباح
١٦١,٩٠٠,٠٠٠
السوحيه ١٠,٠٠٠
١٢٢,٩٠٠,٠٠٠

مدير عام الشؤون المالية و الادارية

بيان المنصرفات من المقاول	بيان الاعمال التي تمت الان	قيمة امر الامتداد	قرش
جنيه	٣,٩٢٦,١٠٠,٠٠٠	٣,٩٢٦,١٠٠,٠٠٠	٣,٩٢٦,١٠٠,٠٠٠
مصرح بصرفه	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
سابقي صرفه	٣,٥٨٦,١٠٠,٠٠٠	٣,٥٨٦,١٠٠,٠٠٠	٣,٥٨٦,١٠٠,٠٠٠
مستحق صرفه	٣٤٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٤٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٤٠,٠٠٠,٠٠٠
١	٠	٠	٠
جملة الاستقطاعات	٠	٠	٠
صافى المبلغ المستحق	٠	٣١١,٥٩٢,٦٨	٣١١,٥٩٢,٦٨
الشيكات	٠	٠	٠
حساب مصلحة الضراب	٠	١٦,١٩٠,٤٨	١٦,١٩٠,٤٨
التأمينات الاجتماعيه	٠	١١,٦٥٧,١٤	١١,٦٥٧,١٤