



المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء
ملف رقم: / /

السيد الممدوح / نائبه رئيس الهيئة للتنفيذ والمطابق
تعيه طيبة وبعد،

بخصوص عملية: تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / العين السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم ((التنفيذ المسافة من الكم ١٤ إلى الكم ٥٠ بطول ٩ كم (أعمال طرق - عدد ٣ بربخ)).

- نتشرف بأن نرسل لسيادتكم طيه مستخلص جاري رقم (٩) للعملية بعالیه.

- تنفيذ: شركة النيل العامة للطرق والكباري.

- العقد رقم: (٦١٥/٢٠٢١/٢٠٢٢).

- بقيمة: ٢٢,٨٢٥,٨٩٥.٠٠ جنيهاً (فقط اثنان وعشرون مليوناً وثمانمائة وخمسة وعشرون ألفاً وثمانمائة وخمسة وتسعون جنيهًا لا غير).

- بإجمالي: ٣٣٣,٤٧٤,٣٣٠ جنيهاً (فقط ثلاثة وأربعون مليوناً وأربعمائة وأربعة وسبعين ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون جنيهًا لا غير) وذلك حتى تاريخ ٢٠٢٥/٠٣/٠٢.

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في: ٢٠٢٥/٠٤/٨

عدد المرفقات: ()

مستخلص أصل + ٣ صورة

استماراة ٥٠ ع.ح

بيان أعمال

حصر أعمال





المنطقة الحادية عشر _ جنوب سيناء

ملف رقم : / /

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

بخصوص عملية أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / السخنه والطريق الدائرى حول

مدينة السويس بطول ٦٠ كم لتنفيذ المسافة من الكم ٤١ الى الكم ٥٠ بطول ٩ كم (اعمال طرق -

عدد ٤ بربخ)

تنفيذ : شركة النيل العامة للطرق والكبارى

عقد رقم : (٢٠٢٢/٢٠٢١/٦١٥)

بخصوص المحمولات الخاصة بالعقد بعالية نتشرف بالاحاطة بالاتى:

١- السيارات طبقاً لافادة ادارة المركبات وقاعدة البيانات الخاصة بالسيارات المحملة

٢- تجهيزات الموقع متواجده بموقع العمل حتى تاريخه

بأهل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه باللازم

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام

تحريراً في : ٢٠٢٥ / ٤ / ٨

مرفقات : عدد: ()

رئيس الادارة المركزية
الى جانب
أحمد الطهان
مهندس /

(استمارة رقم ٥٠ «ع.ح»)

جمهورية مصر العربية

استمارة لاعتماد الصرف

مصلحة : الهيئة العامة للعمران والجاري

قسم : النقطة الخامسة عشر - جنوب سيناء

المبلغ المستحق إلى : شركة التيال العقارية للعمران والجاري

الطلبات طيبة، أو : مستحاصٌ تم (١٩٦٣) ملحوظ تطوير بع كاره ملحة
بموجب {السيسي} السعي في الإصلاح والتنمية وتنمية السرمين بمبلغ ٦٧٠ كم (١٤٣٨)
١٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ (أصل طرق محمد دريج)
صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على :

[شيك على البنك المركزي في :

شيك على الخارج [صاحب الحق أو :

يسحب باسم شركة التيال العقارية للعمران والجاري
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات المواتير				
رقم	التاريخ	جنيه	قرش	الجملة
		٥٠	٢٠	١
		٥٠	٢٠	

الختم ذو التاريخ

كتاب المراجعة

الخطاب المراجعة

الخطاب المراجعة

(ب) الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
	بيانات			نوع الخصم		
	فرع	فصل	بند	قسم	جنيه	قرش
إجمالي الأصل						
بيانات الاستقطاعات						
عادي	إضافي	دمغة توقيع				
قرش جنيه	قرش جنيه	قرش				
			رسم الدمة			
			صافي القيمة المطلوب صرفها			

علامة

في _____ سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل المجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ الإيدادات _____ تاريخ _____ الإمضاء : _____

(رئيس المصلحة)

الختم ذو التاريخ (ب) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع.ح» برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل :

رجوع في _____ سنة ٢٠٢ _____ علامات المراجع ورئيس المصلحة)

شيء
يعتمد سحب
إذن صرف

وكيل الحسابات

مظير أو رئيس الحسابات

الختم ذو التاريخ

في _____ سنة ٢٠٢ مبلغ _____

البيئة العامة لشئون المطابق الأميرية ٤٦٠٤-٢٠٢١



(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع.ح») _____ إمضاء الكاتب المنوط :

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : _____ إمضاءات موظفي الشطب

رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____ إذن صرف

تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____ الشيكات

(٣) سحب

الختم ذو التاريخ

(٤) قيد في سجل





تنفيذ شركة النيل العامة للطرق والجسور
بيان الأعمال ونسب الصرف المقترحة لمستخلص جاري رقم ٩

أولاً أعمال الطريق

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الكمية المنشآة	الكمية المدرجة بالمستخلص	نسبة الصرف التقريرية	الموقع بالكم
٨	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشطيب من البيتونين السائل متوسط النظائر MC30 بعدل من ١,٥ كجم / م٢ ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دكها وتنظيفها جيداً وتم تنفيذ طبقاً للقطاعات المرخصة المودعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملة طبقاً لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الجسور و تعليمات المهندس المشرف	م٢	٤٢١٢٢٧,٨	٤١٠٠٠	%٩٧,٣٣	٥٠٠٠٠٤١٩٢٠ إلى ٥٠٠٠٠٤١٩٢٠
٩	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتونين السائل سريع النظائر RC3000 بعدل ٥,٥ كجم / م٢ ترش فوق الطبقة الاسفلية بعد تمام دكها وتنظيفها جيداً و يتم التنفيذ طبقاً للقطاعات المرخصة المودعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملة طبقاً لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الجسور و تعليمات المهندس المشرف	م٢	٢٢٧٦٦٧,٨	٢٢٢١٠	%٩٧,٥٥	٥٠٠٠٠٤١٩٢٠ إلى ٥٠٠٠٠٤١٩٢٠
١٠	بالمتر المسطح أعمال إنشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلية على الساخن بسمك ٧ سم بعد الدمل باستخدام سن الاحجار الصلبة المتدرجة الخ ...	م٢	٢٢٧٦٦٧,٨	٢٢٢١٠	%٩٧,٥٥	٥٠٠٠٠٤١٩٢٠ إلى ٥٠٠٠٠٤١٩٢٠
١١	بالمتر المسطح أعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلية على الساخن بسمك ٥ سم بعد الدمل باستخدام الإيجارى العملى المدرج ناتج تكسير الكسارات واستخدام الأسلحت الصisel ١٠/٧٠ طبقاً للشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس.	م٢	٢٢٧٦٦٧,٨	٢٢٢١٠	%٩٧,٥٥	٥٠٠٠٠٤١٩٢٠ إلى ٥٠٠٠٠٤١٩٢٠
١٢	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سmek ١٥ لحماية الاكتاف والميول الجانبي على أن تتحقق الخرسانه إجهاد لا يقل عن ٢٠ كجم / م٢ وتشطيب السطح والتنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمده والبند يجمع مشتمله طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الجسور و تعليمات المهندس المشرف.	م٢	١٦٨٩٧٥,٠٣	١٦٣٠٠	%٩٦,٤٦	٥٠٠٠٠٤١٩٠٠ إلى ٥٠٠٠٠٤١٩٠٠
١٨	بالمتر الطولي أعمال توريد و انشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالتأثير جلاس (نيوجرس) وجرين بارتفاع ٩٠ سم طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) والآلية تشمل عمل فرشة من الخرسانة العالية سmek ١٠ سم وعرض ٨٠ سم أسفل الحاجز واسعر شامل توريد و تثبيت الأسياخ و يتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة وكل ما يلزم لنها العمل طبقاً للمواصفات الفنية و تعليمات المهندس.	م٢	٤٧٧٧	٦٥٧	%٩٦,٩٥	٥٠٠٠٠٤٣٠٠٠ إلى ٥٠٠٠٠٤٣٠٠٠

مدير المشروع الشركة

م/ هلال بدر

مهندس الهيئة

م/ محمد سليمان





تنفيذ شركة :- شركة النيل العامة للطرق والكباري

أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم
((لتغطية المسافة من الكم ٤١ حتى الكم ٥٠ بطول ٩ كم ((أعمال طرق - عدد ٣ برانج))

الهيئة العامة للطرق والكباري
(GARB)



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة (الحادية عشر - جنوب سيناء)

بيان بالأعمال خلال المدة مستخلص جاري (٩)

ثانياً : الأعمال الصناعية

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	كمية الاعمال خلال المدة	الموقع بالكم
٢	بالعمر المكتب اخر للاسفلات طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة في جميع أنواع التربة والذلة تشمل نزح اي مياه تظهر في الشارع وسد جوabt الخفراً إذا لم يتم مع تقطيع الحفر والمدخلات غير الصالحة الى المكتب العمومية ويكون القطب هندسياً وكل ما يلزم تهوي العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين.	٣م	١٠٠١٤,٠٠	عدد ٣ برانج (برنج ٤١+٢٠٠ وبرنج ٤٥+٣٧٠ وبرنج ٤٨+٤٠٠)
٤	بالعمر المكتب توريد وعمل خرسنة عادية تلذل اسفل الخرسنة المسلحة للأسفلات والبلاطات الانقلابية حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية المعتمدة بغير معيار لا يقل عن ٢٨ يوم مع التدك الميكانيكي جداً ومسعر لا يشمل حديد التسليح وشوكية البسطاط العلوي ورضق ودك التربية أسلتها والبنية شامل كافة الأعمال اللازمة لتقويم العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندسين.	٣م	٥٠,٠٠	عدد ٣ برانج (برنج ٤١+٢٠٠ وبرنج ٤٥+٣٧٠ وبرنج ٤٨+٤٠٠)
٦	بالعمر المكتب توريد وعمل خرسنة مسلحة لزوم الخواتن المساعدة طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة وبوجه كسر معيار لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م³ بعد ٢٨ يوم مع التدك الميكانيكي جداً ومسعر لا يشمل حديد التسليح وبوجه كسر المعجنقة وكافة الأعمال اللازمة لتقويم العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندسين.	٣م	١٥٠,٠٠	عدد ٣ برانج (برنج ٤١+٢٠٠ وبرنج ٤٥+٣٧٠ وبرنج ٤٨+٤٠٠)
٧	بالعمر المكتب توريد وعمل خرسنة مسلحة لزوم البلاطة الانقلابية وبلاطات المداخل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة وبوجه كسر معيار لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م³ بعد ٢٨ يوم مع التدك الميكانيكي جداً ومسعر لا يشمل حديد التسليح وشوكية البسطاط العلوي والتقويمات اللازمة وأصول المعرفة وكافة الأعمال اللازمة لتقويم العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندسين.	٣م	٥٠,٠٠	عدد ٣ برانج (برنج ٤١+٢٠٠ وبرنج ٤٥+٣٧٠ وبرنج ٤٨+٤٠٠)
٨	بالعمر توريد وقطع وتصنيع وتربيط وتشغيل أسياخ حديد التسليح (٣٦/٥٢) لزوم جميع عناصر التكوير من الخرسنة المسلحة طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة، ومسعر يشمل عمل الوصلات التي لم ترد بالرسومات الططاء والأخيرات وكل المعدات اللازمة لتلقيح الحديد بدمجها وكل ما يلزم تركيب الحديد من سلك رباط ورسكوت وخلافه وكل ما يلزم لتقويم العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندسين.	طن	٢٠,٠٠	عدد ٣ برانج (برنج ٤١+٢٠٠ وبرنج ٤٥+٣٧٠ وبرنج ٤٨+٤٠٠)

مدير المشروع الشركة

م/ هلال بدر

هلال بدر

مهندس الهيئة

م / محمد سليمان



تنفيذ شركة النيل العامة للطرق والكباري
بيان الأعمال ونسب الصرف المقرحة لمستخلص جاري رقم ٩

ثانياً أعمال البرابخ

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الكمية المعتمدة	الكمية المقتراح صرفها	نسبة الصرف التقريرية	الموقع بالكم
١	بالمتر الطولي تنفيذ جسات حتى عمق ٢٠ م والفناء تشمل اجراء الاختبارات المعملية و عمل التقرير الفني و نقل الماكينة.	م.ط	٨٠,٠٠٠	٠	%٠٠,٠٠	٣ برabayh ٤٤٢٠٠ و ٤٨٩٠٠ و ٤٥٣٧٠
٢	بالمتر المكعب اعمال حفر للأساسات طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة في جميع انواع التربة والفناء تشمل نزح اي مياه تظهر في اثناء الحفر و سند جواب الحفر إذا لزم الأمر مع نقل ناتج الحفر والمخلفات غير الصالحة الى المقالب العمومية ويكون القياس هندسيا وكل ما يلزم لن فهو العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس.	م	١٦٢٠,٧٠٠	١٥٥٠	%٩٥,٦٤	٣ برabayh ٤٤٢٠٠ و ٤٨٩٠٠ و ٤٥٣٧٠
٣	بالمتر المكعب توريد و ردم رمان بتصفيه او تربة ريفيه من خارج الموقع صالحه للردم و مطابقة للمواصفات حول جسم البربخ و عند المداخل و المخارج للبربخ و حسب تعليمات المهندس المشرف و السعر يشمل الردم على طبقات يسمك لا يزيد عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه و الدمل جيداً باستخدام آلات الدمل الميكانيكي للوصول الى أقصى كثافة جافة و السعر يشمل سند جواب الطريقة و عمل الاختبارات اللازمة طبقاً لتعليمات المهندس المشرف و فهو السطح الطولي للردم طبقاً للرسومات التنفيذية وأصول الصناعة و تعليمات المهندس.	م	٧١٨,٧٨٠	٠	%٠٠,٠٠	٣ برabayh ٤٤٢٠٠ و ٤٨٩٠٠ و ٤٥٣٧٠
٤	بالمتر المكعب توريد و عمل خرسانة عادية تنفيذ اسفل الخرسانة المسلحة للأساسات والبلاطات الانتقالية حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية المعتمدة بجهد كسر مميز لا يقل عن ٢٠ كجم/سم ٢٨ يوم مع الدمل الميكانيكي ورش و دمل التربة ٢٨ يوم بعد ٢٠ يوم مع الدمل و المعالجة وتسوية السطح الطولي ورش و دمل التربة أسفلها والبند شامل كافة الاعمال اللازمة لن فهو العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة و تعليمات المهندس.	م	٣٥٨,٧٧٠	٣٥٠	%٩٧,٥٦	٣ برabayh ٤٤٢٠٠ و ٤٨٩٠٠ و ٤٥٣٧٠
٥	بالمتر المكعب توريد و عمل خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقى للبربخ طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة و بجهد كسر مميز لا يقل عن ٣٥ كجم/سم ٢٨ بعد يوم مع الدمل الميكانيكي جيداً و السعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشادات والتقويات اللازمة و أعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لن فهو العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة و تعليمات المهندس.	م	٦٨٠,٩٧١	٠	%٠٠,٠٠	٣ برabayh ٤٤٢٠٠ و ٤٨٩٠٠ و ٤٥٣٧٠
٦	بالمتر المكعب توريد و عمل خرسانة مسلحة لزوم الحوازي السائدة طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة و بجهد كسر مميز لا يقل عن ٣٥ كجم/سم ٢٨ يوم مع الدمل الميكانيكي جيداً و السعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشادات والتقويات اللازمة و أعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لن فهو العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة و تعليمات المهندس.	م	١٩٨,٤١٠	١٩٠	%٩٥,٧٦	٣ برabayh ٤٤٢٠٠ و ٤٨٩٠٠ و ٤٥٣٧٠
٧	بالمتر المكعب توريد و عمل خرسانة مسلحة لزوم البلاطة الانتقالية وبلاطات المداخل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة و بجهد كسر مميز لا يقل عن ٢٥ كجم/سم ٢٨ يوم مع الدمل الميكانيكي جيداً و السعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشادات والتقويات اللازمة و أعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لن فهو العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة و تعليمات المهندس.	م	٤٦٧,٠٧٠	٤٥٠	%٩٦,٣٥	٣ برabayh ٤٤٢٠٠ و ٤٨٩٠٠ و ٤٥٣٧٠
٨	بالطن توريد وقطع وثني وتربيط وتشغيل أنسياخ حديد التسليح (٣٦/٥٢) لزوم جميع عناصر الكوبرى من الخرسانة المسلحة طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة، و السعر يشمل عمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل ورفع الحديد بالموقع وكل ما يلزم لتركيب الحديد من سلك رباط وبسكويت وخلافه وكل ما يلزم لن فهو العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة و تعليمات المهندس.	طن	٢٦٧,٩٤٠	٢٦٠,٠٠	%٩٧,٠٤	٣ برabayh ٤٤٢٠٠ و ٤٨٩٠٠ و ٤٥٣٧٠
٩	بالметр المربع توريد و عمل طبقة عازلة للرطوبة من الدهان البيتوميني على البارد وجهين حسب تعليمات الشركة المصنعة . و السعر يشمل كافة ما يلزم من نظافة للسطح و حماية العزل وكافة ما يلزم لن فهو العمل كاملاً بما جمعه طبقاً للمواصفات الفنية و تعليمات الشركة المصنعة والمهندسين.	م	١٥٣١,١٤٠	٠	%٠٠,٠٠	٣ برabayh ٤٤٢٠٠ و ٤٨٩٠٠ و ٤٥٣٧٠

مهندس الهيئة

م / محمد سليمان

مدير المشروع للشركة المتقدمة
جامعة للطرق والجسور
هلال بن
موسى بن



نفيذ شركة :- شركة النيل العامة للطرق و الكباري

مستخلص رقم (٩) جاري

شاملة المدة من (بدء الاعمال) حتى

ثلاثمائة وعشرون مليونا وثمانمائة واثنان وستون ألفا وسبعمائة وخمسة جنيهات لا غير

الاجمالى

رئيس الادارة المركزية
مهندس / احمد اطهان



أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم
((لتنفيذ المسافة من الكم ٤١ حتى الكم ٥٠ بطول ٩ كم (أعمال طرق - عدد ٤ برابح))

البيئة العامة
للطرق والجسور
(GARB)



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والجسور

المنطقة (الحادية عشر - جنوب سيناء)

تنفيذ شركة: شركة النيل العامة للطرق والجسور

تابع مستخلص رقم (٩) جاري

شاملة المدة من (بدء الاعمال) حتى ٢٠٢٥/٣/٢

العقد رقم: ٢٠٢٢/٦١٥ - بتاريخ ٢٠٢٢/٢٠٢١/١٢٠

رقم البند	نوع العمل	الفلنة	(جنية)	قرش	وحدة	كمية المقدمة	كمية المقدمة	كمية العمل	كمية الإصال التي تمت خلال هذه المدة	كمية الإصال التي تمت حتى الان	أجمالي قيمة الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز		ملحوظات							
												قرش	جنيه	قرش							
١	بالنطري تطوير جسمات حتى عمق ٢٠ م ولفنة تشمل اجراء الاختبارات المعملية وعمل التقوير الفني ونقل الماكينة.	٢٠٠			م.ط	٨٠	٧٥	٧٥	٠	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠				- يتم خصم نسبة ٣٠٪ من اجمالي قيمة الاعمال طبقاً لمعاشر المقاوض.						
٢	بالنطري تطوير اعمال خفر لأساسات طبقاً للرسومات التقنية المعددة في جميع ابواع النهرة والفلنة تشمل نزح اي مياه تدمر في الثناء بالحرف وسد جوانب الحرفر اذا لزم اخر مع افلات الحفر والمخالفات غير الصالحة الى اصحاب المعمورة ويكون القبايس هنسياً وكل ما يلزم لانهار العمل كامل طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس.	٤٥	٣٠	٣٠٠٠	٣م	٣٠٠	٥٣٦	١٠١٤	١٥٥٠	٦٩٧٥٠	٦٩٧٥٠										
٣	بالنطري توريد و ردم رمال نظيفة او تربة زلطية من خارج الموقع صلبة للردم و مطابقة للمواصفات حول جسم البريج و عند الدخال والخارج لبريج و حسب تعليمات المهندس المشرف و السعر يشمل طبقات بمقدار لا يزيد عن ٢٥ سم مع الرش بالمية والملك، ويبدأ باستئناء اذن الملك الميكانيكي للوصول الى اقصى كثافة و السعر يشمل سند جواب الطريق و عمل الاختبارات اللازمة طبقاً لتعليمات المهندس المشرف و فهو السطح الطوي للرم طبقاً للرسومات التقنية و اصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.	١٢١	٣م	٣٢٠٠	٧١٨	٧١٨	٧١٨	٧١٨	٠	٨٦٨٧٨	٨٦٨٧٨										
٤	بالنطري توريد و ردم رمال نظيفة او تربة زلطية من خارج الموقع صلبة للردم و مطابقة للمواصفات حول جسم البريج و عند الدخال والخارج لبريج و حسب تعليمات المهندس المشرف و السعر يشمل طبقات بمقدار لا يزيد عن ٢٥ سم مع الرش بالمية والملك، ويبدأ باستئناء اذن الملك الميكانيكي للوصول الى اقصى كثافة و السعر يشمل سند جواب الطريق و عمل الاختبارات اللازمة طبقاً لتعليمات المهندس المشرف و فهو السطح الطوي للرم طبقاً للرسومات التقنية و اصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.	١٥٠٠	٣م	٦٠٣	٣٠٠	٣٠	٣٥٠	٥٠	٥٢٥٠٠	٥٢٥٠٠	٧٥٠٠										
٥	بالنطري توريد و عمل خرسنة مسلحة لزوم الفحص المثلثة للأساسات والبلاطات الانتقالية حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التقنية المعتمدة وبغير مميز لا يقل عن ٢٠ سم/مسمى ٢٨ بعد يوم مع الملك الميكانيكي وبعد يوم مع الملك والمغارة وكسوة المطلع المطوى ورش ومحك التربية أسلفها والبند شامل كافة الاعمال اللازمة لنهار العمل طبقاً للرسومات التقنية المعددة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة و تعليمات المهندس.	٢٣٠٠	٣م	١١٠٠	٥٥٠	٥٥٠	٥٥٠	٥٥٠	٠	١٢٦٥٠٠	١٢٦٥٠٠										
٦	بالنطري توريد و عمل خرسنة مسلحة لزوم الحواطن المستدبة طبقاً للرسومات التقنية المعتمدة وبغير مميز لا يقل عن ٣٥ سم/مسمى ٢٨ بعد يوم مع الملك الميكانيكي جداً و السعر لا يشمل حديد التسليح و البند يشمل عمل الشدائد والتفويتات اللازمة والمعلجة وكافة الاعمال اللازمة لنهار العمل طبقاً للرسومات التقنية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة و تعليمات المهندس.	٢٥٠٠	٣م	٧٠٠	٤٠	٤٠	١٩٠	١٥٠	٤٧٥٠٠	٤٧٥٠٠	٢٧٥٠٠										
٧	بالنطري توريد و عمل خرسنة مسلحة لزوم البلاطات الانتقالية وبلاطات الدخال طبقاً للرسومات التقنية المعتمدة وبغير مميز لا يقل عن ٣٥ سم/مسمى ٢٨ يوم مع الملك الميكانيكي جداً و السعر لا يشمل حديد التسليح و البند يشمل عمل الشدائد والتفويتات اللازمة والمعلجة وكافة الاعمال اللازمة لنهار العمل طبقاً للرسومات التقنية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة و تعليمات المهندس.	٢٢٠٠	٣م	٩٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٥٠	٥٠	٩٩٠٠٠	٩٩٠٠٠	١١٠٠٠										
٨	بالنطري توريد و قطع و تثبيت وتربيط وتنقل أسياخ حديد التسليح (٣٧/٥٢) لزوم جميع عناصر الكوبري من الخرسنة المسلحة طبقاً للرسومات التقنية المعتمدة واسعر يشمل عمل المصلقات التي تم تزويدها طبقاً للرسومات العظام والاقتباسات وكل المعدات اللازمة للنقل ورفع العدد بالموقع وكل ما يلزم لتركيب العبد من سلك وربط وسكنكت وخلافه وكل ما يلزم لنهار العمل طبقاً للرسومات التقنية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة و تعليمات المهندس.	٢٣٥٠٠	طن	٥٥٠	٢٤٠	٢٤٠	٢٦٠	٢٠	٦١١٠٠٠	٦١١٠٠٠	٤٧٠٠٠										
٩	بالنطري توريد و عمل طبقة عازلة للرطوبة من الدهان البيوتيني على اليارد وجرين حسب تعليمات الشركة المصنعة، و السعر يشمل كافة ما يلزم من تنفقة للسطح و حماية العزل وكافة ما يلزم لنهار العمل كامل بما جديه طبقاً للمواصفات الفنية و تعليمات الشركة المصنعة و تعليمات المهندس.	٥٠	٢م	٨٠٣٦	١٥٠٠	١٥٠٠	٦١١٦٢٨	٠	٧٥٠٠	٧٥٠٠											
٩٦١١٦٢٨		٩٦١١٦٢٨		١٠٧٥٦٣٠		تسعة ملايين وستمائة واحد عشر ألفاً وستمائة وثمانية وعشرون جنيهاً لا غير		إجمالي الاعمال الصناعية		٣٢٠٨٦٢٧٠٥		ثلاثمائة وعشرون مليوناً وثمانمائة واثنان وستون ألفاً وسبعين ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون جنيهاً لا غير		إجمالي اعمال الطرق		٣٣٠٤٧٤٣٣		ثلاثمائة وثلاثون مليوناً واربعمائة واربعة وسبعون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون جنيهاً لا غير		إجمالي الكلي	



مدير مشروع الهيئة
مهندس / محمد سامي

مهندس الهيئة
مهندس / محمد سليمان



مدير مشروع الشركة

هلا عبد

تحرير في ٢٠٢٥/٤/٨