

السيد المهندس/ نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد؛

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص ختامي رقم (٥).

لعملية: عملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب / نوبيع من اخطار السيول (مرحلة ثانيه)

تنفيذ: الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري

بقيمة: ٧٥٠٠٩٨,٥٠ جنيها

(فقط سبعمائة وخمسون ألفاً وثمانية وتسعون جنيهاً مصرياً وخمسون قرشاً لا غير)

بإجمالي مبلغ: ١٩٦٧٥٠٢٨,٥٠ جنيها

(فقط تسعة عشر مليوناً وستمائة وخمسة وسبعون ألفاً وثمانية وعشرون جنيهاً مصرياً وخمسون قرشاً لا غير)

وذلك حتى تاريخ ٢٠٢٥ / ٠٢ / ١٥ .

برجاء التكرم بالعلم والاحاطة والتنبيه باللازم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

تحريري: ٢٠٢٥ / ٢ / ٨ .

مرفات عدد ()

- مستخلص أصل + ٥ صورة.
- ١ بيان أعمال مستخلص رقم ٥ ختامي.
- ١ بيان تجارب معملية.
- ١ استمارة ٥٠ ع. ح.
- مقايضة ختامي.
- ١ دفتر حصر أعمال .
- ١ صورة تقارير معمل الموقع .
- محضر استلام الابتدائي .
- محضر التقييم .
- خطاب كميات المواد المحجربة .

ط

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /



[illegible]

بيانات القوائم			
رقم	التاريخ	جنيته	قرش
		٥٠٠/٥٠٠	١
	الجملة		

رقم : _____
المحتم ذو التاريخ

كتب المراجعة
الأستاذ
رئيس القسم

(ب) الكاتب المنوط

المختتم ذو التاريخ

الاعتماد الإداري ونوع الخصم						عدد
نوع الخصم			بيانات			الترقات
قرش	جنيه	قسم	فرع	فصل	بند	
✓	١٥٠٠				تسديد لمرافق شحراء انفسج مرداتك - رسوم كروية تعليم مستحقها لهذا المبلغ	
إجمالي الأصل						
قرش	جنيه	بيانات الاستقطاعات				
		عادي	إضافي	دمغة توقيع		
		قرش جنيه	قرش جنيه	قرش		
		رسم الدفعة				
صافي القيمة المطلوب صرفها						

وَجَعَلَ

رئيس المصلحة

علامة

في — سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____
 الإيرادات _____ بتاريخ _____
 الإمضاء _____

المحتم ذو التاريخ

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « غ ح » برقم _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل _____
 روجع في _____ سنة ٢٠ _____ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

ففى ————— سنة ٢٠١ بمبلغ

الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ٢٠١٢ - ٥٠٠٠٠

(2)

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») _____ امضاء الكاتب المخطط

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

امضات موظفي الشطب

المختتم ذو التاريخ

(۳) صحب

إدنی صوف

الشيكات

الشيكات

شعبہ

(٤) قيد في سجل

(٥) أدرج في كشف

(۶) استلمت

إمضاء طالب أو كاتب التصدير في ——— سنة ٧٠

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد؛

بخصوص عملية: عملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب / نويبع من اخطار السيول (مرحلة ثانيه)

تنفيذ: الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري

عقد رقم: العقد رقم (٢٠٢٤ / ٧٠ / ٢٠٢٥) في ١٥ / ٧ / ٢٠٢٤

نحيط سيادتكم علما بأن تجهيزات الموقع والمعمل متواجدة طول فترة تنفيذ المشروع ولا يوجد اي محملات بالمشروع يتم توريدها للهيئة.

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

تحريري: ٨ / ٤ / ٢٠٢٥ .

مرفقات عدد ()

رئيس الإدارة المركزية



شهادة

تشهد المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء للطرق والكباري

بخصوص عملية : تأمين طريق شرم الشيخ / دهب / نويبع من اخطار السيول (المرحلة الثانية)
التي قامت بتنفيذها : الشركة القابضة لمشروعات الطرق و الكباري و النقل البري

١. تم إجراء الاختبارات المعملية المقررة لكافة المواد لبنود الأعمال بالعملية وطبقا للشروط والمواصفات المحددة بهذا الشأن .
٢. تم نهو جميع بنود الاعمال بالعملية عالية بتاريخ ٢٢ / ٠٢ / ٢٠٢٥ .
٣. يتم مراعاة خصومات لجنة التقييم و أية خصومات أخرى مستحقة .

وهذه شهادة منا بذلك

تحريراً فى : ٨ / ٤ / ٢٠٢٥

رئيس الإدارة المركزية



مهندس /



السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد؛

بخصوص عملية : عملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب / نويبع من اخطار السيول (مرحلة ثانيه)

تنفيذ : الشركة القابضة لمشروعات الطرق و الكباري

عقد رقم : العقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٧٠) في ١٥ / ٧ / ٢٠٢٤


نتشرف بالإحاطة بانه لا يوجد عماله محمله علي المشروع المشار اليه بعاليه طبقا للعقد .

برجاء التكرم بالعلم و الاحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

تحريري : ٨ / ٤ / ٢٠٢٥ .

مرفقات عدد ()



رئيس الإدارة المركزية



مهندس /

بيان قيمة التجارب العملية لعمل المنطقة

عملية: اعمال تامين طريق شرم الشيخ / دهب / نوبع من اخطار السيول
المرحلة الثانية

تنفيذ: الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري

مستخلص رقم (٥) ختامي بتاريخ ٢٠٢٥ / ٢ / ١٥

رقم التقرير	تاريخ الدخول	القيمة الفعلية للتجارب	١٤ % ضريبة مبيعات + طابع الشهد	قيمة التجارب شاملة
٤٨	٢٠٢٥/٠١/٢٠	٣٦٢٥	٥١٢,٥	٤١٣٧,٥
٥٦	٢٠٢٥/٠١/٢٣	٢٨٧٥	٤٠٧,٥	٣٢٨٢,٥
الإجمالي (بالجنيه)				٧٤٢٠

رئيس معمل المنطقة

م/ محمد النجار



مهندس /

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بخصوص عملية: اعمال تامين طريق شرم الشيخ / دهب / نوبيع من اخطار السيول (مرحلة ثانيه)

عقد رقم: (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٧٠) بتاريخ ٢٠٢٤/٧/١٥

تنفيذ: الشركة القابضة لمشروعات الطرق و الكباري و النقل البري

نتشرف ان نرفق لسيادتكم مقايضة معدلة ختاميه ومذكرة ايضاحية للعملية
عالية.

نأمل التفضل بالعلم والإحاطة والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في: ٢٠٢٥/ ٤ / ٨

رئيس الإدارة المركزية



مهندس /

احمد الطحان

بخصوص عملية: تأمين طريق شرم الشيخ / دهب / نويبع
من اخطار السيول (مرحلة ثانية)
تنفيذ: الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري

مذكرة إيضاحية

- رست العملية عالية علي الشركة القابضة لمشروعات الطرق و الكباري بموجب العقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٧٠) بتاريخ ٢٠٢٤/٧/١٥ بمبلغ ١٩٩٨٥٦٨٠ جنيها (فقط تسعة عشر مليوناً وتسعمائة وخمسة وثمانون ألفاً وستمائة وثمانون جنيهاً مصرياً لا غير).
- تم عمل محضر استلام موقع للعملية عالية بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٠١.
- تم عمل مفاوضه للعملية عالية بنفس الشروط والمواصفات طبقا للمتوقع تنفيذه علي الطبيعة وتمت الموافقة عليها لتصبح قيمة العملية ١٩٩٢٤٨٠٠ جنيها (فقط تسعة عشر مليوناً وتسعمائة وأربعة وعشرون ألفاً وثمانمائة جنية مصري لا غير) (مرفق ١).
- تم عمل مقايضة معدله للعملية عالية بنفس الشروط والمواصفات واسعار المفاوضة طبقا للمتوقع تنفيذه علي الطبيعة (مرفق ٢).
- مرفق ايضا موافقة الشركة على تنفيذ أعمال المقايضة المعدلة للعملية عالية بنفس الشروط والاسعار والمواصفات (مرفق ٣).
- تمت موافقة السيد اللواء مهندس/ رئيس مجلس الادارة على المقايضة المعدلة لتصبح قيمة العملية ١٩٩٢٤٨٠٠ جنيها (فقط تسعة عشر مليوناً وتسعمائة وأربعة وعشرون ألفاً وثمانمائة جنية مصري لا غير) (مرفق ٤).
- تم عمل مقايضة معدله ختاميه للعملية عالية بمبلغ ١٩٦٧٥٠٢٨,٥٠ جنية (فقط تسعة عشر مليوناً وستمائة وخمسة وسبعون ألفاً وثمانية وعشرون جنيهاً مصرياً وخمسون قرشاً لا غير) و ذلك طقا للحصر الفعلي علي الطبيعة (مرفق ٥).

والامر مفوض لسيادتكم

نأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



تحريرا في: ٢٠٢٥ / /

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية

الهيئة العامة للطرق والكباري - المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء

تحية طيبة وبعد،

بخصوص عملية:

أعمال تأمين طريق شرم الشيخ / دهب / نويبع من أخطار السيول (مرحلة ثانية)

نأمل التفضل بالعلم والاحاطة بأن الشركة توافق على تنفيذ بنود الأعمال الخاصة بالمقاييس المعدلة الختامية للعملية عالية بنفس الشروط والاسعار والمواصفات وذلك طبقا للاحتياجات الفعلية والمتوقع تنفيذه على الطبيعة.

**نأمل التفضل بالعلم والإحاطة والتوجيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،**

تحريرا في: / ٢٠٢٥

المشرف على منطقة جنوب سيناء



محمد حموده

مهندس /

وزارة النقل
شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
قطاع سيناء
شرم الشيخ

عملية: تأمين طريق شرم الشيخ / دهب / نوبيع من أخطار السيول (مرحلة ثانية)
تنفيذ: الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري



بيان كميات المقايسة المعدلة الختامية

ملاحظات	الفرق بين المقايسة المعدلة و الختامية	كمية المقايسة الختامية	كمية اخر مقايسة معدلة	كمية المفادضة	كمية العقد	البند	رقم البند
طبقا للمتوقع تنفيذ على الطبيعة	٣م ٧٥٨,٦٩ -	٣م ٢١٤١,٧٥	٣م ٢٩٠٠,٤٣٥٦	٣م ٢٩٠٠	٣م ٨٠٠٠	اعمال توريد وتشغيل اترية	١
	٣م ٨٢,٧٣ -	٣م ٧٦٥٥,٢٧	٣م ٧٧٣٨,٠٠	٣م ٤٤٠٠	٣م ٧٤٨٠	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لحماية الاكتاف والميول الجانبية	٢
	٣م ٠,٠٠ -	٣م ٠,٠٠	٣م ٠,٠٠	٣م ٥٠٠٠	٣م ٧٠٠٠	بالمتر الطولي توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسي) وجهين بارتفاع ٩٠ سم	٣
	٣م ٠,٠٠ -	٣م ٠,٠٠	٣م ٠,٠٠	٣م ٢٧٥٠	٣م ٥٠٠٠	بالمتر الطولي توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسي) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم	٤

تحريرا في ٢٠٢٥ /

رئيس الإدارة المركزية

مدير المشروع

مهندس شركة وزارة النقل
شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
قطاع سيناء
شرم الشيخ

مهندس /

احمد الطحان

م/ اسامه عادل عز الدين

م/ محمد عبد الحليم

اعمال تأمين طريق شرم الشيخ / ذهب / نوبيع من اخطار السيول (مرحلة ثانيه)
مقاييسه معدل ختاميه

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة		الكمية	الجملة	
		قرش	جنيه		قرش	جنيه
١	بالمتر المكعب اعمال تحميل و نقل اترية صالحة للردم من المحاجر المعتمدة و المطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر و الاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠٪) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة ١ الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد للهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥٪ من الكثافة الجافة القصوى) و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و البند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري و تعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل حتى ٢ كم	٥٠	٥٠	٣م ٢١٤١,٧٥	٠	١٠٨١٥٨,٣٨
٢	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لحماية الاكتاف و الميول الجانبية تتكون ٣م ٠,٨ سن دولوميت مندرج + ٣م ٠,٤ رمل حرش + ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي على أن يكون السن نظيف و مغسول و الرمل خالي من الشوائب و الطفلة و الاملاح و المواد الغريبة و البند يشمل تجهيز و استعداد مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية على ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / سم ٢ و بحيث لا تزيد الفواصل عن ١ سم و التي تملء بالقوم المضغوط سمك ١ سم و التنفيذ طبقا لأصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري و تعليمات المهندس المشرف	٠	٢٥٥٦	٣م ٧٦٥٥,٢٧	٠	١٩٥٦٦٨٧٠,١٢
٣	بالمتر الطولي توريد و انشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسي) وجهين بارتفاع ٩٠ سم اعلى الفرشة طبقا للرسومات على ان يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) بمحتوى اسمنتي لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ٣ و بإجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ٢ و الفئة تشمل عمل فرشاة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم و عرض ٨٠ سم اسفل الحاجز بإجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ٢ و السعر يشمل توريد و تثبيت الاشاير (١٦ Ø ١٠) م/ط و يتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري و تعليمات المهندس المشرف.	٠	١٢٢٨	٠ م.ط	٠	٠
٤	بالمتر الطولي توريد و انشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسي) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم اعلى الفرشة طبقا للرسومات على ان يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) بمحتوى اسمنتي لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ٣ و بإجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ٢ و الفئة تشمل عمل فرشاة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم و عرض ٦٠ سم اسفل الحاجز بإجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ٢ و السعر يشمل توريد و تثبيت الاشاير (١٦ Ø ٦) م/ط و يتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري و تعليمات المهندس المشرف.	٨٠	٨٦٩	٠ م.ط	٠	٠
الاجمالي		٥٠	١٩٦٧٥٠,٢٨			

رئيس الإدارة المركزية

م / احمد الطحان

مدير عام المشروعات

م / محمد شحات

مدير المشروع

م / اسامه عادل عز الدين

مهندس العملية

وزارة النقل
شركة البنية العامة للطرق والكباري
م / حرم قطاع
شرم الشيخ

محضر التقييم الخاص بعملية
اممال تأمين طريق شرم الشيخ / دهب / نويبع من اخطار السيول (المرحلة الثانية)
عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٧٠)

إشراف :- المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء

تنفيذ :- الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري

انه في يوم **الخميس** الموافق ٢٥ / ٩ / ٢٠٢٥ وبناءً على قرار رقم (٧٢) بتاريخ ٢٠ / ٢ / ٢٠٢٥ الصادر عن السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق ، وكذلك محضر الاستلام الابتدائي بتاريخ ٢٢ / ٢ / ٢٠٢٥ ، وبعد الاطلاع على ملفات التجارب العملية الخاصة بالعملية عاليه والمعتمدة من جهاز الإشراف ، وتقارير نتائج العينات التي تم أخذها بمعرفة لجنة الاستلام ، تم عمل محضر التقييم العملية عاليه ، واجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :-

- | | |
|--|---|
| ١. السيد المهندس / تامر الصادق مراد | مدير ادارة الصيانة بالمنطقة الثالثة - رئيسا |
| ٢. السيد المهندس / محمد صفوت | الادارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق - عضوا |
| ٣. السيد المهندس / محمد عنتر | الإدارة العامة لضبط الج - عضوا |
| ٤. السيد المهندس / مروان سلام | المعامل المركزي - عضوا |
| ٥. السيد المهندس / اسامة عادل عز الدين | المنطقة المشرفة - عضوا |
| ٦. السيد المهندس / أحمد مصطفى أبو غدير | الشركة المنفذ - عضوا |

أولا : الخصومات على محضر الاستلام الابتدائي :

طبقا للفحص الظاهري الذي اجتمعت عليه اللجنة والوارد بتوصيات محضر الاستلام الابتدائي يتم خصم مبلغ وقدره ٤٨٩١٧,١٨ جنيها من مستحقات الشركة لدى الهيئة ، وبيان الخصومات جاءت كالآتي :

• الخصم على الميول / الحمايات الخرسانية = ٠,٥ * ٠,٥ * ٢٥٥٦ = ٢٦٥٥,٢٧ = ٤٨٩١٧,١٨ جنيها

ثانيا : الخصومات على الاختبارات العملية :-

و بناءً على نتائج الاختبارات العملية والحقلية التي تمت على أعمال العملية عاليه تم عمل التقييم و لا يوجد خصومات مالية من مستحقات الشركة لدى الهيئة ، وبيانها كالتالي :-

• الخصم على إجهاد الحمايات الخرسانية : لا يوجد خصم

• الخصم على سمك الحمايات الخرسانية : لا يوجد خصم

• نتائج الاختبارات العملية التي تمت خلال التنفيذ والوارد من المنطقة لإنهاء إجراءات التقييم تحت مسؤولية المهندس المشرف والمنطقة المشرفة دون أدنى مسؤولية على لجنة الاستلام والتقييم .

ويكون اجمالي الخصومات بمحضر التقييم عن العملية من مستحقات الشركة لدى الهيئة هو ٤٨٩١٧,١٨ جنيها (فقط ثمانية وأربعون ألفا وتسعمائة وسبعة عشر جنيها مصريا وثمانية عشر قرشا لا غير)

التوقيعات :

٦-
٥-
٤-
٣-
٢-
١-

إجمالي تقييم عملية : أعمال تأمين طريق شرم الشيخ / دهب / نوبح من اخطار السيول (المرحلة الثانية)

إشراف :- المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)

تنفيذ :- الشركة القابضة لشروعات الطرق و الكباري و النقل البري
الخصومات الخاصة بمحضر الاستلام الابتدائي

الخصومات طبقا للفحص الظاهري :-

ملاحظات	قيمة الخصم بالجنيه	نسبة الخصم (%)	الكمية المعيبة	نسبة المعيب (%)	سعر البند	الكمية الكلية	البند
طبقا لمحضر الاستلام الابتدائي	٤٨,٩١٧,١٨ م.ج	%٥	٣٨٢,٧٦	%٥	٢٥٥٦	٧٦٥٥,٢٧	الحميات الخرسانية
	٤٨,٩١٧,١٨ م.ج						اجمالي الخصم على محضر الاستلام الابتدائي طبقا للفحص الظاهري (بالجنيه)

اجمالي الخصومات على الحيود فى نتائج الاختبارات المعملية :-

بند رقم ٢	الحميات الخرسانية	الاجمالي
٠,٠٠	السمك	
٠,٠٠	الاجهاد	
٠,٠٠		

٤٨,٩١٧,١٨ م.ج	اجمالي الخصم على محضر الاستلام الابتدائي بالفحص الظاهري ونتائج الاختبارات المعملية =
---------------	--

٤٨,٩١٧,١٨ م.ج	اجمالي الخصومات على العملية ككل =
---------------	-----------------------------------

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.



م	النوع	الحصلة (د)	المحطة (إني)	الاتجاه	جهد المقارنة كجم/سم ²	جهد الكسر (كجم/سم ²)	الكمية الممتلئة (م ³)	نقص قيمة الإجهاد (كجم/سم ²)	نسبة الحيو في الجهد %	الخصم (جنيه)	ملاحظات
١	مكعب	26+200	26+440	ذهب / شرم	٢٠٠	٢٤٦	٢٥٥,١٧٦	.	٠,٠٠	٠,٠٠	تقرير معمل المنطقة رقم (٤٢) بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٩
٢	مكعب	27+620	27+780	ذهب / شرم	٢٠٠	٢٦١	٢٥٥,١٧٦	.	٠,٠٠	٠,٠٠	
٣	مكعب	30+720	30+915	ذهب / شرم	٢٠٠	٢٦٢	٢٥٥,١٧٦	.	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤	مكعب	25+980	26+200	ذهب / شرم	٢٠٠	٢٦٤	٢٥٥,١٧٦	.	٠,٠٠	٠,٠٠	
٥	مكعب	31+020	31+250	ذهب / شرم	٢٠٠	٢٥٣	٢٥٥,١٧٦	.	٠,٠٠	٠,٠٠	
٦	مكعب	31+250	31+580	ذهب / شرم	٢٠٠	٢٣٨	٢٥٥,١٧٦	.	٠,٠٠	٠,٠٠	
٧	مكعب	31+580	31+820	ذهب / شرم	٢٠٠	٢٣٣	٢٥٥,١٧٦	.	٠,٠٠	٠,٠٠	
٨	مكعب	27+780	28+030	ذهب / شرم	٢٠٠	٢٣١	٢٥٥,١٧٦	.	٠,٠٠	٠,٠٠	
٩	مكعب	28+030	28+280	ذهب / شرم	٢٠٠	٢٣١	٢٥٥,١٧٦	.	٠,٠٠	٠,٠٠	
١٠	مكعب	16+620	16+840	ذهب / شرم	٢٠٠	٢٢٧	٢٥٥,١٧٦	.	٠,٠٠	٠,٠٠	
١١	مكعب	14+240	14+520	شرم / ذهب	٢٠٠	٢٢٤	٢٥٥,١٧٦	.	٠,٠٠	٠,٠٠	
١٢	مكعب	14+520	14+800	شرم / ذهب	٢٠٠	٢٥٣	٢٥٥,١٧٦	.	٠,٠٠	٠,٠٠	
١٣	مكعب	14+800	15+070	شرم / ذهب	٢٠٠	٢٣٨	٢٥٥,١٧٦	.	٠,٠٠	٠,٠٠	
١٤	مكعب	15+070	15+300	شرم / ذهب	٢٠٠	٢٣٦	٢٥٥,١٧٦	.	٠,٠٠	٠,٠٠	
١٥	مكعب	28+280	28+370	شرم / ذهب	٢٠٠	٢٦٥	٢٥٥,١٧٦	.	٠,٠٠	٠,٠٠	تقرير معمل المنطقة رقم (٤٨) بتاريخ ٢٠٢٥/٠١/٢٠
١٦	مكعب	28+370	28+450	شرم / ذهب	٢٠٠	٢٦٣	٢٥٥,١٧٦	.	٠,٠٠	٠,٠٠	
١٧	مكعب	28+450	28+540	شرم / ذهب	٢٠٠	٢٦٢	٢٥٥,١٧٦	.	٠,٠٠	٠,٠٠	
١٨	مكعب	28+540	28+620	شرم / ذهب	٢٠٠	٢٤٥	٢٥٥,١٧٦	.	٠,٠٠	٠,٠٠	
١٩	مكعب	28+620	28+720	شرم / ذهب	٢٠٠	٢٥٧	٢٥٥,١٧٦	.	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢٠	مكعب	4+460	4+540	شرم / ذهب	٢٠٠	٢٥٤	٢٥٥,١٧٦	.	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢١	مكعب	4+520	4+630	شرم / ذهب	٢٠٠	٢٥٢	٢٥٥,١٧٦	.	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢٢	مكعب	4+630	4+700	شرم / ذهب	٢٠٠	٢٥١	٢٥٥,١٧٦	.	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢٣	مكعب	4+700	4+760	شرم / ذهب	٢٠٠	٢٥١	٢٥٥,١٧٦	.	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢٤	مكعب	3+560	3+660	شرم / ذهب	٢٠٠	٢٤٩	٢٥٥,١٧٦	.	٠,٠٠	٠,٠٠	تقرير معمل المنطقة رقم (٥٦) بتاريخ ٢٠٢٥/٠١/٢٣
٢٥	مكعب	3+660	3+800	شرم / ذهب	٢٠٠	٢٤٩	٢٥٥,١٧٦	.	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢٦	مكعب	3+800	3+900	شرم / ذهب	٢٠٠	٢٤٧	٢٥٥,١٧٦	.	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢٧	مكعب	3+900	4+000	شرم / ذهب	٢٠٠	٢٤٥	٢٥٥,١٧٦	.	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢٨	مكعب	4+000	4+100	شرم / ذهب	٢٠٠	٢٤١	٢٥٥,١٧٦	.	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢٩	مكعب	4+100	4+200	شرم / ذهب	٢٠٠	٢٤٠	٢٥٥,١٧٦	.	٠,٠٠	٠,٠٠	
٣٠	مكعب	4+200	4+300	شرم / ذهب	٢٠٠	٢٤٦	٢٥٥,١٧٦	.	٠,٠٠	٠,٠٠	
					إجمالي الخصم			٠,٠٠			



تقييم عملية : تأمين طريق شرم الشيخ / دهب / نويبع من اخطار السيول (المرحلة الثانية)

إشراف :- المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)

تنفيذ :- الشركة القابضة لشروعات الطرق والكباري و النقل البري

أعمال خرسانة الميول ,الحمايات الخرسانية



نوع البند	الكمية	الوحدة	عدد الاكوار	الكمية الممتلئة لكل عينة	الفئة (السعر) بالجنيه
الحمايات الخرسانية	٧٦٥٥,٢٧	م ^٣	٣	٢٥٥١,٧٥٧	٢٥٥٦,٠٠٠

م	النوع	المحطة (من)	المحطة (الى)	الاتجاه	سمك المقارنة (سم)	سمك الكور (سم)	الكمية الممتلئة (م ^٣)	النقص في السمك (سم)	نسبة النقص في السمك %	اجمالي كمية النقص	الخصم (جنيه)
١	كور	27+150	شرم / دهب	١٥	١٦,٥	٢٥٥١,٧٥٧	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢	كور	14+780	دهب / شرم	١٥	١٦,٠	٢٥٥١,٧٥٧	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٣	كور	4+480	شرم / دهب	١٥	١٥,٠	٢٥٥١,٧٥٧	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
اجمالي الخصم											
٠,٠٠٠											

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

محضر استلام ابتدائي

عملية: اعمال تامين طريق (شرم الشيخ / دهب / نويبع) من اخطار السيول (مرحلة ثانية)

تنفيذ الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري

عقد رقم: (٧٠ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) في ١٥ / ٧ / ٢٠٢٤

اشراف المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)

انه في يوم السبت الموافق ٢٠٢٥ / ٩ / ٢٠ وبناءا على قرار السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق رقم (٧٠) بتاريخ ٢٠٢٥ / ٩ / ٢٠ والخاص بالاستلام الابتدائي للأعمال عالية، فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كل من:

- | | |
|--|---|
| ١. السيد المهندس / تامر الصادق مراد | مدير ادارة الصيانة بالمنطقة الثالثة - رئيسا |
| ٢. السيد المهندس / محمد صفوت | الادارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق - عضو |
| ٣. السيد المهندس / محمد عنتر | الإدارة العامة لضبط الجودة - عضو |
| ٤. السيد المهندس / مروان سلام | المعامل المركزي - عضو |
| ٥. السيد المهندس / اسامة عادل عز الدين | المنطقة المشرفة - رفة - عضو |
| ٦. السيد المهندس / أحمد مصطفى أبو غدير | الشركة المنفذة - هذه - عضو |

وقد بدأت اللجنة أعمالها بالاطلاع على ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات وعقد العملية ثم انتقلت اللجنة على الطبيعة للمرور على الأعمال المنفذة ومعاينتها ظاهريا وتم أخذ اكوار خرسانية من الحمايات المنفذة لقياس السمك (مرفق كشف) وقد أسفر الفحص والمعاينة الظاهرية وإرشاد مندوب المنطقة المشرفة عن الآتي: -

الاعمال المنفذة: -

عبارة عن اعمال حمايات خرسانية (slope protection) طبقا للديجرام والقطاع المرفق

أولاً: الحمايات الخرسانية (slope protection)

- مقبولة بصفة عامة ماعدا ما تلاحظ من وجود بعض الشروخ وسوء المصنعية وسوء تنفيذ بعض الفواصل وذلك في مسافات متفرقة وقد قدرتها اللجنة بنسبة ٥% من اجمالي الكمية المنفذة.

وعليه توصي اللجنة بالآتي:

- (١) خصم نسبة ٥٪ من المسطحات المعيبة بالبند أولاً (الحمايات الخرسانية)
- (٢) علي الشركة المنفذة سرعة ترميم أماكن الجسات تحت إشراف المنطقة المشرفة.
- (٣) علي مندوب المنطقة المشرفة موافاة الإدارة المركزية للطرق بقوائم الكميات والتجارب المعملية التي أجريت علي الاعمال اثناء التنفيذ لإتمام اجراءات التقييم.
- (٤) علي المنطقة المشرفة متابعه سلوك الاعمال المنفذة وإبلاغ الشركة بأي عيوب تظهر خلال فتره الضمان لإصلاحها.
- (٥) حصر الاعمال مسئوليه المنطقة المشرفة.

وعليه تري اللجنة انه لا مانع من استلام الاعمال ابتدائيا حيث لا يوجد ما يعيق الاستلام الابتدائي للأعمال أعلاه مع تطبيق الخصومات المذكورة بالإضافة الي تقييم نتائج تجارب العينات ويعتبر تاريخ هذا المحضر هو تاريخ النهو الفعلي للأعمال وبدء فترة الضمان.

وعلي ذلك جري التوقيع:

٦. 

٥. 

٤. 

٣. 

٢. 

١. 

<u>كشف سماكات الحماية الخرسانية</u> <u>لعملية : اعمال تامين طريق شرم الشيخ / دهب / نويبع من اخطار السيول (مرحلة ثانيه)</u> <u>اشراف : المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء</u> <u>تنفيذ : الشركة القابضة لمشروعات الطرق و الكبارى</u>				
م	الموقع الكيلومترى	الاتجاه	السك (سم)	ملاحظات
١	28+150	شرم الشيخ / دهب	١٦,٥	
٢	14+780	دهب / شرم الشيخ	١٦	
٣	4+480	شرم الشيخ / دهب	١٥	

توقيع أعضاء اللجنة



عملية : تأمين طريق شرم الشيخ / دهب / نويبع من اخطار السيول (المرحلة الثانية)
المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى (المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء)
تنفيذ : الشركة القابضة لشروعات الطرق و الكباري و النقل البري



بيان كميات الحصر الختامي

ملاحظات	نسبة الزيادة او النقص	الفرق بين الكمية الختامية و كمية اخر مقاييسه معطاه	الكمية الختامية	كميه اخر مقاييسه معطاه	كميه المقابوضه	كميه التعاقد	الوحدة	بيان الاعمال	م
طبقا للحصر الفعلى على الطبيعة	%٢٦,٢-	٧٥٨,٦٩-	٢١٤١,٧٥	٢٩٠٠,٤٣٥٦	٢٩٠٠	٨٠٠٠	م ^٣	اعمال توريد وتشغيل اترية مع الفرش والدمك على طبقات لاستكمال الجسر والاكتاف والميول الجانبية	١
طبقا للحصر الفعلى على الطبيعة	%١,٠٦٩-	٨٢,٧٣-	٧٦٥٥,٢٧	٧٧٣٨,٠٠	٤٤٠٠	٧٤٨٠	م ^٣	بالمتر المكعب اعمال توريد و صب خرسان عادية لحماية الاكتاف و الميول الجانبية	٢
	%٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠	٧٠٠٠	م.ط	اعمال انشاء حاجز خرساني وجهين بارتفاع ٩٠ سم من الخرسانة العادية والمقاومة المميزة لها لا تقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢	٣
	%٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٥٠	٥٠٠٠	م ^٢	اعمال انشاء حاجز خرساني وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم من الخرسانة العادية والمقاومة المميزة لها لا تقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢	٤

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

[Signature]

[Signature]

وزارة النقل
شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
قطاع سيناء
شرم الشيخ

عملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب / نويبع من اخطار السيول (مرحلة ثانية)




بيان الكميات المنفذة مستخلص ه ختامي

تنفيذ : الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري

نسبة المنصرف	الكمية المنصرفة خلال المدة	اجمالي الكمية المنصرفة	الكمية الاجمالية المنفذة	كمية التعاقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند	م
١٠٠,٠٠%	٤١,٧٥	٢١٤١,٧٥	٢١٤١,٧٥	٢٩٠٠,٤٣٥٦	م ^٣	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل أتربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة و المطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الآت التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر و الأكتاف و الميول الجانبية .	١	١
١٠٠,٠٠%	١٧٥,٢٧	٧٦٥٥,٢٧	٧٦٥٥,٢٧	٧٧٣٨,٠٠	م ^٣	اعمال توريد و صب خرسانه عادية لحماية الأكتاف و الميول الجانبيه يشمل تجهيز و استبدال مناسيب التربة الطبيعيه اسفل البلاطه للوصول الي المناسيب التصميميه علي ان تحقق الخرسانه اجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / م ^٣ .	٢	٢

مهندس الهيئة

الشركة المنفذة



عملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب / نويبع من اخطار السيول (مرحلة ثانية)




تنفيذ : الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري

بيان اعمال خلال المدة مستخلص ختامي (٥)

الموقع بالكم	الكمية	الوحدة	بيان الأعمال	رقم	مستل
في المسافة من الكم (٣٣+٦٠٠ - ٢٩+٩٦٠) اتجاه شرم الشيخ / دهب	٤١,٨	٣م	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل أتربه صالحة للردم من المحاجر المعتمدة و المطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الآت التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر و الأكثاف و الميول الجانبية	١	١
في المسافة من الكم (٤+٤٦٠ - ٣+٨٦٠) اتجاه شرم الشيخ / دهب	١٧٥,٢٧	٣م	اعمال توريد و صب خرسانه عادية لحماية الاكثاف و الميول الجانبية يشمل تجهيز و استعداد مناسب التربة الطبيعيه اسفل البلاطه للوصول الي المناسب التصميميه علي ان تحقق الخرسانه اجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / ٣م.	٢	٢
في المسافة من الكم (٤+٤٦٠ - ٤+٧٦٠) اتجاه شرم الشيخ / دهب					
في المسافة من الكم (١٦+٨٤٠ - ١٦+٦٢٠) اتجاه شرم الشيخ / دهب					
في المسافة من الكم (٢٦+٤٤٠ - ٢٥+٩٨٠) اتجاه شرم الشيخ / دهب					
في المسافة من الكم (٢٧+٧٨٠ - ٢٧+٦٢٠) اتجاه شرم الشيخ / دهب					
في المسافة من الكم (٢٨+٢٨٠ - ٢٧+٧٨٠) اتجاه شرم الشيخ / دهب					
في المسافة من الكم (٢٨+٧٢٠ - ٢٨+٢٨٠) اتجاه شرم الشيخ / دهب					
في المسافة من الكم (٣٠+٩١٥ - ٣٠+٧٢٠) اتجاه شرم الشيخ / دهب					
في المسافة من الكم (٣١+٠٢٠ - ٣١+٨٢٠) اتجاه شرم الشيخ / دهب					
في المسافة من الكم (١٥+٣٠٠ - ١٤+٢٤٠) اتجاه دهب / شرم الشيخ					

الهيئة العامة للطرق والكباري



عملية تأمين طريق شرم الشيخ / ذهب / نوبيع من اخطار السيول (مرحلة ثانية)

بيان تفصيلي باجمالي الكميات المنفذة مستخلص جاري رقم (٤)

رقم البند	البيان	الوحدة	الكمية المنفذة
١	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل أتربه صالحة للردم من المحاجر المعتمدة و المطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الآت التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر و الأكتاف و الميول الجانبية	م ٣	
	أولا : اتجاة شرم الشيخ / ذهب		
١	في المسافة من الكم (٢٩+٩٦٠ - ٣٣+٦٠٠) اتجاة شرم الشيخ / ذهب		٢١٤١,٧٥
	اجمالي البند الاول		٢١٤١,٧٥
٢	اعمال توريد و صب خرسانه عادية لحمايه الاكتاف و الميول الجانبيه يشمل تجهيز و استبدال مناسيب التربة الطبيعيه اسفل البلاطه للوصول الى المناسيب التصميميه على ان تحقق الخرسانه اجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / م ٣	م ٣	
	أولا : اتجاة شرم الشيخ / ذهب		
١	في المسافة من الكم (٣+٨٦٠ - ٤+٤٦٠) اتجاة شرم الشيخ / ذهب		١٠٣١,٩٢
٢	في المسافة من الكم (٤+٤٦٠ - ٤+٧٦٠) اتجاة شرم الشيخ / ذهب		٤٥٠,٦٠
٣	في المسافة من الكم (١٦+٦٢٠ - ١٦+٨٤٠) اتجاة شرم الشيخ / ذهب		٣٩٢,٥٧
٤	في المسافة من الكم (٢٥+٩٨٠ - ٢٦+٤٤٠) اتجاة شرم الشيخ / ذهب		٨٧٦,٥٨
٥	في المسافة من الكم (٢٧+٦٢٠ - ٢٧+٧٨٠) اتجاة شرم الشيخ / ذهب		٣٢١,٤٨
٦	في المسافة من الكم (٢٧+٧٨٠ - ٢٨+٢٨٠) اتجاة شرم الشيخ / ذهب		١١١٥,١٧
٧	في المسافة من الكم (٢٨+٢٨٠ - ٢٨+٧٢٠) اتجاة شرم الشيخ / ذهب		٩٣٨,١٦
٨	في المسافة من الكم (٣٠+٧٢٠ - ٣٠+٩١٥) اتجاة شرم الشيخ / ذهب		٣٤٦,٢٦
٩	في المسافة من الكم (٣١+٨٢٠ - ٣١+٠٢٠) اتجاة شرم الشيخ / ذهب		٤١٨,٢٨
	ثانيا : اتجاة ذهب / شرم الشيخ		
١	في المسافة من الكم (١٤+٢٤٠ - ١٥+٣٠٠) اتجاة ذهب / شرم الشيخ		١٧٦٤,٢٧
	اجمالي البند الثاني		٧٦٥٥,٢٧

مهندس الهيئة

الشركة المنفذة

شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
قطاع سيناء
شرم الشيخ



تنفيذ الشركة القابضة لمشروعات الطرق و الكباري عن المدة من بدء العمل الي ١٥ / ٠٢ / ٢٠٢٥

مستخلص رقم (٥) ختامي

عملية اعمال تأمين طريق شرم الشيخ / دهب / نوبيع من اخطار السيول (مرحلة ثانية)

العقد رقم (٧٠ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) في ١٥ / ٧ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / ختامي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	الملاحظات
١	المتري المكعب اعمال تحميل و نقل اترية صالحة للردم من المحاجر المعتمدة و المطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام ادوات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر و الاكتاف	٥٠,٥	م٣	٢١٠٠	٤١,٧٥	٢١٤١,٧٥	ختامي	١٠٨١٥٨,٣٨	٠,٠٠	١٠٨١٥٨,٣٨	(١) يراعى تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده . (٤) المعمل متواجد ومهندس المعمل وفني المعمل متواجدين . (٥) لافتات العملية متواجدة . (٦) مكتب جهاز الاشراف متواجد . (٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) يراعى خصم قيمة اتاوة المحاجر . (٩) بوليصة التأمين سارية حتي ٣٠ / ٥ / ٢٠٢٥ . (١٠) يتم خصم مبلغ (٧٤٢٠) فقط (فقط سبعة آلاف و ريمائة وعشرون جنيهاً مصرياً لا غير) قيمة اجراء الاختبارات بمعمل المنطقة. (١١) يراعى تطبيق خصومات محضر الاستلام الابتدائي و خصومات لجنة التقييم .
٢	المتري المكعب اعمال توريد و صب خرسانته عادية لحماية الاكتاف و الميول الجانبية يشمل تجهيز و استبدال مناسيب التربة الطبيعية اسفل البلاطة للوصول الي المناسيب التصميمية علي ان تحقق الخرسانه اجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / م٣	٢٥٥٦	م٣	٧٤٨٠	١٧٥,٢٧	٧٦٥٥,٢٧	ختامي	١٩٥٦٦٨٧٠,١٢	٠,٠٠	١٩٥٦٦٨٧٠,١٢	
٣	بالمتر الطولي اعمال توريد و انشاء حاجز من الخرسانه (نيوجيرسي) وجهين بارتفاع ٩٠ سم اعلي الفرشة طبقا للرسومات	١٢٢٨	م.ط	٠	٠,٠٠	٠	ختامي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤	بالمتر الطولي اعمال توريد و انشاء حاجز من الخرسانه (نيوجيرسي) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم اعلي الفرشة طبقا للرسومات	٨٦٩,٨	م.ط	٠	٠,٠٠	٠	ختامي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
فقط تسعة عشر مليوناً وستمائة وخمسة وسبعون ألفاً وثمانية وعشرون جنيهاً مصرياً وخمسون قرشاً لا غير											١٩٦٧٥٠,٢٨,٥٠

مدير عام المشروعات

م/ محمد شحات

التوقيع /

مدير المشروع


م/ اسامة عادل عز الدين

التوقيع /

اقر بصحة ذلك / الممثل

م/ محمد عبدالله حليقة

التوقيع /



/ م

روجع فوجد علي صحة
تحرير في ٨ / ٤ / ٢٠٢٥