

المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بخصوص عملية: إنشاء خندق الكابلات الخاصة بشركات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

تنفيذ: شركة النيل العامة للإنشاء والطرق.

عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٢١) المؤرخ بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٠٦.

نتشرف أن نرفق لسيادتكم طيه استمارة ٥٠ ع.ح لحساب فروق الأسعار عن مستخلص رقم (١) جاري للعملية بعاليه.

بمبلغ: ١٩٤٠٠,٤٢ جنيهاً (فقط تسعة عشر ألفاً وأربعمائة جنيهاً واثنان وأربعون قرشاً لا غير).

بأمل التفضل بالعلم والإحاطة والتوجيه باللازم نحو المراجعة والصرف للشركة في حالة الاستحقاق

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في: ٥ / ٠٦ / ٢٠٢٤

رئيس الإدارة المركزية



مهندس /

أحمد الطحان



بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جسمه	قرش
		١٥٣	٣٣
	الجملة		

المهتم ذو التاريخ

كتب المراجعة
الإدارة العامة

رئيس القسم

Arise

(١٠) الكاتب الموقوف

المختتم ذو التاريخ

رئيس الجامعة

في ————— سنة ٢٠١

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاری الایرادات بتاريخ الإمضاء



وكيل الحسابات

٢٠ روجع في _____ سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب الشيك
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

في ————— سنة ٢٠١١ يبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٩ س ٢٠١٢ - ٥٠٠٠٠

(۲)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

امضاءات موظفي الشطب

المختتم ذو التاريخ

(۳) مسح


(٤) قيد في سجل

(5) أدرج في كشف

(۶) استقامت

٧٠. _____ في _____

شعبہ
[فنی صوفیہ]



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري و النقل البري
قطاع بحوث المشروعات والكباري

الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GARBI)



" مذكرة بخصوص فروق اسعار عملية "

ضمن مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - السفينة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم (مشروع خندق الكابلات الخاصة بشركات المنطقة الاقتصادية)

تنفيذ شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

بيان بأجمالي فروق اسعار (الحديد بجميع أنواعه - الاسمنت - السولار - البتومين) طبقاً للتعاقد وفقاً لقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ والقانون رقم (٥) لسنة ٢٠٠٥ والقانون رقم ١٩١ لسنة ٢٠٠٨ ولائحة التنفيذية والقانون رقم ١٨٢ لسنة

٢٠١٨

قيمة فروق الاسعار	التاريخ	المستخلص	ع
١٩,٤٠٠,٤٢	٢٠٢٣/٠٨/٢٠	ج١	١
١٩,٤٠٠,٤٢			الأجمالي

يُعتمد



مدير عام مشروعات

مدير المشروع

مهندس الهيئة

المهندسون الاستشاريون الدوليون

الشركة المنفذة

رئيس الإدارة المركزية مهندس/ احمد الطحان

م/ أحمد عراقي

م/ محمد سامي

م/ محمد سليمان

د/ حسين عقيل

م/ إدراكهم فتحي



م/ أحمد عراقي

م/ محمد سامي

م/ محمد سليمان

د/ حسين عقيل

م/ إدراكهم فتحي

International Consulting Engineers
المهندسون الاستشاريون الدوليون

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

ضمن مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم (مشروع خندق الكابلات الخاص بشركات المنطقة الاقتصادية)

تاريخ الفتح الفنى أو أمر الإستاذ المباشر						٢٠٢٣/٠٧/٠٦
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفنى	الأرقام القياسية عند تنفيذ الأعمال بولوبو ٢٠٢٣	الأرقام القياسية عند تنفيذ الأعمال أغسطس ٢٠٢٣	الأرقام القياسية عند تنفيذ الأعمال سبتمبر ٢٠٢٣	الأرقام القياسية عند تنفيذ الأعمال أكتوبر ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال نوفمبر ٢٠٢٣
البيوتومين	٦٢٢	٦٢٢,٠٠	٦٢٢,٠٠	٦٢٢,٠٠	٦٢٢,٠٠	٧٦٢,٠٠
الاسمنت	٢٧٣,٦	٢٧٣,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٧٨,٤٠	٣٠٣,٥٠	٣٣٦,١٠
السولار	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٤١٧,٠٠
حديد التسليح	٩١٣,٦	٩١٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٩٩٨,٥٠

ج١	رقم المستخلص
٢٠٢٣/٠٨/٢٠	تاريخ المستخلص

رقم البند بالمعاملات الواردة بالقائمة	بيان البند	الوحدة	السعر بعد المفاوضة	المستخلص			عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الفترة من ----- إلى		القيمة بالدينار	المعاملات	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفني	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات × نسب التغير	قيمة التعويض أو الخصم = قيمة الأعمال × إجمالي (المعاملات × نسب التغير)
				الكمية المنفذة	إجمالي الكمية	قيمة الأعمال									
	بالمتر المكعب حفر في جميع انواع التربة فيما عدا التربة الصخرية ان وجدت و تسوية قاع الحفر جيدا بعد الدمك بالمياه و نقل ناتج الحفر الزائد الى المقالب العمومية و طبقا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة مما جميعه بالمتر المكعب	م ^٣	٢٩٩١,٤٣	١٠٤٧٠	١٧٩٤٨٥,٧١	سولار	٢٠٢٣/٠٧/٢٤	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٨	٢٠٢٣/٠٧/٢٤	٠,٢٠	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢٠	٠	٠,٠٠
		م ^٣	٧٤٧٨,٥٧	١٠٤٧٠	٤٤٨٧١٤,٢٩	سولار	٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/٢٠	٢٠	٢٠٢٣/٠٨/٢٠	٠,٢٠	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢٠	٠	٠,٠٠
	بالمتر المكعب خرسانة عاديه للأساسات بسمك ١٠ سم الانتقالية طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ١٧٥ كجم /سم ^٢ و لا يقل محتوى الأسمنت ٢٢٥ كجم/م ^٣ والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٣	٢٧٥,٧١	٩٦٥	٥٠٠٤٢١,٤٣	سولار	٢٠٢٣/٠٧/٢٤	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٨	٢٠٢٣/٠٧/٢٤	٠,١٠	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢٠	٠	٠,٠٠
		م ^٣	٦٨٩,٢٩	٩٦٥	١٢٥١٠٥٣,٥٧	سولار	٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/٢٠	٢٠	٢٠٢٣/٠٨/٢٠	٠,١٠	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢٠	٠	٠,٠٠
		م ^٣	٢٧٥,٧١	٩٦٥	٥٠٠٤٢١,٤٣	اسمنت	٢٠٢٣/٠٧/٢٤	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٨	٢٠٢٣/٠٧/٢٤	٠,١٧٢٣	٢٧٣,٦	٢٧٣,٦٠	٠	٠,٠٠
		م ^٣	٦٨٩,٢٩	٩٦٥	١٢٥١٠٥٣,٥٧	اسمنت	٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/٢٠	٢٠	٢٠٢٣/٠٨/٢٠	٠,١٧٢٣	٢٧٣,٦	٢٧٩,٦٠	٠,٠٠٣٧٧٨٥٠٩	٤٧٢٧,١٢
	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الخندق والحدائيات على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي على الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ والا يقل محتوى الاسمنت عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ والفئة تشمل اعمال القرم الخشبية والفئة تشمل جميع الاجهزة والاعمال المساحية المطلوبة على ان يتم نقل الخرسانة الى موقع العمل مهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل مع استخدام مضخات خرسانة للصب في الأماكن التي يصعب الصب بها في الطرق التقليدية او اي وسيلة اخرى تناسب مع طبيعة الموقع ومعالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٣	٥٥٠,٠٠	١٩٢٥	١٥٩٥٠٠٠,٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٧/٢٤	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٨	٢٠٢٣/٠٧/٢٤	٠,١٠	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢٠	٠	٠,٠٠
		م ^٣	١٣٧٥,٠٠	١٩٢٥	٣٩٨٧٥٠٠,٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/٢٠	٢٠	٢٠٢٣/٠٨/٢٠	٠,١٠	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢٠	٠	٠,٠٠
		م ^٣	٥٥٠,٠٠	١٩٢٥	١٥٩٥٠٠٠,٠٠	اسمنت	٢٠٢٣/٠٧/٢٤	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٨	٢٠٢٣/٠٧/٢٤	٠,١٦٧٨	٢٧٣,٦	٢٧٣,٦٠	٠	٠,٠٠
		م ^٣	١٣٧٥,٠٠	١٩٢٥	٣٩٨٧٥٠٠,٠٠	اسمنت	٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/٢٠	٢٠	٢٠٢٣/٠٨/٢٠	٠,١٦٧٨	٢٧٣,٦	٢٧٩,٦٠	٠,٠٠٣٦٧٩٨٢٥	١٤٦٧٣,٣٠
	بالطن توريد وترتيب ورس حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ لزوم جميع العناصر الانشائية للخندق والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل ايضا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	طن	٣٤,٢٩	١٢٠	١٥٠٨٥٧١,٤٣	سولار	٢٠٢٣/٠٧/٢٤	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٨	٢٠٢٣/٠٧/٢٤	٠,٠٥	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢٠	٠	٠,٠٠
		طن	٨٥,٧١	١٢٠	٣٧٧١٤٢٨,٥٧	سولار	٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/٢٠	٢٠	٢٠٢٣/٠٨/٢٠	٠,٠٥	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢٠	٠	٠,٠٠
		طن	٣٤,٢٩	١٢٠	١٥٠٨٥٧١,٤٣	حديد	٢٠٢٣/٠٧/٢٤	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٨	٢٠٢٣/٠٧/٢٤	٠,٦٨١٨	٩١٣,٦	٩١٣,٦٠	٠	٠,٠٠
		طن	٨٥,٧١	١٢٠	٣٧٧١٤٢٨,٥٧	حديد	٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/٢٠	٢٠	٢٠٢٣/٠٨/٢٠	٠,٦٨١٨	٩١٣,٦	٩١٣,٦٠	٠	٠,٠٠
	الإجمالي		١٩,٤٠٠,٢٤٢												

بمقتضى
رئيس الإدارة المركزية
مهندس/ أحمد الطحان

مدير عام مشروعات

م/ أحمد عراقي

مدير المشروع

Colm. 12

مهندس الهينه

م/ محمد سليمان

الاستشاري
المهندسون الاستشاريون
الدوليون

د/حسین عقیل

 **International Consulting Engineers**
المهندسون الاستشاريون الدوليون

الشركة المنفذة

ابراہیم فتحی

