



عن عملية : إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطر الكهربائي السريع (جرجا / قوص)
لتنفيذ المسافة من الكم 412+414 الى الكم 500+515 بطول 1.088 كم

شاملة المدة من بداية العمل حتى 03 / 02 / 2024

تنفيذ شركة / ابو يحيى للمقاولات العمومية

العقد 514+412 الى 515+500

قطاع الشركة: 514+412 الى 515+500



بتاريخ : 17 / 01 / 2024 (2024/2023/1001)

ملاحظات	البيان بعد الاستقطاع	استقطاع او جواز	جدة قيمة الاصل التي تمت	جدة مقدار الاصل	مقدار العمل السابق	الوحدة	كمية البناء	القيمة طبقاً لتكديف	بيان الاصل
	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	جاري او نهائي	مقدار العمل السابق			قرش / جنيه	
مقالب جهاز الاشراف متواجده	36690.00	0.00	36690.00	نهائي	6115.00	0.00	2م	6115.00	ج أعمال تطوير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات والتي يستلزم لها استخدام تاطق ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتى 30 سم و التخلص منها بالمقالب بهذا لأعمال الرقع المساحي لكامل حدود المشروع طبقاً للشرط والمواصفات ومهندس المشرف وذلك لمسافة 500 متر - علاوة 0.3 جنيه لكل كم
تخطيط الإشعاع متواجده	100892.00	0.00	100892.00	نهائي	9172.00	0.00	2م	9172.00	ج أعمال تطوير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات والتي يستلزم لها التنفيذ في لرايل من 30 سم و التخلص منها بالمقالب العمومية وذلك لمسافة 500 متر - إلى الرقع المساحي لكامل حدود المشروع طبقاً للشرط والمواصفات وتعليمات مشرف.
الأجهزة الصناعية متواجده	483496.00	0.00	483496.00	جاري	18596.00	0.00	3م	63379.00	ب أعمال حفر واستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتساسة عدا التربة الصخرية البلدوزي وتسوية السطح بألات التسوية والرش بالمياه الأسيوية للوصول إلى نسبة نلوية والدمك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافه (95%) من الكثافة (بوي) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق - طبقاً للنسب التنصيصية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية ليند يجمع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى مهندس المشرف.
الضمانات متواجده	13017.20	0.00	13017.20	جاري	18596.00	0.00	3م	63379.00	نيه/ كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتنصيص 1.1 جنيه / كم ابتداء من 2023/5/4 - إلى 0.7 جنيه / كم لبقايات منفذ بعدد من 2023/5/4
المعمل ومهندسون المعمل متواجدهون	4116480.00	0.00	4116480.00	جاري	68608.00	0.00	3م	199870.00	يل وتوريد ونقل تربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا اسم حتى منسوب (2م) اسفل منسوب القرع و بسمك لا يزيد عن 25 سم اعلى من (متر) من منسوب القرع لاستكمال المنسوب التنصيصي لشكل الجسر والاكتاف ل كابلونيتا حتى (20%) وريتها بالمياه الأسيوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة يد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافه (95%) من الكثافة الجافة (البوي) ويتم أ للنسب التنصيصية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية ليند يجمع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى مهندس المشرف.
مسئول تامين سلامة المرور متواجده	130355.20	0.00	130355.20	جاري	68608.00	0.00	3م	199870.00	لب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% بحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة 1.5%.
المستلزمات والمعدات متواجده	4880930.40	0.00	4880930.40						قل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل كم بالزيادة او التقصان و تنصيص 1.5 م اعتباراً من 2023/5/4.
									يل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل موقع العمل حتى مسافة 2 كم. يشعل القيمة المحجورة.
									إلى 1.9 جنيه / كم ابتداء من 2023/5/4
									الإجمالي
									اجملى قيمة الاصل المنفذة حتى تاريخ المستخلص
									اجملى قيمة الاستقطاعات
									اجملى قيمة الاصل بعد الاستقطاعات
									ما سبق صرفه
									اجملى قيمة المستخلص رقم (1)



عن الهيئة العامة للطرق والكبارى :
مدير المشروع : مدير الاعمال : مدير المشروعات :
التوقيع : التوقيع : التوقيع :

عن استشاري سيمترا (SYSTRA) :

التوقيع :

عن استشاري دكتور خالد قنديل (KK) :

التوقيع :

عن استشاري السجعة (smart design) :

التوقيع :

عن استشاري :

التوقيع :

