

الهيئة العامة للطرق والكبارى
مركزية لمنطقة شرق الدلتا بالقزايق

مستخلص رقم { ٧ } جارى

عن عملية إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي فى المسافة من كوبرى أبو نبهان حتى بشلا بالأمر المباشر

العقد رقم ٦٦٠ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بتاريخ ١١ / ٦ / ٢٠٢٢ مع الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٣١ / ٧ / ٢٠٢٤

البند	الفئة		مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن		أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
	قرش	جنيه					ق	جنيه	ق	جنيه	قرش	جنيه	
١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد	-	١٢٩	٣م	١٢٨٣٨	١٢٨٣٨	جارى	-	١٦٥٦١٠٢	-	-	-	١٦٥٦١٠٢	-
٢- تطهير بالمعارف والجنايبات	-	١٢٠	٣م	٣٦٠٢٤	٣٦٠٢٤	جارى	-	٤٣٢٢٨٨٠	-	-	-	٤٣٢٢٨٨٠	-
٣- نقل المخلفات أو الأتربة الزائدة	٨٠	١٢٩	٣م	١٠٢٦	١٠٢٦	جارى	٨٠	١٣٣١٧٤	-	-	٨٠	١٣٣١٧٤	-
٤- أشجار لا تقل قطرها عن ٣٠ سم	-	٦٧	بالعدد	٥٠٠	٥٠٠	جارى	-	٣٣٥٠٠	-	-	-	٣٣٥٠٠	-
٥- نخل لا يقل عن ٤ متر	-	١٢٠	جارى	٢٠٠	٢٠٠	جارى	-	٢٤٠٠٠	-	-	-	٢٤٠٠٠	-
٦- يد وتشغيل أتربة	-	٢٣٠	٣م	٥٠١٥	٥٠١٥	جارى	-	١١٥٣٤٥٠	-	-	-	١١٥٣٤٥٠	-
٧- يد وتركيب مواسير قطر ١,٩٥ م	-	١٢٠٠٠	ط.م	٣٦١٨	٣٦١٨	جارى	-	٤٣٤١٦٠٠٠	-	-	-	٤٣٤١٦٠٠٠	-
٨- ل توريد وتركيب بوابخ قطر ١ متر	-	١٥٠٠	ط.م	٢١	٢١	جارى	-	٣١٥٠٠	-	-	-	٣١٥٠٠	-
٩- ل توريد وصب خرسانة عادية للبرايخ	-	١٤٥٠	٣م	٣٢٢٣	٣٢٢٣	جارى	-	٤٦٧٣٣٥٠	-	-	-	٤٦٧٣٣٥٠	-
١٠- زيادة محتوى الأسمنت إلى ٣٠٠ كجم/م³	-	٧٥	٣م	٣٢٢٣	٣٢٢٣	جارى	-	٢٤١٧٢٥	-	-	-	٢٤١٧٢٥	-
١١- يد وصب غرف تفتيش	-	٢٠٠٠	٣م	٢٩٠٥	٢٩٠٥	جارى	-	٦٤١٠٠٠٠	-	٢٥٠٠٠	-	٦٣٨٥٠٠٠	-
١٢- يد وفرش طبقة من الردم المخرى	-	٣٨٠	٣م	٣٥٤٢	٣٥٤٢	جارى	-	١٣٤٥٩٦٠	-	-	-	١٣٤٥٩٦٠	-
١٣- ل توريد وعمل طبقة أحلال	-	٣٠٠	٣م	٣٣٨٩	٣٣٨٩	جارى	-	١٠١٦٧٠٠	-	-	-	١٠١٦٧٠٠	-
١٤- يد وتركيب ورس حديد التسليح	-	٢٧٥٠٠	طن	١٩٥,١	٨,٠٣	جارى	-	٥٥٨٦٠٧٥	-	-	-	٥٣٦٥٢٥٠	-
١٥- بنات	-	-	-	-	-	الإجمالى	٨٠	٧٠٠٤٤٤١٦	-	٢٥٠٠٠	٨٠	٦٩٧٩٨٥٩١	-
١٦- يد تسليح	-	٢٧٥٠٠	طن	١٢٥	١٢٥	جارى	-	٣٤٣٧٥٠٠	-	٨٥٩٣٧٥	-	٢٥٧٨١٢٥	-
١٧- يد وتركيب مواسير قطر ١,٩٥ م	-	١٢٠٠٠	ط.م	٢٨٣٥	٣٠٠	جارى	-	٣٧٦٢٠٠٠٠	-	٩٤٠٥٠٠٠	-	٢٨٢١٥٠٠٠	-
١٨- إجمالى التشوينات	-	-	-	-	-	إجمالى التشوينات	-	٤١٠٥٧٥٠٠	-	١٠٢٦٤٣٧٥	-	٣٠٧٩٣١٢٥	-
١٩- إجمالى	-	-	-	-	-	إجمالى	٨٠	١١١١٠١٩١٦	-	١٠٢٨٩٣٧٥	٨٠	١٠٠٨١٢٥٤٣	-

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ١٧٣١٦٧١٦,٨٠ جنيه كسوقها للمقاول
تحريراً فى سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٣٤٩٥٨٢٥,٠٠ جنيه على الحساب

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بمك الشروط أعتمدت من

مهندس الإشراف الأسم
أ. م. ك. ك. ك.

مدير الأعمال الأسم
أ. م. ك. ك. ك.

أستشارى المشروع الأسم
أ. م. ك. ك. ك.

مهندس الشركة الأسم
أ. م. ك. ك. ك.

مهندس الشركة الأسم
أ. م. ك. ك. ك.

رئيس الإدارة المركزية

مهندس :

سلوى سامى صالح



٣٠٨٥

مکاتیب : المکتوبات ، المکتوبات المحترمة ، المکتوبات المحترمة .

رقم المستند
الميزانية

التصديق
من انبيائه

[illegible]