

أعمال تنفيذ عدد (٥) كبارى ضمن أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى فى المسافة من المربوطية الى المنصورة (اتجاه المنصورة) تنفيذ شركة : كونكريت للهندسة والمقاولات

أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائرى (المرحلة الثانية) القطاع التاسع بطول (1.50 كم) (إشراف مكتب الرائد للاستشارات الهندسية)

العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٨٧٣) من بدء العمل حتى تاريخ (٢٠٢٤/٧/١٥)

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة : الرابعة عشر - الدائرى ومحاوره

مستخلص جارى رقم (٤)

نوع العمل	كمية البند بالمقاييس	الفتحة بعد التفاوض (جنبه)	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراه للقطاع	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه العدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	إجمالى قيمة الأعمال التى تمت الى الآن جنبه	إستقطاع أو حجز جنبه	الباقى بعد الإستقطاع جنبه	ملاحظات
إجمالى ماسبق											
بالمتر الطولى أعمال الرقع المساحى للمرافق والمعتبرات	١٨٠٠	١٢	م.ط	.	١٥٠٠	١٥٠٠	جاري	٥٥,٠٠٢,٠٦٠	.	٥٥,٠٠٢,٠٦٠	بناء الى موافقة السيد اللواء رئيس مجلس الإدارة على المذكرة المعروضة باضافة كميات مشروع أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائرى (المرحلة الثانية) القطاع التاسع بطول (1.50 كم) تنفيذ شركة كونكريت للهندسة والمقاولات وتحت إشراف مكتب الرائد للاستشارات الهندسية الى مشروع تنفيذ أعمال ه كبرى توسعة الدائرى (المربوطية / المنصورة) العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٨٧٣)
بالمتر الطولى أعمال الجسات فى التربة العادية والمتماسكة اجهاد اقل من ٢٥٠ كجم/سم ^٢	١٧٦٠	٤٥٠	م.ط	.	١١١٠	١١١٠	جاري	٤٩٩,٥٠٠	.	٤٩٩,٥٠٠	
بالعدد نقل خارجى لماكينه الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة إلى الموقع	٣	١٦٠٠٠	عدد	.	١	١	جاري	١٦٠,٠٠٠	.	١٦٠,٠٠٠	
بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بر قطر ١٠٠ سم طبقا للرسومات والمواصفات	٤٠٤	٤٠٥٠	م.ط	.	١٢٤	١٢٤	جاري	٥٠٢,٢٠٠	.	٥٠٢,٢٠٠	
١. علاوة لفرق الجهد إلى ٤٥٠ كجم / سم ^٢ والمحتوى الأسمنتي إلى ٥٠٠ كجم/م ^٣ والإضافات اللازمة .	٤٠٤	١٢٠	م.ط	.	١٢٤	١٢٤	جاري	١٤,٨٨٠	.	١٤,٨٨٠	
بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بر قطر ١٢٠ سم طبقا للرسومات والمواصفات	٨٣٠	٥٣٣٠	م.ط	.	١٨٠	١٨٠	جاري	٩٥٩,٤٠٠	.	٩٥٩,٤٠٠	
١. علاوة لفرق الجهد إلى ٤٥٠ كجم / سم ^٢ والمحتوى الأسمنتي إلى ٥٠٠ كجم/م ^٣ والإضافات اللازمة .	٨٣٠	١٢٠	م.ط	.	١٨٠	١٨٠	جاري	٢١,٦٠٠	.	٢١,٦٠٠	
بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بر قطر ١٥٠ سم طبقا للرسومات والمواصفات	٢٠٩٠	٧٦٤٠	م.ط	.	٩٠	٩٠	جاري	٦٨٧,٦٠٠	.	٦٨٧,٦٠٠	
١. علاوة لفرق الجهد إلى ٤٥٠ كجم / سم ^٢ والمحتوى الأسمنتي إلى ٥٠٠ كجم/م ^٣ والإضافات اللازمة .	٢٠٩٠	١٢٠	م.ط	.	٩٠	٩٠	جاري	١٠,٨٠٠	.	١٠,٨٠٠	
بالمتر المكعب حفر إستكشافى بمعاملة يدوية فى أرض الموقع العام	٤٨٠	١٢٠	م.ط	.	١٨٠	١٨٠	جاري	٢١,٦٠٠	.	٢١,٦٠٠	
بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص أسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠) بطول حتى ١٢ م	١٢٨٥	٥٣٠٠٠	طن	.	٥٩,٤٦	٥٩,٤٦	جاري	٣,١٥١,٣٨٠	.	٣,١٥١,٣٨٠	
الاجمالى											
اجمالى قيمة الاعمال									٦١,٠٤٩,٠٢٠		

البند	(القطاع التاسع) المرحلة الثانية مكتب الرائد للاستشارات الهندسية	ه كبرى (المربوطية/المنصورة) مكتب محرم باخوم	الاجمالى
اجمالى قيمة الاعمال	٦,٠٤٦,٩٦٠	٥٥,٠٠٢,٠٦٠	٦١,٠٤٩,٠٢٠
اجمالى قيمة الاعمال السابقة	.	٥٥,٠٠٢,٠٦٠	٥٥,٠٠٢,٠٦٠
اجمالى قيمة الاعمال الحالية	٦,٠٤٦,٩٦٠	.	٦,٠٤٦,٩٦٠

المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

رئيس الإدارة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
التوقيع / م / محمود الشيخ

مدير إدارة المشروعات
التوقيع / م / محمود الشيخ

مدير عام الشئون المالية والإدارية
التوقيع / م / أحمد عبد الجواد

مهندس المشروع
التوقيع / م / محمد جابر

إشراف المهندس
للإستشارات الهندسية
El-Raeid for Consulting Engineering
توسعة الدائرى (٧) إشراف مهندس: ربة المنصورة

الشركة المنقطة
مهندس المشروع
لبن / م / محمد جابر
م / م / محمد جابر
م / م / محمد جابر

