

مستخلص رقم { ۲ } جاری

عن عملية أستكمال أعمال الجسر الترابي لعدة قطاعات من مشروع إنشاء وصلة سكة حديد { الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبس } وصلة الميناء الجاف المسافة من الكم ٧٠٠، إلى الكم ٧٠٠، يقول الكم أجاتا الروبيكي

بتاریخ ۱۳ / ۹ / ۲۰۲۳

العقد رقم ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٣٩٠

مع شركة الأمال للمقاولات " أحمد سالم فهمي السيد حسانيين "

شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٠٢٤ / ١ / ٨

البند	الفئة		المرادف	مقدار العمل السابق إجرأه	مقدار الأعمال التي تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع	
	ق	جنيه						ق	جنيه	ق	جنيه	ق	جنيه
خيار P.L.T	—	٢٧٥٠	عدد	—	٢٠	٢٠	جارى	—	٥٥٠٠٠	—	—	—	٥٥٠٠٠
معدن أنواع التربة عدا الصخرية عمق ٥ م	٦٠	٢٣	٣م	٤٥٠٠	—	٤٥٠٠	جارى	—	١٠٦٢٠٠	—	—	—	١٠٦٢٠٠
تربة المتداسكة عدا الصخرية عمق ٥ متر	٧٠	٢٦	—	٧٠٠٠٠	—	٧٠٠٠٠	جارى	—	١٨٦٩٠٠٠	—	—	—	١٨٦٩٠٠٠
عمق ١٠ متر	٧٠	٢٨	٣م	٥٥٠٠٠	—	٥٥٠٠٠	جارى	—	١٥٧٨٥٠٠	—	—	—	١٥٧٨٥٠٠
عمق ١٥ متر	٧٠	٣٠	—	١٣٠٠٠	—	١٣٠٠٠	جارى	—	٣٩٩١٠٠	—	—	—	٣٩٩١٠٠
سافة النقل { ١٥,٩٠٠ كم × ١,٠٥ }	٦٩٥	١٦	كم	٣٠٦٨٣	—	٣٠٦٨٣	جارى	٩٦	٥١٢٢٥٢	—	—	٩٦	٥١٢٢٥٢
سافة النقل { ١٠,٥٠٠ كم × ١,٠٥ }	٠٢٥	١١	كم	١١١٨١٧	—	١١١٨١٧	جارى	٤٣	١٢٣٢٧٨٢	—	—	٤٣	١٢٣٢٧٨٢
يد ونقل أتربة CBR ٢٥ %	٦٠	٤٤	—	٨٥٨	٣٦٤٢	٤٥٠٠	جارى	—	٢٠٠٧٠٠	—	—	—	٢٠٠٧٠٠
يد ونقل أتربة CBR ٢٠ %	٤٠	٤١	٣م	٥٤٢٣	١٠٥٧٧	١٦٠٠٠	جارى	—	٦٦٢٤٠٠	—	—	—	٦٦٢٤٠٠
يد ونقل أتربة CBR ١٠ %	—	٣٥	—	٨٠٩٤	٣٤٠٦	١١٥٠٠	جارى	—	٤٠٢٥٠٠	—	—	—	٤٠٢٥٠٠
{ مسافة النقل ٧,٥ كم × ١,٤٥ اجنيه }	٨٧٥	١٠	كم	٦٧٧٥	—	٦٧٧٥	جارى	١٣	٧٣٦٧٨	—	—	١٣	٧٣٦٧٨
{ مسافة النقل ٢٤ كم × ١,٤٥ اجنيه }	٨٠	٣٤	كم	٢٦٠٠	—	٢٦٠٠	جارى	—	٩٠٤٨٠	—	—	—	٩٠٤٨٠
{ مسافة النقل ٢٧,٥ كم × ١,٤٥ اجنيه }	٨٧٥	٣٩	كم	—	١٧٦٢٥	١٧٦٢٥	جارى	٨٨	٧٠٢٧٩٦	—	—	٨٨	٧٠٢٧٩٦
خدام بلدوزر فى التجهيز	—	٥	٣م	٥٠٠٠	—	٥٠٠٠	جارى	—	٢٥٠٠٠	—	—	—	٢٥٠٠٠
دافوش وتشغيل طبقة اساس سكة	—	٢٨٠	٣م	٩٠٠	٨٠٠	١٧٠٠	جارى	—	٤٧٦٠٠٠	—	—	—	٤٧٦٠٠٠
{ مسافة النقل ٨٠ كم × ١,٢٥ }	—	١٠٠	كم	٩٠٠	٨٠٠	١٧٠٠	جارى	—	١٧٠٠٠٠	—	—	—	١٧٠٠٠٠
{ مسافة النقل ٣٥ كم × ١,٠٥ }	٧٥	٣٦	كم	٩٠٠	٨٠٠	١٧٠٠	جارى	—	٦٢٤٧٥	—	—	—	٦٢٤٧٥
الإجمالي		٤٠				٨٦١٨٨٦٥	الإجمالي	٤٠	٨٦١٨٨٦٥	—	—	٤٠	٨٦١٨٨٦٥

الاسم

التوقيع

مهندس العملية

تم إرسال البرنامج الزمنى لأعمال

مهندس الإشراف الأسم التوقيع

محمد رضا علی محمد رضا علی

مدير الأعمال الأهم

9-14.7

مستشاري المشروع الاسم التوقيع

مهندس الشركة الأم التوقيع

فصل اول در بیان احوال و حال



أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدره : ٦٨٠٨١٣٧,٢٤ جنيه سبق صرفها للمقاول

تحريراً في سنة المحاسب هـ

الاستاذ العام

يدفع إلى الما قول مبلغ : ١٦, ١٨١٠٧٢٨ جنيهه على الحساب

11

ملحوظة: غيب الدار بعدك الشا وطأعتت من شاري الضام



رئيس الإدارة المركزية

مفتی محمد رفیع

ملوی سامی صالح



رقم المستند (عدد الملحقات) رقم التصديق : القيمة
نوع الميزانية فرع بند حذف
.....
.....
.....

19680-3