

٥٠

دفعه ٣ م
٢٠٢٤/١١/٠٩

بنة العامة للطرق والكباري
ارة المركزية (المنطقة الثامنة بقنا)

الهيئة العامة
للطرق والكباري




عن عملية : مشروع اعمال الجسر الترابي لمسار القطار الكهربائي السريع للخط الثاني (الفيوم - بنى سويف - ابوسمبل) القطاع الرابع
(جرجا / قوص) مرحلة الجسور والتاسيس والاساس لتنفيذ المسافة من الكم ٦٠٧,١٤٠ الى الكم ٦٠٩,٠٢٠ بطول ١,٨٨ كم .

قطاع الشركة من 607+140 الى 609+020 المقعد من 607+140 الى 609+020
تنفيذ شركة / الشركة المساهمة المصرية للمقاولات " العبد " شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢٠٢٤ / ٠٢ / ٢٩

قد رقم : (٢٠٢٣ / ١١٩٩ / ٢٠٢٤) بتاريخ ٢٠٢٤ / ٠٢ / ١٩

م البنء	بيان الاعمال	كمية البنء بالمقايسة	الوحدة	مقدار العمل السابق لاجراءه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال	جاري ام نهائى	جملة قيمة الاعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه						قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
١-١	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات والتي يستلزم لها استخدام التنايل ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتى ٣٠ سم والتخلص منها بالمقابل العمومية تمهيدا لأعمال الرقع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل حتى ٥٠٠ متر ويتم احتساب علاوة ٠,٣ جنيه لكل ١ كم زائد.	٧٩٦٨٨,٧٠	م٢	٠,٠٠	٧٤٨٣,٠٠	٧٤٨٣,٠٠	جاري	٤٤٨٩٨,٠٠	٠,٠٠	٤٤٨٩٨,٠٠	العلامات الإرشادية متواجده مكتب جهز الاشراف والاستشاري متواجده مسئول تأمين سلامة المرور متواجد
٢-١	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بألات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (٩٥%) من الكتلة الجافة للتصوي ومحمل على البنء تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبنء يجمع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٢٥٠٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	١٤٠٢,٠٠	١٤٠٢,٠٠	جاري	٣٦٤٥٢,٠٠	٠,٠٠	٣٦٤٥٢,٠٠	الاجهزة المساحية متواجده .
١-٢	علاوة زيادة سرازير ٠,٧ جنيه / م٢ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ م	٢٥٠٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	١٤٠٢,٠٠	١٤٠٢,٠٠	جاري	٩٨١٤,٠٠	٠,٠٠	٩٨١٤,٠٠	المعدات متواجده.
٣-١	بالمتر المكعب اسفل حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة التماسك (تربة متحجرة او) عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بألات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (٩٥%) من الكتلة الجافة للتصوي ومحمل على البنء تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبنء يجمع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٥٠٠٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	١٥٥٠,٠٠	١٥٥٠,٠٠	جاري	٤٨٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨٠٥٠,٠٠	المعمل ومهندسون المعمل متواجدون البرنامج الزمني متواجد
١-٣	علاوة زيادة سرازير ٠,٨ جنيه/م٢ ناتج الحفر وتصحيح ١,١ جنيه /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ م	٥٠٠٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	١٥٥٠,٠٠	١٥٥٠,٠٠	جاري	١٢٤٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٤٠,٠٠	انفذت المشروع متواجده
١-٢	اعمال تحميل وتوريد ونقل التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى مسوب (2 متر) اسفل مسوب القرمه و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلى من مسوب (2 متر) من مسوب القرمه لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكثان (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (٩٥%) من الكتلة الجافة للتصوي) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبنء يجمع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	١٥٠٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٨٤١٠,٠٠	٨٤١٠,٠٠	جاري	٥٠٤٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٤٦٠٠٠,٠٠	التقارير (المبدئي - الاسوعي - الشهري) متواجده . براى تطبيق نصوص التعاقد
١-١	علاوة زيادة سرازير ١,٩ جنيه / م٢ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ م	١٥٠٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٨٤١٠,٠٠	٨٤١٠,٠٠	جاري	١٥٩٧٩,٠٠	٠,٠٠	١٥٩٧٩,٠٠	المستلزمات والمهمات متواجده
الإجمالي											
اجملى قيمة الاعمال المتلقة حتى تاريخ المستخلص											٦٠٧٨٣٩٤,٠٠
اجملى قيمة الاستقطاعات											
اجملى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات											
ما سبق صرفه											
اجملى قيمة المستخلص											



يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثامنة بقنا
مهندس / عماد حسين

التوقيع

مدير عام المشروعات

مدير عام المشروع

مدير المشروع

مهندس

