

عن عملية : إنسان أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (جرجا / فوس) قطاع غرب النيل
نطاق الشركة من المحطة الكم 594+960 إلى المحطة الكم 595+500 بطول 1.5 كم
لتنفيذ المسافة من الكم 594+960 إلى الكم 595+960 بطول 1.0 كم اتجاه قنا
تنفيذ شركة / المتعدد العربية للمقاولات العامة شاملة المدة من بداية العمل حتى 2024 / 05 / 27

التاريخ : 2024 / 05 / 16
رقم : (2024 / 2023 / 1573)

الهيئة العامة
للطرق والكباري



رقم بند	بيان الأعمال	كمية البند والمقاييس	الوحدة	مقدار العمل السابق إجمالي	مقدار العمل الذي تمت إجمالي المدة	كمية مقدار الأعمال جاري أو نهائي	كمية قيمة الأعمال التي تمت فرش / جانيه	استقطاع أو حجز فرش / جانيه	الباقي بعد الاستقطاع فرش / جانيه	ملاحظات
2-2	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصلابة (إستخدام البلدوز) وتسوية السطح بالآلات التوسية والورش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%) من كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع جميع مشتتات طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. علاوة 1 جنيه / كم لمسافة نقل تاج الحفر وتصحيح 1.1 جنيه / كم ابتداء من 2023/5/4 .	17001.65	م3	0.00	12467.00	12467.00	380243.50	0.00	380243.50	
3-2	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة التماسك (تربة متحجرة و....) عدا التربة الصخرية (إستخدام البلدوز) وتسوية السطح بالآلات التوسية والورش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع جميع مشتتات طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. يتم تعدين نوع التربة طبقاً لمعدلات التنفيذ باستخدام البلدوز والتي تحدد بمعرفة المنطقة المشرفة والاستشاري. علاوة 1 جنيه / كم لمسافة نقل تاج الحفر وتصحيح 1.1 جنيه / كم ابتداء من 2023/5/4 .	115150.00	م3	0.00	70647.00	70647.00	2451450.90	0.00	2451450.90	العلامات الإرشادية متواجده مكتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجد مسئول تأمين سلامة المرور متواجد الاجهزة المعاحية متواجده المعدات متواجده المعمل ومهندسون المعمل متواجدون لافتات المشروع متواجده البرنامج الزمني والتقارير (المبني - الشهري - النصف شهري) متواجده المستلزمات والمهمات يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة التقييم متواجده جارية حتى تاريخ 2024/05/19
3-1	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (2- متر) أسفل منسوب القرمه و بسمك لا يزيد عن 25 سم اعلي من منسوب (2- متر) من منسوب القرمه لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكتاف (عالي الا نقل نسبة تحمل كاليقورنيا لانتقل عن 20% والارض الطبيعية متغيرة ورشها بالمياه الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع جميع مشتتات طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والقائمة شاملة بالمتر المكعب . - مضافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان وتصحيح 1.5 جنيه لكل كم اعتباراً من 2023/5/4 . - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم . - البند لا يشمل القيمة المعجرجة.	101200.00	م3	0.00	82799.00	82799.00	5564092.80	0.00	5564092.80	
الإجمالي										
اجمالي قيمة الاتصال المتلفة حتى تاريخ المستخلص										
اجمالي قيمة الاستقطاعات										
اجمالي قيمة الاتصال بعد الاستقطاعات										
ما سبق صرفه										
اجمالي قيمة المستخلص رقم (1)										



أقر بأن هذا الحساب صحيح ومشروط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدره
المقاول تحريراً في / سنة 2024

على الحساب
نهائياً

غير الواردة بهك الشروط اعتمدت من

تحريراً في / سنة 2024

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع

مدير المشروعات

عن الاستشاري (مستشار)

التوقيع

تم استلام المستخلص لإتمام
من المدة مع اعطاء حساب
الكميات بالاجمالي

عن استشاري (KRY)

مدير المشروع

عن استشاري (Smart design)

التوقيع

تاريخ 1 سنة 2024

مهندس شركة المقاولات

مهندس / صليحة حسن

مهندس / صليحة حسن

مهندس / صليحة حسن

..... اسم العميل
..... اسم المقاول
..... رقم ومقدار التصديق
..... بند الميزانية

[illegible]

العقد رقم : () () بتاريخ : 1 / 1	مع شركة		شاملة المدة من بداية العمل حتى
	قرش	جنية	
٢٠	٨٢٩٥٧٨٧	بيان الاعمال التي تمت الان	
		محجوز	
		مصرح بصرفه	
		سابق صرفه	
٢٠	٨٢٩٥٧٨٧	مستحق صرفه	
٢٠	٨٢٩٥٧٨٧	قرش	الاستقطاعات جنية
٢٠	٨٢٩٧٨٩	٢٠	رسم دفعة اصلي
١٠٠٠٠٠٠	٢٠١٨٩٨	٩٠	رسم دفعة اضافي
٧٣١٨٨٩			امانات
			ايرادات
٢٠	٢٩٦٨٨		جملة الاستقطاعات
٩٠	٧٨٧٤٩٨		صافي المبلغ المستحق

تحريراً في سنة 20 رئيس المصلحة علامة

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....

..... أقرار بان البند المختص يسمح بالصرف امضاء

اجمالی قیمتہ المستخلص رقم (1)

تنفيذ في سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب الموقوف

تحريراً في سنة 20 الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط

شريك

يعتمد سحب اذن صرف

بمبلغ رئيس الحسابات

تحريراً في سنة 20

(1) شطب	الكاتب الموقوف
---------	----------------

(2) صاحب (شيك - اذن صرف) رقم

(3) تفيد في سجل (شك - اذن صرف) تحت رقم

(4) وادرج في كشف الحوالات رقم

رقم القيد وعلامة كتاب الشد

.....

تُسَلِّمُ التَّحِيَّاتُ، أَوْ قَدْ أَقْبَرْنَا، أَوْ أَفْ، عَلَ، هَذَا الْحِصَابِ الْمُنْقَدِّ بِبَنَاتِهِ (*) وَإِنْ، تَسَلَّمَ الْمُسْتَحَقُّ، لَمْ

وليس له طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ سنة 20 المقاول

التاريخ..... سنة 20