

المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بخصوص عملية: تنفيذ بعض الأعمال الصناعية (كوبري + ٣ نفق) ضمن مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم (لتنفيذ كوبري ميناء الأديبة (اتجاه السخنة)).

- نتشرف بأن نرسل لسيادتكم طيه مستخلص جاري رقم (٥) للعملية بعاليه.

- تنفيذ: شركة النيل العامة للطرق والكباري.

- العقد رقم: (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٦٣٥).

- بقيمة: ١٩,١٩٤,٦٥٠,٠٠٠ جنيهاً (فقط تسعة عشر مليوناً ومائة وأربعة وتسعون ألفاً وستمائة وخمسون جنيهاً لا غير).

- بإجمالي: ١٨٩,٩٥٧,٩٥٩,٢٣٠ جنيهاً (فقط مائة وتسعة وثمانون مليوناً وتسعمائة وسبعة وخمسون ألفاً وتسعمائة وتسعة

وخمسون جنيهاً وثلاثة وعشرون قرشاً لا غير) وذلك حتى تاريخ ٢٠٢٤/٠١/٣١.

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في: ٢٠٢٤/٠٢/١١

عدد المرفقات: ()

مستخلص أصل + ٣ صورة

استمارة ٥٠ ح.ع

بيان أعمال

حصر أعمال

التجارب المعملية

رئيس الإدارة المركزية



مهندس /

أحمد الطهسان

الاعتماد على التمتع بالخدمات المصرفية


(1)

Handwritten signature/initials in blue ink.

مصلحة : الهيئة العامة للخدمات المالية
 قسم : المنطقة العامة - عشرة جنوبه - شارع
 المبلغ المستحق إلى : شركة النيل العامة للتأمين والتأمين
 المطلوب عليه ، أو تطلبها رقم (5) جارٍ عنه عملية تطهير
دافع كفاية طريه السوس السخنة والطريه
الدائر حول مدينة السوس بطول ٢٠ كم
كوري شارع الاديه - اتجا السخنة
 صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة
 إذن صرف على :
 شيك على البنك المركزي في :
 شيك على الخارج } صاحب الحق أو :
 يسحب باسم } شركة النيل العامة للخدمات المالية
 ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		١٩٦٤٥٠١	
الجملة			

رقم :
 الختم ذو التاريخ



تقيد في السجل برقم

(أ) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم		بيانات		نوع الخصم	
	بند	نصل	قسم	جنيه	قرش	رقم
				١٩٦٤٥٠١		
	إجمالي الأصل					
	بيانات الاستقطاعات					
	عادي	إضافي	دمغة توقيع			
	قرش	قرش	قرش			
	رسم الدمغة					
	صافي القيمة المطلوب صرفها					

تطلبها رقم (5) جارٍ عنه عملية تطهير
دافع كفاية طريه السوس السخنة والطريه
الدائر حول مدينة السوس بطول ٢٠ كم
كوري شارع الاديه اتجا السخنة



رؤس

رئيس المصلحة


علامة

في سنة ٢٠١

- (١) إقرار كاتب سجل المحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء
- (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء
- (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ جارٍ _____ بتاريخ _____ الإمضاء

الختم ذو التاريخ (أ) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل

رجوع في سنة ٢٠ _____ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)
 يعتمد سحب _____ شيك
 إذن صرف



مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠١ بمبلغ _____

الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ١٦٠٩٢٠١٢ - ٥٠٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في دفتر رقم ٢٢٤ « ع ح ») _____ إمضاء الكاتب المنوط

(٥)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة _____ إمضاءات موظفي الشطب

(٣) سحب _____ رقم _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____ الختم ذو التاريخ

(٤) قيد في سجل _____ تحت رقم _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أدرج في كشف _____ رقم _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٦) استلمت _____ إمضاء طالب أو كاتب التصدير _____ في سنة ٢٠ _____



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

بخصوص عملية أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / السخنه والطريق الدائرى حول

مدينة السويس بطول ٦٠ كم (لتنفيذ كوبرى ميناء الادبية – اتجاه العين السخنه)

تنفيذ : شركة النيل العامة للطرق والكبارى

عقد رقم : (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٦٣٥)

بخصوص المحملات الخاصة بالعقد بعالية نتشرف بالاحاطة بالاتى :-

- السيارات طبقاً لافادة ادارة المركبات وقاعدة البيانات الخاصة بالسيارات المحملة
- لا يوجد عمال طبقاً للتعاقد
- تجهيزات الموقع متواجده بموقع العمل حتى تاريخه

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه بالأزم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً فى : / ٢ / ٢٠٢٤

مرفقات : عدد: ()

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد الطمسان



بيان بقيمة التجارب المعملية لمعمل المنطقة


تنفيذ بعض الأعمال الصناعية (كوبرى + ٣ نفق) ضمن مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم (لتنفيذ كوبرى ميناء الأدبية (إتجاه السخنة)) بالأمر المباشر

تنفيذ / شركة النيل العامة للطرق والكبارى

مستخلص رقم (٥) بتاريخ ٢٠٢٤/٢١

رقم التقرير	تاريخ الدخول	القيمة الفعلية للتجارب المعملية	١٥% مصاريف ادارية	١٤% ضريبة مبيعات	قيمة التجارب شاملة
٧٧	٢٠٢٣/١٢/٣١	٦٢٥		٨٧,٥	٧١٢,٥
ملحق ٧٧	٢٠٢٣/١٢/٣١	٦٢٥		٨٧,٥	٧١٢,٥
الإجمالي		١٢٥٠		١٧٥	١٤٢٥,٠٠

رئيس معمل المنطقة


م/ محمد النجار

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /


أحمد الطحان



رقم بند	نوع العمل	الكمية بالمقاييس (١)	كمية العمل السابق	كمية الأصل التي تمت في خلال هذه المدة	جدة مقدار الأصل التي تمت في الآن	قيمة الأصل التي تمت في الآن	استقطاع أو حجز	البقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
أولاً : أعمال الكباري									
١-١	الأعمال بالبر								بالمتر الطولي اصال تنفيذ الجسات والبند يشمل نقل مكنينة الجسات وجمع مستلزماتها منها كانت الظروف المحيطة بالموقع وضع جميع الكارترات اللازمة من مكان نقلها الى الموقع ثم نقلها خارج الموقع بعد الانتهاء من كافة الاعمال واستخراج التقارير واعتمادها من جهة الاشراف (استشرى الهيئة) طبقاً لتقرير التربة وكل ما يلزم لتلوي العمل طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .
٣		٣م	٤٣٧٨,٥٥	٤٣٧٨,٥٥	٤٣٧٨,٥٥	٤٣٧٨,٥٥	٠,٠٠	٣٨٠٩٣٣,٨٥	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة لاساسات القواعد المسلحة والحوائط الخرسانية في جميع الواع التربة في اي مكان منها كانت الظروف المحيطة بالموقع وبالمقاس المطلوب لزوم الاساسات طبقاً للمناسب للصالح للتأسيس وحسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والفة تشمل جميع المعدات اللازمة للحفر والنقل وجميع الاجهزة والاصال المساحية ونقل المخلفات الى المكاتب العمومية ووضع جميع الكارترات اللازمة ويتم اخذ الاحتياطات اللازمة اثناء الحفر للتلوي اي ضرر لجميع انواع المرافق الموجودة بالاسفل ان وجدت وكل ما يلزم لتلوي العمل كمالاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .
٤		٣م	٣١٥,٠٠	٣١٥,٠٠	٣١٥,٠٠	٣١٥,٠٠	٠,٠٠	٢٧٤٥,٥٠	بالمتر المكعب حفر استثنائي بصلابة يودية في ارض الموقع العام (رملية او طينية او تربة شديدة التماسك) بالمقاس المطلوب طبقاً للرسومات التنفيذية وطبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
٥		٣م	١٤٤٥,٥٧	١٤٤٥,٥٧	١٤٤٥,٥٧	١٤٤٥,٥٧	٠,٠٠	١٧٤٩١٣,٤٩	بالمتر المكعب توريد ورده رمال نظيفة او تربة زلطفية مودرة من خارج الموقع حول الاساسات وحول جسم الكوبري وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الرمد على طبقات لا يزيد سمكها عن ٢٥ سم مع الرية بالماء والدمك جيداً باستخدام الات الدمك الميكانيكي للوصول الى القس كفاءة جافة مع صل الاختبارات اللازمة طبقاً لتعليمات المهندس المشرف ونهوض السطح الطوي للردم طبقاً للرسومات التنفيذية وكل ما يلزم لتلوي العمل كمالاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .
٦		عدد	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	٢٤٤٨٠,٠٠	بالعدد نقل خارجي وتركيب وفك مكنينة الخوازيق الى الموقع (وجه بحري) ثم فكها ونقلها (خارج الموقع) بعد الانتهاء من كافة الاعمال والسعر يشمل المعدات والاولئ اللازمة لذلك والترتيب بالموقع وتنكفة النقل وكراتات الطريق والبند شامل ما مجموعه طبقاً لاصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .
٨		٣م	١٥٩١,١٠	١٥٩١,١٠	١٥٩١,١٠	١٥٩١,١٠	٠,٠٠	٦٦٨٢٢٠,٠٠	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بمواقعها بالبر (Bored Piles) قطر ١٢٠ سم بحمل مطابق للتصميم والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي / مقادير للتبريتات طبقاً لتقرير الجسات بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ على ان يتم ازالة رووس الخوازيق الطيا ونقل مخلفات الحفر والتكشير الى المكاتب العمومية والسعر يشمل الاعمال المساحية (والسعر لا يشمل حديد التسليح) ونهوض العمل كمالاً والبند شامل ما مجموعه طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف شاملاً اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخوازيق على الاقل اطوال اشير طبقاً للرسومات التنفيذية و٦٠ مرة قطر السويج داخل المكعب .
٨-١		٣م	٨١٤,٠٠	٨١٤,٠٠	٨١٤,٠٠	٨١٤,٠٠	٠,٠٠	١١٧٢١٦,٠٠	علاوة حفر في تربة صخرية ذات اجهاد من (١٢٦ - ٤٠٠) كجم /م ^٢
١٠		عدد	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	٢٣٦٠٠,٠٠	بالعدد تنفيذ اختبارات تحميل على خازوق غير عامل وتشمل توريد الاحمال التي تجعل الخازوق تحت حمل يساوي ٢٠٠% من حمل التشغيل والابعاد المعنوية والمؤكته واجهزة القياس والسعر لا يشمل خازوق التجريبه قطر ١٢٠ سم بحمل التشغيل طبقاً للرسومات ونهوض العمل كمالاً والبند شامل ما مجموعه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (غير شامل حديد التسليح)
١١		٣م	١٤٠,١٣	١٤٠,١٣	١٤٠,١٣	١٤٠,١٣	٠,٠٠	٢٢٠٧٠,٤٧٥	بالمتر المكعب خرسة عادية لاساسات والبلاطات الانتقالية طبقاً لنسب الخلطة التصميمية المعددة من المهندس المشرف على الاقل اجهاد الخرسة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم/م ^٣ ولا يقل محتوى الاسمنت عن ٣٠٠ كجم/م ^٣ والفة تشمل كل ما يلزم لتلوي العمل كمالاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .
١٢		٣م	٣٢٨٨,٤٥	٣٢٨٨,٤٥	٣٢٨٨,٤٥	٣٢٨٨,٤٥	٠,٠٠	٧٢٤٥٩٠,٠٠	بالمتر المكعب توريد وصب خرسة مسلحة للمخدات والاساسات والبلاطات الانتقالية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي على الاقل المقاومة المموزة للمكعب القياسي للخرسة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٣٠٠ كجم /م ^٣ ولا يقل محتوى الاسمنت عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ والفة تشمل اصال القرم الخشبية وجميع الاجهزة والاصال المساحية المطلوبة على ان يتم نقل الخرسة الى موقع العمل منها كانت الظروف المحيطة بموقع العمل مع استخدام مضخات خرسة للصب ومعالجة الخرسة بعد الصب طبقاً للمواصفات وكل ما يلزم لتلوي العمل كمالاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف والفة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح .
١٢-١		٣م	٣٢٨٨,٤٥	٣٢٨٨,٤٥	٣٢٨٨,٤٥	٣٢٨٨,٤٥	٠,٠٠	٤٩٣٢٦٧,٥٠	علاوة لتنمية زيادة اجهاد ال ٤٠٠ كجم/م ^٣ وزيادة المحتوى الاسمنت ال ٤٥٠ كجم/م ^٣
١٣		٣م	٦٥٥,٠٠	٦٥٥,٠٠	٦٥٥,٠٠	٦٥٥,٠٠	٠,٠٠	١٨٥٦٩٢٥,٠٠	بالمتر المكعب خرسة مسلحة للاصدة والانتفاف فوق مشوب ظهر المخدات الخرسانية بالارتفاعات المعتدلة على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي على الاقل المقاومة المموزة للمكعب القياسي للخرسة المسلحة عن ٤٠٠ كجم/م ^٣ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة والا يزيد محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ اسمنت بورتلاندي عادي على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يعادلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ مع استخدام الشدات المناسبة مع طبيعة العمل وحيث يكون السدود راسياً تماماً متعادلاً على السددة والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والقرم وعمل الشدات الخاصة للحصول على سطح املس للاسطح الظاهرة وجميع الاجهزة والاصال المساحية المطلوبة على ان يتم نقل الخرسة الى موقع العمل منها كانت الظروف المحيطة بموقع العمل مع استخدام مضخات خرسة للصب ومعالجة الخرسة بعد الصب طبقاً للمواصفات وعلى ان تكون طريقة الحسابية بتحديد كامل الاتفاع من ظهر السددة وحتى اعلى نقطة في السدود وكل ما يلزم لتلوي العمل كمالاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف والفة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.
١٣-١	ارتفاع حتى ٦ م	٣م	٢٨٣,٥٠	٢٨٣,٥٠	٢٨٣,٥٠	٢٨٣,٥٠	٠,٠٠	٥٩٧١٣٧,٤٩	
١٣-ب	ارتفاع اعلى من ٦ م	٣م	٢٢٠,٠٠	٢٢٠,٠٠	٢٢٠,٠٠	٢٢٠,٠٠	٠,٠٠	٥٩٧١٣٧,٤٩	
١٤		٣م	٤١٢,٠٠	٤١٢,٠٠	٤١٢,٠٠	٤١٢,٠٠	٠,٠٠	٩٣٨٤٠,٠٩٦	بالمتر المكعب خرسة مسلحة لزوم الهامات العرضية فوق اصدة الكوبري حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي على الاقل المقاومة المموزة للمكعب القياسي للخرسة المسلحة عن ٤٠٠ كجم/م ^٣ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة والا يزيد محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يعادلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ مع استخدام الشدات المناسبة مع طبيعة العمل وحيث يكون السدود راسياً تماماً متعادلاً على السددة والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والقرم وعمل الشدات الخاصة للحصول على سطح املس للاسطح الظاهرة وجميع الاجهزة والاصال المساحية المطلوبة على ان يتم نقل الخرسة الى موقع العمل منها كانت الظروف المحيطة بموقع العمل مع استخدام مضخات خرسة للصب ومعالجة الخرسة بعد الصب طبقاً للمواصفات وكل ما يلزم لتلوي العمل كمالاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف والفة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح .
١٤-١	ارتفاع حتى ٦ م	٣م	٤١٢,٠٠	٤١٢,٠٠	٤١٢,٠٠	٤١٢,٠٠	٠,٠٠	٩٣٨٤٠,٠٩٦	
١٥		٣م	٣٠٩٨,٠٠	٣٠٩٨,٠٠	٣٠٩٨,٠٠	٣٠٩٨,٠٠	٠,٠٠	٧٦٧٠٥١٤,٧٩	بالمتر المكعب خرسة مسلحة لزوم الضواحي والصدوقي وكوستاته مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي على الاقل المقاومة المموزة للمكعب القياسي للخرسة المسلحة عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة والا يزيد محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يعادلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ على ان تكون الخرسة ذات سطح املس (Fair Face) والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والقرم وعمل الشدات الخاصة ومعالجة الخرسة بعد الصب وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح .
١٥-١	ارتفاع حتى ٦ م	٣م	٣٠٩٨,٠٠	٣٠٩٨,٠٠	٣٠٩٨,٠٠	٣٠٩٨,٠٠	٠,٠٠	٧٦٧٠٥١٤,٧٩	
١٥-ب	ارتفاع اعلى من ٦ م	٣م	٣١٩٨,٠٠	٣١٩٨,٠٠	٣١٩٨,٠٠	٣١٩٨,٠٠	٠,٠٠	١٣٥٩٥١١٣,٧٤	
١٥-ج	علاوة لزيادة اجهاد بحيث لا يقل عن ٥٠٠ كجم/م ^٣ والاضافات اللازمة طبقاً لاعتماد استشرى الهيئة والادارة المركزية لبحوث الكباري .	٣م	٧٥,٠٠	٧٥,٠٠	٧٥,٠٠	٧٥,٠٠	٠,٠٠	٥٠٤٣١,٨٣	
١٦		طن	١١٢٢٦,٠٠	١١٢٢٦,٠٠	١١٢٢٦,٠٠	١١٢٢٦,٠٠	٠,٠٠	١٤٢٨٢٣٧٢٥,٠٠	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورس اسياخ حديد التسليح (٦٠/٤٠) حديد (D) مقادير للزلازل لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي ترد برسومات الطاء والسعر يشمل ايضا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لتلوي العمل كمالاً حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .
١٦-١	اسياخ طول ١٢ م	طن	١١٢٢٦,٠٠	١١٢٢٦,٠٠	١١٢٢٦,٠٠	١١٢٢٦,٠٠	٠,٠٠	١٤٢٨٢٣٧٢٥,٠٠	
١٨		٢م	٣٤٥,٠٠	٣٤٥,٠٠	٣٤٥,٠٠	٣٤٥,٠٠	٠,٠٠	١٦٧٤٦٥,٨٤	بالمتر المستطاح اصال دهان وجبين على البارد من العزل على البارد بمعدل ١,٥ كجم/م ^٢ بمادة الببتومين ويستخدم للقواعد والاصدة اسفل مشوب الارض والبند يشمل توريد مواد العزل وعمل كل ما يلزم حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .
٢٠		طن	١٧٥٦,٠٠	١٧٥٦,٠٠	١٧٥٦,٠٠	١٧٥٦,٠٠	٠,٠٠	٣٨٥٠٠٠,٠٠	بالعدد توريد وتركيب ركائز من التيوبرين طبقاً للمواصفات والاشتراطات الموضحة بالجدول والرسومات والسعر يشمل الحنن واعداد الاسطح اسفل الركائز . تكون الركائز من النوع المكونة من ركائز البوليبيرومات المرنة والمتداخل مع ركائز المعدن مثل انواع المركبة بين طبقات التيوبرين والصلب العالى المقاومة وتكون الركائز طبقاً لما هو موضح بالرسومات ويجب ان تطبق الركائز المواصفات الأوروبية الموحدة EN 1337-3 و EN 1337-3 و ان تكون مناسبة للتحميل تحت الاحمال وفي مجال الحركة المعرضة لها الركائز وبما يرضى بوجه خاص ان يكون التماسك بين طبقات الصلب العالى المقاومة والتيوبرين بدرجة كافية بحيث لا يسمح بحدوث التزلازل بين هذه الطبقات تحت الاحمال المعرضة لها الركائز ويجب ان ترقف من العطاء الكتلانجات الخاصة بها موضحة خصائص المواد المعونة لها وبمقدار الاتفاع تحت الاحمال وعدم تأثر خصائصها بمرور الزمن استخدامها السابقة في مشروعات مماثلة على ان يتم اجراءات الاختبارات اللازمة على عين من الكراسي قبل التوريد في احد المعامل المتخصصة لديان صلاحيتها واعتمادها مع احتساب سعر الكيزه في حالة اختلاف محتولتها طبقاً للكيزه التي تقارنها في المحولة في حالة اجتياز الكيزه لاختبار المحولة المقصود والبند شامل كل ما يلزم لتلوي العمل طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (والسعر لا يشمل حديد التسليح بداخل الاطارات وتحت الركيزة) .
٢٠-١	بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة ٤٠٠ طن بجوابض	عدد	٣٧٥,٠٠	٣٧٥,٠٠	٣٧٥,٠٠	٣٧٥,٠٠	٠,٠٠	٩٣٧٥٠٠,٠٠	
٢٠-٢	تشويبات								
٢٠-١	اسياخ طول ١٢ م	طن	٣٧٥,٠٠	٣٧٥,٠٠	٣٧٥,٠٠	٣٧٥,٠٠	٠,٠٠	٣٨٥٠٠٠,٠٠	
٢٠-ب	بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة ٤٠٠ طن بجوابض	عدد	٣٧٥,٠٠	٣٧٥,٠٠	٣٧٥,٠٠	٣٧٥,٠٠	٠,٠٠	١٣١٢٥٠,٠٠	
٢٠-٢	بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة ٤٠٠ طن بجوابض	عدد	٣٧٥,٠٠	٣٧٥,٠٠	٣٧٥,٠٠	٣٧٥,٠٠	٠,٠٠	١٨٩٩٥٧٩٥٩,٢٣	
فقط وقدره مائة وتسعة وثمانون مليوناً وتسعمائة وسبعة وخمسون الفا وتسعمائة وثلاثة وخمسون جنيهاً وثلاثة وعشرون قرشاً لا غير									
الإجمالي									

بم تطبيق نصوص المتعاقد
١ - مدير المشروع ومتواجد ومتواجد
٢ - المكتب متواجد
٣ - المعمل متواجد
٤ - العلامات التحذيرية والإرشادية متواجدة
٥ - لافتات المشروع متواجدة
٦ - يوجد عدد ٢ سيارة ملاكي بالموقع
٧ - الاستراحة متواجدة
٨ - التقارير الشهرية والتقرير المبني والبرنامج الزمني متواجدة
٩ - قسي تأمين وسلامة المرور متواجد
١٠ - بوليصة التأمين متواجدة
١١ - يتم خصم مبلغ (١٤٥٠) قيمة التجارب المعملة بمعمل المنطقة

بم تغطية مبلغ ١١١١١١١١
مائة ألت جنيه لا غير
مه سبرتم (١٥-١٥)
لديه نحو الملاحظات



مهندس الهيئة
م/ محمد سليمان
مدير مشروع الهيئة
م/ شريف مصطفى صدقي
مدير عام المشروعات
م/ احمد حجازي



تحريراً في ١١ / ٣ / ٢٠٢٤