



عن عملية : إنشاد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (جرجا / قوص)
قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم 472+500 الى الكم 474+500 بطول 2 كم من منسوب -14.5 من الفيضان إلى منسوب -13.5 من منسوب الفيضان
مستخلص جارى (1)

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثامنة بقنا)

تنفيذ شركة / ابو خروف للاستثمار العقاري والمقاولات والتوريدات شاملة المدة من بداية العمل حتى 17 / 03 / 2024

بتاريخ : 28 / 02 / 2024 (1238 / 2023 / 2024)

رقم البند	بيان الأعمال	القيمة طبقا للمخطط	كمية البند بالمخطط	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جاري أم نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع أو حجز	البقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
3-1	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2 متر) أسفل منسوب الغرمة و بسمك لا يزيد عن 25 سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب القرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكثاف (علي الاقل نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 20%) والارض الطبيعية متغيرة ورشها بالمياه الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب . - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان وتصبح 1.5 جنيه لكل كم اعتباراً من 2023/5/4 . - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم . - البند لا يشمل القيمة المحجوبة.	60	م	0	99000.00	99000.00	99000	أ. 1.4	5940000	0	5940000	العلامات الارشادية من مكتب جهاز الاشراف والآلات متواجده مسئول تأمين سلامة المرور الاجهزة المساحية متواة المعدات متواجدة المعمل ومهندسون المعمل لافلتات المشروع متواة البرنامج الزمني والتقارير الشهرى -النصف شهرى (المستلزمات والمهملات يراعى تطبيق نصوص ال وثيقة التأمين متواجدة جاري تاريخ 2024/11/2
3-1-1	علاوة سولار 1.9 جنيه/م ³ لكميات الردم المنفذة ابتداءا 2023/5/4	1.90		م	0.00	99000.00	99000.00		188100.00	0.00	188100.00	
	اجملى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص الإجملى								6128100.00		6128100.00	
	اجملى قيمة الاستقطاعات								0.00		0.00	
	اجملى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات								6128100.00		6128100.00	
	ما سبق صرفه								0.00		0.00	
	اجملى قيمة المستخلص رقم (1)								6128100.00		6128100.00	



أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبلغ المبينة بظهوره وقدره سبق صرفها الى
المقاول تحريراً في / سنة 2024
بذبح الى المقاول مبلغ
ملاحظة الفئات
تحريراً في / سنة 2024
على الحساب
نهائياً
غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع
التوقيع
مدير المادروعات
التوقيع



