



نطاق العقد من الكم 533+360 الى الكم 534+960

شاملة المدة من بداية العمل حتى 4 / 4 / 2024

تتفيذ شركة / أي جي ام - أحمد سعيد علي أحمد

التعد رقم : (2024/2023/1282) بتاريخ 10 / 03 / 2024

رقم بند	بيان الاعمال	الكمية طبقا للعقد	كمية حيز بالكم	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجراء	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	كمية مقدار الأعمال	جاري ام نهائي	كمية قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
1-1	بالمع المصالح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق لا يقل عن 30 سم والتخلص منها بالمخالب العمومية وذلك لمسافة 500م تهيئاً لأعمال الرق المساسي لكامل حدود المشروع طبقاً لشروط ومواصفات وتعليمات المهندس المشرف لمسافة 500 م على أن يتم صرف علاوة 30 قرش للكم الزائدة.	6	15681	م2	0	11842	11842	جاري 1	71052	0	71052	التعليمات الارشادية متواجده
2-1	بالمع المكعب أعمال حفر باستفاد المعدات الميكانيكية في السفو وتسوية السطح بإلات التسيو والرش بترسيب الأسفلتية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدعم الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) وسعمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 1.5 كم من محور الطريق والفتة تشمل استخدام الحياة في تثبيت السفو واعداد مذقات على السفو لحركة المعدات ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف علاوة 1 جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصيح 1.1 جنيه / كم ابتداء من 2023/5/4.	33.0	137279	م3	0	81733	81733	جاري 1	2697189		2697189	لائحات المشروع متواجده - التقرير (الميداني - الشفري - والتصف شهري)
2-2	علاوة زيادة سولار 1 جنيه / م3 ابتداء من 2023/5/4	1.0	137279	م3	0	81733	81733	جاري 1	81733		81733	المستزمتات والمهمات متواجده
2-3	علاوة 2 جنيه / م3 في حالة توريد التربة لفرشها على طبقة السفو لامكانية تحريك المعدات وذلك في حالة الأرض الغير صالحة	2.0	137279	م3	0	80000	80000	جاري 1	80000		160000	المستزمتات والمهمات متواجده
3-1	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسيو بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (2 متر) أسفل منسوب التربة وبسمك لا يزيد عن 25 سم أعلى من منسوب (2 متر) من منسوب التربة لاستكمال المنسوب التصميمي للتشكيل الجسر الترابي والأكتاف (على الأقل نسبة تحمل كالفورنيا لا تقل عن 20%) والأرض الطبيعية مثبرة وشها بالمياه الأسفلتية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدعم الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفتة شاملة بالمع المكعب . - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان وتصيح 1.5 جنيه لكل كم اعتباراً من 2023/5/4 - البصر يشمل عمل تشويبات وتخليط واختيارات ونقل لمواقع العمل حتى مسافة 2 كم . - البند لا يشمل القيمة المحجورة.	60	80000	م3	0	52549	52549	جاري 1	3152940	0	3152940	مكتب الإشراف والاستشاري متواجده - الاجهزة التصميمية متواجده
3-1-1	علاوة سولار 1.9 جنيه/م3 لكثبات الردم المنفله ابتداء 2023/5/4	1.9	80000	م3	0	52549	52549	جاري 1	52549		99843	مستقل تأمين سلامة المرور متواجده
3-1-2	علاوة مسافة نقل 7000 (7.00-5.700) 4 7000 م كم	5.55	80000	م3	0	52549	52549	جاري 1	52549		289020	تأمين تأمين سلامة المرور متواجده
	الإجمالي											
	إجمالي قيمة الأعمال المنفله حتى تاريخ المستخلص											
	إجمالي قيمة الاستقطاعات											
	إجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات											
	إجمالي المستحق للمستخلص جاري رقم (1)											



مسل صرفها الى

أقر بان هذا الحساب صحيح ومقبول وان المبالغ المبينة يتقده

المقبول

المقبول تمرياً في / سنة 2024

بداً في المقابل مبالغ

على الحساب

نهائياً

لمر الواردة بمسك الشروط ائتمنت من

تمرياً في / سنة 2024

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع
التوقيع /
مدير عام المشروعات
التوقيع /



عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع
التوقيع /
مدير عام المشروعات
التوقيع /

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع
التوقيع /
مدير عام المشروعات
التوقيع /

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع
التوقيع /
مدير عام المشروعات
التوقيع /

رقم المستند.....
نوع الميزانية..... فرع..... بلد..... حرف.....
رقم الملحق..... (عدد التصديق)..... رقم التوقيع.....

[illegible]

شاملة العدة	مع شركة من بداية العمل حتى	رقم : () بتاريخ : / /	رقم جنيته	رقم جنيته
	بيان الأرصدة التي تمت الآن		٢٥٥٤٤٠٤٠١٠٥	٢٥٥٤٤٠٤٠١٠٥
	الزود لا سيبتر		٢٥٥٤٤٠٤٠١٠٥	٢٥٥٤٤٠٤٠١٠٥
	المخزونات والارباب		٢٥٥٤٤٠٤٠١٠٥	٢٥٥٤٤٠٤٠١٠٥
	مب محو ارباب		٢٥٥٤٤٠٤٠١٠٥	٢٥٥٤٤٠٤٠١٠٥
	المحسنة		٢٥٥٤٤٠٤٠١٠٥	٢٥٥٤٤٠٤٠١٠٥
	لبن		٢٥٥٤٤٠٤٠١٠٥	٢٥٥٤٤٠٤٠١٠٥
	جنيته		٢٥٥٤٤٠٤٠١٠٥	٢٥٥٤٤٠٤٠١٠٥
	الاستقاعات		٢٥٥٤٤٠٤٠١٠٥	٢٥٥٤٤٠٤٠١٠٥
	ارسم دفعه اصيلي		٢٥٥٤٤٠٤٠١٠٥	٢٥٥٤٤٠٤٠١٠٥
	ارسم دفعه اضافي		٢٥٥٤٤٠٤٠١٠٥	٢٥٥٤٤٠٤٠١٠٥
	املاك		٢٥٥٤٤٠٤٠١٠٥	٢٥٥٤٤٠٤٠١٠٥
	البرادات		٢٥٥٤٤٠٤٠١٠٥	٢٥٥٤٤٠٤٠١٠٥
	جملة الاستقاعات		٢٥٥٤٤٠٤٠١٠٥	٢٥٥٤٤٠٤٠١٠٥
	صافي المبلغ المستحق		٢٥٥٤٤٠٤٠١٠٥	٢٥٥٤٤٠٤٠١٠٥



تحريراً في..... سنة 20	رئيس المصلحة	علامة
------------------------	--------------	-------

امضاء اقرار كاتب سجل الحجزات والتفتلات

.....

اجمالی قیمة المستخلص رقم (1)

تَقْدِیْمِ سَجَلِ رَفْعِ (ع.ع) بِدَرْقِ

علاقات الكاتب معه
20 سنة
طبريا في

.....

毛

شطب (1)

(2) محب) شیک - اذن صرف (رفند

(3) تعقيب في سجل (شيك - اذن صر

(4) والدرج في كنف الحوالات رقم

تسلمت التحويل رقم

وليس لي طلبات على الحكومة بخص

..... التاريخ
سنة

20 المدفوع الآن بالتحويل رقم بتاريخ سنة

1

١٠٠

رسم	لمعة اضافی	اصفی

.....

[illegible]

.....

20 سنة / 20

2

750.161.555

1887.01.24 VV31

25522

1221-1075

8-227-1.4131

أفلام الفلم

7. 1992

[illegible]

11 191021.0 2501