

عملية : استناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاع مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (أكتوبر - أبو سمبل)
لتفصيل أعمال الجسر الترابي قطاع من الكم 152+100 إلى الكم 152+300 بطول 0.200 كم (بألمر المباشري).

رقم البند	بيان الأعمال	الكمية طبقا للعدد	الوحدة	كمية البند طبقا لآخر مقايضة	مقدار العمل السابق لإجراء	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جسمة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جسمة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حيز	البقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه					قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
3	أعمال تحميل وتوريد ونقل التربة مقايضة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسلك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب 2 متر (أسفل منسوب القرمه و بسلك لا يزيد عن 25 سم أعلى من منسوب) 2 متر (من منسوب القرمه لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكل الجسر والاكشاف) نسبة تحميل كالمقايضة حتى 90% ورشها بالماء الأسفلية الوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بآلة إرسات للوصول إلى أقصى جافة 95% من كثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والغطاءات الخرسانية التوضيحية والرسومات التفصيلية المعتمدة وأبند بجمع مشتلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وأعمالها الهندسة المشرف. في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% بحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1% مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل كم بالزيادة أو النقصان وتصبح 1.5 إنشاء من 2023/5/4 - علاوة زيادة السولار 1.6 جنيه /م ³ - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختيار وتلف لمواقع العمل حتى مسافة 2 كم ، والبند لا يشمل القيمة المحجورة.	60.00	م	90000.00	0.00	79187.00	79187.00	4751220.00	0.00	4751220.00	وسائل تأمين سلامة المرور والعلامات الأ والتضفيرية متواجدة
1-3	مسافة النقل حتى 2 كم .	29.40	م	9000.00	0.00	8252.00	8252.00	242608.80	0.00	242608.80	معدات الموقع متواجدة.
2-3	علاوة 1.4 جنيه لكل 1 كم (مسافة النقل المعتمدة 2-23 = 21 كم) قبل تاريخ 4/5/2023 .	31.50	م	35000.00	0.00	30814.00	30814.00	970641.00	0.00	970641.00	مكتب جهاز الاشراف متواجد
3-3	علاوة 1.5 جنيه لكل 1 كم (مسافة النقل المعتمدة 2-23 = 21 كم) بعد الزيادة بعد تاريخ 4/5/2023 .	1.60	م	81000.00	0.00	70935.00	70935.00	113496.00	0.00	113496.00	
4-3	علاوة زيادة السولار 1.6 جنيه /م ³	13.00	م	44000.00	0.00	39066.00	39066.00	507858.00	0.00	507858.00	
5-3	رسوم الكرات والموازين طبقا لتعمدة (36) من الشروط العامة والمواصفات طبقا لما جاء بالعمالة الموحدة لاسعار الطرق .	44.80	م	44000.00	0.00	39066.00	39066.00	1750156.80	0.00	1750156.80	
6-3	قيمة المواد المحجورة لأكثره بالإضافة إلى نسبة الدمك 12% + 2% استقطاعات							8335980.60	0.00	8335980.60	
اجمالي قيمة الأعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص											
اجمالي قيمة الاستقطاعات											
اجمالي قيمة الأعمال بعد الاستقطاعات											
مباشر صرفه											
اجمالي قيمة الأعمال خلال فترة المستخلص رقم (1)											

تحريراً في 1 سنة 2023

الهيئة العامة للطرق والكباري

سبق صرفها

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وإن المبالغ المبينة بظهوره وقدره

مدير عام المشروعات

مهندس الاشراف

الاستشاري العام (systra)

استشاري الهيئة (الترانس)

المكتب الفني /

الشركة المنفذة استشاري المساحة (سير فينج ميمبزم)

المقاول تحريراً في 1 سنة 2023

الاسم: محمد سعيد

الاسم: محمد سعيد

الاسم: محمد سعيد

الاسم: محمد سعيد

الاسم: محمد سعيد

يبلغ الي المقاول مبلغ علي الحساب نهائياً

التوقيع: محمد سعيد

التوقيع: محمد سعيد

التوقيع: محمد سعيد

التوقيع: محمد سعيد

التوقيع: محمد سعيد

ملاحظة : الفئات غير الواردة بهذا الشروط اعتمدت من

[تم إعلام العميل من الورق مع اعادة ما جاء به العميل مع اثنائي]



