

صفحة (1/2)

عن عملية : إستناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للحدائق لمشروع الخط الكهربائي السريع (الفيوم/بنى سويف/ الأقصر/أسوان/أبو سمبل)
لتأليف أعمال الجسر الترابي (القطاع الثالث / منفذ / جرجا) (أ) المسافة من الكم 450+300 إلى الكم 453+300 بشل 3كم (بالممر المباشر).

مستخلص
جاري (3)

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الصناعية) ، بأسسوط والنهيا.

شاملة البدة من بداية العمل حتى 31 / 3 / 2024

مع شركة الشرق للتجارة والأعمال الهندسية والمقاولات المعمية

معدل رقم : (1917 / 2022 / 2023) بتاريخ 7 / 5 / 2023

رقم البند	بيان الأعمال	القيمة طبقا للتك	كمية البند بالمقايمة	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجراءه	مقدار الأعمال التي تبنت خلال البدة	جملة مقدار الأعمال	جملة قيمة الأعمال التي تبنت	استقطاع أو حجز	البقي بعد الاستقطاع
		قرش / جنيه						قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه
9	للاعمال المنفذة قبل 4/5/2023									
9-4	ذات إجهاد (300-200) كجم/سم	75,00	8443,26	م	8443,00	8443,00	0,00	0,00		0,00
9-6	ذات إجهاد (400-300) كجم/سم	88,00	452,07	م	452,00	452,00	0,00	0,00		0,00
9-7	ذات إجهاد (500-400) كجم/سم	94,00	7287,92	م	7287,00	7287,00	0,00	0,00		0,00
	ذات إجهاد (600-500) كجم/سم	100,00	28663,34	م	28663,00	28663,00	0,00	0,00		0,00
	ذات إجهاد (700-600) كجم/سم	106,00	21417,83	م	21417,00	21417,00	0,00	0,00		0,00
	للاعمال المنفذة بعد 4/5/2023									
9-4	ذات إجهاد (300-200) كجم/سم	75,00	3122,84	م	3122,00	3122,00	0,00	0,00		0,00
	علاوة سولار 1.90 جنيه / 3م	1,90					0,00	0,00		0,00
9-6	ذات إجهاد (400-300) كجم/سم	88,00	167,20	م	167,00	167,00	0,00	0,00		0,00
	علاوة سولار 2.2 جنيه / 3م	2,20					0,00	0,00		0,00
	ذات إجهاد (500-400) كجم/سم	95,00	2325,30	م	2325,00	2325,00	0,00	0,00		0,00
	علاوة سولار 2.2 جنيه / 3م	2,20					0,00	0,00		0,00
9-8	ذات إجهاد (600-500) كجم/سم	102,00	10601,51	م	10601,00	10601,00	0,00	0,00		0,00
	علاوة سولار 2.2 جنيه / 3م	2,20					0,00	0,00		0,00
	ذات إجهاد (700-600) كجم/سم	109,00	7921,29	م	7921,00	7921,00	0,00	0,00		0,00
	علاوة سولار 2.2 جنيه / 3م	2,20					0,00	0,00		0,00
9	و محمل على البند الآن 1- تحميل و نقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر 2 - إزالة البصير الجانية باستخدام المعدات الميكانيكية 3- توريد التربة مطابقة للمواصفات وتشكيلها باستخدام آلات القصوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكشاف (نسبة تحميل كالمطريق لا تقل عن 10 %) ورشها بالمدام الاسفلتية لتوصيل إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات لتوصيل إلى أقصى كثافة حافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتغلاته طبقا لاصول الصنعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشتركين. ولي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن 500 م من محور الطريق يتم احتساب 1 جنيه لكلومتر الزيادة									
10	بالممر المكعب أعمال تقويم ونسف طبقا للمناسيب التصميمية في تربة صخرية صلبة (ذات إجهاد يزيد عن 100 كجم/سم ²) والحساب طبقا لمعايير النسف على أن يتم تحميل ونقل ناتج النسف مسافة لا تقل عن 500 متر من محور الطريق وتوريد طبقة من الراتب أو السمن المتفرج مطابقة للمواصفات وتشكيلها باستخدام الآلات القصوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكشاف (نسبة تحميل كالمطريق لا تقل عن 15%) ورشها بالمدام الاسفلتية لتوصيل إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات لتوصيل إلى أقصى كثافة حافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) مع اتباع كافة الشروط والاصوات المعتمدة من قبل استشاري المشروع ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتغلاته طبقا لاصول الصنعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشتركين لا يشمل قيمة المتفرج	58,00	160000,00	م	160000,00	160000,00	0,00	0,00		0,00

4

شركة الشرق للتجارة والأعمال الهندسية والمقاولات المعمية
 Evaluation For Survey groups
 المهندس / محمد هادي محمد هادي

الخائن
 محمد هادي محمد هادي
 المهندس / محمد هادي محمد هادي
 القطاع الثالث - في مسئلة من مدفون حتى جرجا

محمد هادي

