

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثامنة بقنا)

مستخلص جارى (٢)

عن عملية : مشروع اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للخط الثاني من مشروع القطار الكهربائي السريع (الغيوم - بنى سويف - الأقصر - اسوان - ابوسمبل) القطاع الرابع (جرجا / قرص) المسافة من الكم ٦١٧,٠٠٠ الى الكم ٦١٧,٩٩٧ بطول ١,٠٠ كم اتجاه قنا

قطاع الشركة من 615+023 الى 618+023 العقد من 617+000 الى 617+997
تنفيذ شركة / الصقر الأبيض للمقاولات - محمد عبدالكريم محمد محمد شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢٠٢٤ / ٠١ / ٣١

العقد رقم : (٥٠٥ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ ٢٠٢٣ / ١٠ / ١٥

رقم البند	بيان الاعمال	الكمية البند بالمقاييس	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جاري ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	البقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
								قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
١-١	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات والتي يستلزم لها استخدام التنفيذ ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتى ٣٠ سم والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيداً لأعمال الرصف المساحي لكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل حتى ٥٠٠ متر ويتم احتساب علاوة ٠,٣ جنيه لكل ١ كم زيادة.	٥.٠٠٠,٠٠	م	١٤٢٥٠,٠٠	٤٦٠٠,٠٠	١٨٨٥٠,٠٠	جاري	١١٣١٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٣١٠٠,٠٠	العلامات الإرشادية متواجده مقالب جهاز الترشف والاستشاري مسئول تأمين سلامة المرور متواجد
١-٢	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بألات التسوية والرش بالمياه الأسيوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ م رت من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	١١.٠٠٠,٠٠	م	٥٨٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٨٨٠٠,٠٠	جاري	١٣٥٢٤٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٥٢٤٠,٠٠	الأجهزة المساحية متواجده
١-١-٢	علاوة زيادة سولار ٠,٦ جنيه / م٣ ابتداءً من ٢٠٢٣/٥/٤	٠,٦٠	م	٥٨٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٨٨٠٠,٠٠	جاري	٣٥٢٨٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٢٨٠,٠٠	المعدات متواجده
٢-٢	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتداسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بألات التسوية والرش بالمياه الأسيوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	١١.٠٠٠,٠٠	م	٤٤٢٣٠,٠٠	٢٣٥٦٠,٠٠	٦٧٧٩٠,٠٠	جاري	١٧٦٢٥٤٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٦٢٥٤٠,٠٠	المعمل ومهندسون المعمل متواجدون البرنامج الزمني متواجد
١-٢-٢	علاوة زيادة سولار ٠,٧ جنيه / م٣ ابتداءً من ٢٠٢٣/٥/٤	٠,٧٠	م	٤٤٢٣٠,٠٠	٢٣٥٦٠,٠٠	٦٧٧٩٠,٠٠	جاري	٤٧٤٥٣,٠٠	٠,٠٠	٤٧٤٥٣,٠٠	إثباتات المشروع متواجده
١-٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل تربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2- متر) أسفل منسوب القرمه و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (2- متر) من منسوب القرمه لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاتيفورنيا حتى ٥٢٠ %) ورشها بالمياه الأسيوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٢٠.٣٣٩,٠٠	م	٩٢٢٣٠,٠٠	٦٢٥٤٠,٠٠	١٥٤٧٧٠,٠٠	جاري	٩٢٨٦٢٠,٠٠	٠,٠٠	٩٢٨٦٢٠,٠٠	التقارير (المبني - الإسبوشي - الشور متواجده براهي تطبيق نصوص التعاقد
١-١-٣	علاوة زيادة سولار ١,٩ جنيه / م٣ ابتداءً من ٢٠٢٣/٥/٤	١,٩٠	م	٩٢٢٣٠,٠٠	٦٢٥٤٠,٠٠	١٥٤٧٧٠,٠٠	جاري	٢٩٤٠٦٣,٠٠	٠,٠٠	٢٩٤٠٦٣,٠٠	المستلزمات والمهمات متواجده
الإجمالي											
اجملى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص											
اجملى قيمة الاستقطاعات											
اجملى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات											
ما سبق صرفه											
اجملى قيمة المستخلص رقم (٢)											

يُعتد
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثامنة بقنا

مهندس / شهاب حسين

التوقيع

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع مدير عام مشروعات

مهندس المشروع

عن الاستشاري

(مستشار)

التوقيع

عن استشاري

مدير المشروع

التوقيع

عن استشاري

المكتب الفني

التوقيع

عن استشاري المساحة مكتب

(Smart design)

التوقيع

مهندس الشركة المنفذة

التوقيع

[تم استلام المستخلص رقم (٢) مع ثلثه مراجعة الأمانة في ٢٠٢٣]

