

مشروع: اعمال الجسر النابى و الاعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائى للخط الثانى (الفيوم-بنى سويف-اقصر-اسوان-ابوسمبل) القطاع الخامس (قوص/ارمنت) فى المسافة من الكم ٢٨٤+٢٥٣ إلى الكم ٦٨٥+٠٣٣ بطول ٠,٧٥٠ كم

الحصر المنفذ فى المسافة من الكم ٦٨٢+٧٨٣ حتى الكم ٦٨٦+٣٨٠ بطول ٣,٥٩٧ كم

فى المدة من بدء العمل حتى ٢٠٢٤/٠٣/١٧

مع / شركة الاتحاد للمقاولات العمومية

بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٨

العقد رقم : ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٥٣١

نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى نهائى	قيمة الأعمال التى تمت حتى الآن	استقطاع او عجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
مال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة المتساكنة عدا الصخرية (باستخدام بلدوزر)	٢٦,٠٠	٣م	٥٥٦,٠٠,٠٠	٤٧٤,٠٠,٠٠	١,٠٣٠,٠٠,٠٠	جارى	٢٦٧٨,٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٧٨,٠٠,٠٠	يراعى تطبيق بنود العقد
علاوة زيادة سولار	٠,٧٠		٥٥٦,٠٠,٠٠	٤٧٤,٠٠,٠٠	١,٠٣٠,٠٠,٠٠	جارى	٧٢١,٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٢١,٠٠,٠٠	فريق العمل والمعمل متواجد
ال حفر بالمعدات الميكانيكية فى تربة صخرية ذات اجهاد (٤٠٠-٣٠٠) كجم / سم ٢ من يناير ٢٠٢٣	٨٨,٠٠		٦٦٧,٠٠,٠٠	٥٠٠,٠٠,٠٠	٧١٧,٠٠,٠٠	جارى	٦٣,٩٦,٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣,٩٦,٠٠,٠٠	لوحات المشروع متواجدة ، العلامات الإرشادية والتحذيرية متواجدة
علاوة زيادة سولار وذلك للكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤	٢,٢٠		٦٦٧,٠٠,٠٠	٥٠٠,٠٠,٠٠	٧١٧,٠٠,٠٠	جارى	١٥٧٧٤,٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٧٧٤,٠٠,٠٠	البرنامج الزمنى متواجد ، بيان المعدات متواجد
علاوة زيادة اجهاد (٧) جنبها لكل ١٠٠ كجم/سم ٢ لكل متر مكعب - اجهاد (٦٠٠-٥٠٠)	١٤,٠٠	٣م	٠,٠٠	١٥٠,٠٠,٠٠	١٥٠,٠٠,٠٠	جارى	٢١,٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢١,٠٠,٠٠	مكتب الاشراف متواجد
علاوة زيادة اجهاد (٧) جنبها لكل ١٠٠ كجم/سم ٢ لكل متر مكعب - اجهاد (٧٠٠-٦٠٠)	٢١,٠٠		١١٥,٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٥,٠٠,٠٠	جارى	٢٤١٥,٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤١٥,٠٠,٠٠	لا يوجد محملات على العقد
علاوة زيادة اجهاد (٧) جنبها لكل ١٠٠ كجم/سم ٢ لكل متر مكعب - اجهاد (٨٠٠-٧٠٠)	٢٨,٠٠		٤٦٧,٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦٧,٠٠,٠٠	جارى	١٣,٧٦,٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣,٧٦,٠٠,٠٠	الكراف متواجد بجميع مستلزماته
علاوة زيادة اجهاد (٧) جنبها لكل ١٠٠ كجم/سم ٢ لكل متر مكعب - اجهاد (٩٠٠-٨٠٠)	٤٢,٠٠		٨٥,٠٠,٠٠	٣٥,٠٠,٠٠	١٢٠,٠٠,٠٠	جارى	٥,٤٠,٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٤٠,٠٠,٠٠	بيان المعدات متواجد
اعمال تحميل و توريد اثربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها	٦,٠٠	٣م	٥٣٨,٠٠,٠٠	٢٣٢,٠٠,٠٠	٧٧٠,٠٠,٠٠	جارى	٤٦٢,٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦٢,٠٠,٠٠	التقرير المبني و التقرير الشهري والتصف شهري متواجد
علاوة زيادة سولار	١,٩٠		٥٣٨,٠٠,٠٠	٢٣٢,٠٠,٠٠	٧٧٠,٠٠,٠٠	جارى	١٤٦٣,٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٦٣,٠٠,٠٠	
الإجمالي							١٦,٠٥٧٨٤,٠٠	٠,٠٠	١٦,٠٥٧٨٤,٠٠	

الجهة المالكة (الهيئة)


جشنى المشروع (الهيئة)

التوقيع :

مهندس المشروع (الهيئة)

التوقيع :

التوقيع :



مدير المشروع


(سبكترم)

التوقيع :

استشارى المساحة

(بريانت كونسلت)

التوقيع :



رقة المنفذة (الاتحاد للمقاولات العمومية)



رئيس الادارة المركزية

(المنطقة الثامنة بغنا)

عماد حسين



الاستقطاعات	
١٦٦.٢٢	تأمين
٧٥٥٤,١٥	دمغات
٢١٦٩,٢٠	٢٠٠٠ - ٢٠٠٠

٢٧٢٨٦,٩٥



أواخر الذبح
٢٥٨١٢٦,٦٥
٢٨٥٦١٤٧,٨٠
٢٠٢٤٢٧,٥٠

١٦٠٥٧٨٤٠	جملة الاعمال
١٢٧٣٧١٨٠	السابق صرفه
٣٣٢٠٦٦٠	المستحق صرفه

٢٤٢٠٦٦٠

٢٢٨٧٢٥٢,٤٠

٢٠٧٢٨٦,٩٥	الاستقطاعات
٢٠٢٤٢٧,٥٠	الصافي