



عن عمالية : اسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصنائية لمشروع لقطار النهريين المربع (جرجا / قوص)
قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من: كم 583+960 إلى كم 585+960 بطول 2.0 كم (بالأمر المباشر)
تنفيذ شركة / الشرق للدعوات السوية المتكاملة شاملة لمدة من بداية العمل حتى 17 / 03 / 2024

مستخلص جاري
(1)

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثامنة بقنا)

التقويم رقم : (1072 / 2023 / 2024) بتاريخ : 29 / 01 / 2024

رقم بند	بيان الأصل	كمية بند بالمقاييس	الوحدة	مقدار العمل بالسلع إجراء	مقدار الأصناف بالسلع خلال السنة	مستأجر الأصل	جاري أم نهائي	جدة قيمة الأصل التي تمت	استقطاع أو حيز	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
								قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
2-1	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأسطوانية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل التثبيت طبقاً للمناسيب التصميمية والطبقات العرضية النموذجية والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند يجمع مستحقاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. علاوة 1 جنيه / كم لمسافة نقل تاج الحفر وتوضيح 1.1 جنيه / كم ابتداء من 2023/5/4 .	15000.00	3م	0.00	2290.00	2290.00	جاري	52670	0	52670	
2-1-1	علاوة زيادة سولار 0.6 جنيه / 3م ابتداء من 2023/5/4م	0.60					جاري	1374.00		1374.00	
2-1-2	علاوة مسافة نقل 3.1 كم (3.1 كم - 0.5 كم) ابتداء من 2023/5/4	2.86					جاري	6549.40		6549.40	
2-5	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في السطو وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأسطوانية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل التثبيت طبقاً للمناسيب التصميمية والطبقات العرضية النموذجية والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند يجمع مستحقاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. علاوة 1 جنيه / كم لمسافة نقل تاج الحفر وتوضيح 1.1 جنيه / كم ابتداء من 2023/5/4 .	28.00	3م	0.00	0	0	جاري	0	0	0	العلامات الإرشادية متواجده مكتب جهاز الإشراف والاستشاري متواجد مسئول تأمين سلامة المرور متواجد الأجهزة المساحية متواجده المعدات متواجده المعمل ومهندسون المعمل متواجدون لائحات المشروع متواجده البرنامج الزمني والتقارير (المبني - الشهري - النصف شهري) متواجده المستلزمات والمهمات يراعى تطبيق تصوص العقد ولفظة التأمين متواجده جارية
2-5-1	نفس بند رقم (2-5) المتلف بعد يناير 2023	33.00					جاري	170445.00		170445.00	
2-5-2	علاوة زيادة سولار 3.1 جنيه / 3م ابتداء من 2023/5/4	1.00					جاري	5165.00		5165.00	
2-5-3	علاوة مسافة نقل 3.1 كم (3.1 كم - 1.5 كم) ابتداء من 2023/5/4	1.76					جاري	9090.40		9090.40	
3-1	أعمال تحميل وتوريد ونقل آتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى مسوب (2-م) أسفل مسوب الفرمة و بسمك لا يزيد عن 25 سم أعلى من مسوب (2-م) من مسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والأكتاف (على الأقل نسبة تحمل كافيورنيا لا تقل عن 20%) والارض الطبيعية متفجرة ورشها بالمياه الأسطوانية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل التثبيت طبقاً للمناسيب التصميمية والطبقات العرضية النموذجية والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند يجمع مستحقاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والنفقة شاملة بالمتر المكعب . - مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان وتوضيح 1.5 جنيه لكل كم اعتباراً من 2023/5/4 . - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط وتحميل واختيارات ونقل لمواقع العمل حتى مسافة 2 كم . - البند لا يشمل القيمة المحجورة.	60	3م	0	17377.00	17377.00	جاري	1042620	0	1042620	
3-1-1	علاوة سولار 1.9 جنيه/3م لكميات الردم المتلفه ابتداء 2023/5/4	1.90					جاري	33016.30		33016.30	
3-1-2	علاوة مسافة نقل 4.45 كم (4.45 كم - 2 كم) ابتداء من 2023/5/4	3.68					جاري	63660.48		63660.48	
3-2	بالمتر المكعب أعمال تشغيل أرض طبيعية بسمك 25 سم في حالة ان المنسوب التصميمي يتطلب عمق الحفر أو الردم 50 سم من مسوب الأرض الطبيعية لمسافة لا تقل عن 100 متر وهذا البند يشمل عمل الاختبارات اللازمة لتأكد من صلاحية الأرض الطبيعية وتسليمها وأعداد الاختبارات اللازمة وذلك طبقاً لتعليمات الاستشاري	14.00	3م	0.00	13326.00	13326.00	جاري	186564.00		186564.00	
	الإجمالي							1571354.58	0.00	1571354.58	
	إجمالي قيمة الأصل المتلفه حتى تاريخ المستخلص							1571354.58		1571354.58	
	إجمالي قيمة الاستقطاعات							0.00		0.00	
	إجمالي قيمة الأصل بعد الاستقطاعات							1571354.58		1571354.58	
	ما سبق صرفه							0.00		0.00	
	إجمالي قيمة مستخلص جاري رقم (2)							1571354.58		1571354.58	

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع

مدير عام المشروع

ملاحظة الفات

تحريراً في / سنة 2024



عن استشاري (KX)

مدير المشروع

مدير عام المشروع

ملاحظة الفات

عن استشاري المسجله مكتب (Smart design)

مدير المشروع

مدير عام المشروع

ملاحظة الفات

تحريراً في / سنة 2024

مدير المشروع

مدير عام المشروع

ملاحظة الفات

تحريراً في / سنة 2024

بمكتب

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثامنة بقنا

مهندس / علي حسن

التوقيع



مكتب

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثامنة بقنا

مهندس / علي حسن

التوقيع

مكتب

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثامنة بقنا

مهندس / علي حسن

التوقيع

..... اسم العمل
..... اسم العقول
..... رقم ومقدار التصديق
..... بند الميزانية

شاملة المدة	مع شركة	العقد رقم : ()	
		(بتاريخ : / /)	
من بداية العمل حتى		قرش	جنيه

بيان الاعمال التي تمت الان
محجوز ١٥٧١٩٤١١٧٥

لذ

ح بصرفه

صرفہ

حقى صرفه

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم نفقة اصلي	٧٠	٧٨٥٦٧
رسم نفقة اضافي	٥٠	٧٨١١٩
امانات		
ايرادات		

جملۃ الاستقطاعات	١١٦٦٨٠	٩٠
------------------	--------	----

[illegible]

تحریرات سنہ 20 رئیس المصلحة علامہ

أقرّاز كابل سنج الحجرات و اسرار

أقرار بأن البند المحيى يسمع بالنظر
إلى قوة الدلائل الخاصة به (1)

الكتاب المنوط

تأليفه في سبعين رقعة (ع.م.)
تاريخه ألف سنة 30

علاقات الكتب المنوط

شيك

.....

بعد سحب اذن صرف

رئيس الحسابات

تحريرا في سنة

(1) شطب

(2) سحب (شيك - اذن صرف) رقم.....
الكاتب الممنوط

(3) تَقْيِيدٌ فِي سَجَلٍ (شَيْك - اِذْنٌ صَرَفٌ) تَحْتَ رَقْمٍ

(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

[illegible]

اسماء طالبات علم الحكومة بخصوص هذا العمل

..... المقاول

المدفوع الآن بالتحويل رقم بتاريخ سنة 20

15575-76

151-1157-16

.....رسم دماغه اصلی

.....رسم دمعة اضافی

.....امتك

ایرادات

حريزاً في / سنة 20

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

الجملة

حملة قيمة التحويل

الباقي للمقاول

