

البلد	بيان الاصل	الفئة طبقاً لتعدد		كمية البند بمقتطفة	الوحدة	مقدار العمل التسليم لإجرائه	مقدار الأصل التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأصل	جارى ام نهائى	جملة قيمة الأصل التي تمت فرش / جنيه	استقطاع او حجز فرش / جنيه	البقى بعد الاستقطاع فرش / جنيه	ملاحظات
		فرش / جنيه	فرش / جنيه										
1-	باعتصر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والعلف والتي يستلزم لها استخدام التنفيذ ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتى 30 سم والنخل منها بالمقاب العمومية تمهيدياً لأعمال الرقع الحساس لكامل حدود المشروع طبقا لشروط ومواصفات وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل حتى 500 متر ويتم احتساب علاوة 0.3 جنيه لكل كم زيادة.	7.00	8200.00	م²	0.00	7601.00	7601.00	7601.00	جارى	53207.00	0.00	53207.00	العلامات الإرشافية متواجده مكتب جهاز الإشراف والاستشاري متواجده مسئول تأمين سلامة المرور متواجد
1-	باعتصر السطح أصلاً تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والعلف والتي يستلزم لها التنقيب باستخدام التوربيناتور في مناطق ذات الطبيعة لزراعية الكثيفة والبث يتم شغل التطهير وإزالة البذور بعمق إحد 30 سم و التخلص منها بالمقلب العمومية وذلك لمسافة 500 متر . تمهيدياً لأصناف الرقع الحساس لكامل حدود المشروع طبقا لشروط ومواصفات وتعليمات المهندس - علاوة 0.3 جنيه لكل كم زيادة .	12.30	7500.00	م²	0.00	6755.00	6755.00	6755.00	جارى	83086.50	0.00	83086.50	المعمل ومهندسون المعمل متواجدين البرنامج الزمنى متواجد
2-	باعتصر الكعاب اعاد حفر واستخدم المعدات الميكانيكية لجميع أنواع الردة عدا الردة الصخرية وتسوية السطح بألات التسوية والتربش بالمداء الأضواء للوصل إلى نسبة الردة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى قسم كثافة حادة (95%) من الكثافة لخدمة القصور) وحملت على المد لنقل المواد ونقل الردة لمسافة 500 متر من محور الطريق وتم تنفيذ طبقة للمناسيب التصميمية والطعامات العرضية النموذجية والرسمات التنفيذية المعمدة والسنت بجميع مشتغالات طفا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف -علاوة 1 جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصح 1.1 جنيه / كم ابتداءً من 2023/5/4 .	26.50	6000.00	م³	0.00	2832.00	2832.00	2832.00	جارى	75048.00	0.00	75048.00	التقاير (المبني - الإسويحي - الشهور) متواصلة براى تطبيق نموص التعاقد
2-	باعتصر التكسير اعمال حفر واستخدام المعدات الميكانيكية في السفو وتسوية السطح بالألت التسوية والتريش والمداء الأضواء للوصل إلى نسبة الردة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (%95 من الكثافة الجافة القصوى) ومحمت على البنت تحميل ونقل الآرية الرداة لمسافة 1.5 كم من محور الطريق والفلة تشمل استخدام المداء في تثبيت السفو و اعداد مقدمات عمل السفو لحركة المعدات ويتم التنفيذ طبقاً لمناسيب التصميمية والطعامات العرضية النموذجية والرسمات التنفيذية المعمدة بالبنت بجميع مشتغالات طفا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف -علاوة 1 جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصح 1.1 جنيه / كم ابتداءً من 2023/5/4 .	36.90	130000.00	م³	0.00	61474.83	61474.83	61474.83	جارى	2268421.23	0.00	2268421.23	المستمرزمات والمهمات متواجده
2-	علاوة 2 جنبية / م³ في حالة توريد التربة لغرضها على مدينة السفو لاستجابة تحرك المعدات وذلك في حالة الأرض الغير تينة	2.00	130000.00	م³	0.00	61474.83	61474.83	61474.83			0.00	122949.66	
3	أعمال تحميل وأريد ونقل كمية معالجة للمساحات ولتحسينها يستخدم آلات التسوية بسماك لا يزيد عن 50 سم حل مسوب (2 متر) سفل مسوب الغرمه وسماك لايزيد عن 25سم أعلى من مسوب (2-4 متر) من مسوب المقروء للاستئذان المنسوب التصمي للتشكل بحسر والأفاف (نسة تحمل كابلوتيا حل ٧20) ونشا بادماء الاصورية لقومر الى نسية الردية المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات قصوى الى القيم كثافة جافة (%)95 من الكثافة الاعراف القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً لمناسيب التصميمية والطعامات العرضية النموذجية والرسمات التنفيذية المعمدة والبنت بجميع مشتغالات طفا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة لطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف مسافة نقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.8 لكل 1 كم بازريده أو الشحن وتصح 1.5 لكل كم انعدام من 4/5/2023 البحر يشهد معقولونيات وتنظيف وافطارات ونقل انواع العمل حتى مسافة 2 كم اتسد لا يشمل القيمة الصحيرة.	67.20	77368.67	م³	0.00	44095.00	44095.00	44095.00	جارى	2963184.00	0.00	2963184.00	
3	علاوة مسافة نقل 2.700 كم (2.00-2.700) = 0.700 كم	1.05	77368.67	م³	0.00	44095.00	44095.00	44095.00	جارى	46299.75	0.00	46299.75	
	الإجمالي									5612196.14	0.00	5612196.14	
	إجمالي قيمة الأصائل المتخذة حتى تاريخ المستخلص									5612196.14			
	اجمالى قيمة الاستقطاعات									0.00			
	اجمالى قيمة الاصيل بعد الاستقطاعات									5612196.14			
	ما سبق صرفه									0.00			
	إجمالي قيمة مستخلص									5612196.14			

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثامنة بقنا
مهندس / عماد حسين
التوقيع

الرقم هذا الحساب صحيح ومشهور وان المبالغ المبينة بطوره وقدره
سجل صحيفيا في

الموافق لاجراء ا / سنة 2024

على الحساب

توقيع

غير الواردة بصمت الشروط اخذت من

متابعة الدفاتر

حريزاني / سنة 2024

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع
التوقيع

مدير عام المشروع
التوقيع

12

عن الاستشاري
(سبيسترا)

التوقيع /
تم استلام المبلغ المذكور
منه من المرفوع مع
مراجعة الكميات
الخاصة

المعتب القتي

(smart design)

س الشريعة المتنفذه

اسم العميل
اسم المقاول
رقم ومقدار التصديق
بند العينة

شاملة المدة	مع شركة من بداية العمل حتى	العقد رقم : () بتاريخ : / /	
		قرش	جنيه
	بيان الاعمال التي تمت الان	٦٧٤١٩٦	٤
	محجوز		
	مصرح بصرفه		
	سابق صرفه	-	-
	مستحق صرفه	٦٧٤١٩٦	٤
	الاستقطاعات	قرش	جنيه
	رسم دمغة اصلى	٢٨٠٠	٠
	رسم دمغة اضافى	٤٠٠٠	٠
	امكثات	١٩٦	٠
	ايرادات	١٩٦	٠
	جمله الاستقطاعات	١٩٦	٠
	صافى المبلغ المستحق	١٩٦	٠

تحريراً في سنة 20	رئيس المصلحة	علامة
أقرأ كتاب سجل الحجزات والتألات	امضاء	
أقرأ بان البند المختص يسمح بالصرف	امضاء	
اجمالي قيمة المستخلص رقم (1)		
تنفيذ في سجل رقم (ج.ع) برقم	الكاتب المنوط	الختم ذو التاريخ
تحريراً في سنة 20	روجح	
علاقات الكاتب المنوط	شيك	
	يعدت محبب	اذن صرف
بمبلغ	رئيس الحسابات	

الكاتب الموقوف	(1) شطب
الكاتب الموقوف	(2) سحب - اذن صرف) رقم
	(3) تنفيذ في سجل - اذن صرف) تحت رقم
الكاتب الموقوف	(4) وادرج في كشف الحوالات رقم
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب	

تسلمت التحويل رقم وأقر بقضىوافق على هذا الحساب المتقدم بيته (*) والى تسلمت المستحق لى
ليس لى طلبت على الحكومة بخصوص هذا العمل
تاريخ سنة 20 المفاول

في سنة 20 العقول

مباحث ١٥٧١٩٨٤٠

مباحث ٧٦٧٧١

مباحث ١٤٦٠٤٤٧