



مستخلص جاري (1)

عن عملية : استكمال إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء الفطر الكهربائي السريع (أكتوبر
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بني مزار/منقلاط) المسافة من الكم 288+100 إلى الكم 289+350 بطول 1.15 كم (بالأر
تنفيذ: شركة جنوب أنودي لتأسيات العمومية والتوكيلات التجارية عن المدة من بداية العمل حتى 4 / 3 / 2024

العقد رقم : (2024 / 2023 / 1025) بتاريخ: 21 / 1 / 2024

نوع العمل	الغلة طبقا لعقد قرش / جنيه	الوحدة	كمية البند بالعقد	مقدار العمل المساق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة قيمة الأعمال التي تمت	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقى بعد الاستقطاع قرش / جنيه
أعمال تطوير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتى 30 مترا منها بالمخلفات العمومية وذلك لمسافة 500 متر. تمهيدا لأعمال الرصف المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط تعليمات المهندس المشرف.	٦,٠٠	م ²	٣٩٩٨٩,٠٤	٠,٠٠	٣٥٤٥٣,٠٠	٣٥٤٥٣,٠٠	٢١٢٧١٨,٠٠	٢١٢٧١٨,٠٠	٢١٢٧١٨,٠٠
أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بآلة الرش بالمياه الأصلية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة) عمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية رضية الترميمية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للمساحة للمهندس المشرف.	٢٣,٠٠	م ³	٨٥٧٠١,٠٠	٠,٠٠	٧٧١٣,٠٠	٧٧١٣,٠٠	١٧٧٣٩٩,٠٠	١٧٧٣٩٩,٠٠	١٧٧٣٩٩,٠٠
أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتساهلة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح والرش بالمياه الأصلية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة سمكية والقطاعات العرضية للتوسيع والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لأصول الصناعة هيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٠,٦٠	م ³	٨٥٧٠١,٠٠	٠,٠٠	٧٧١٣,٠٠	٧٧١٣,٠٠	١٦٢٧٨,٠٠	٠,٠٠	١٦٢٧٨,٠٠
أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتساهلة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح والرش بالمياه الأصلية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة سمكية والقطاعات العرضية للتوسيع والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لأصول الصناعة هيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٢٦,٠٠	م ³	٧٢٤٤,٠٠	٠,٠٠	٦٥٨٥,٠٠	٦٥٨٥,٠٠	١٧١٢١,٠٠	٠,٠٠	١٧١٢١,٠٠
أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتساهلة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح والرش بالمياه الأصلية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة سمكية والقطاعات العرضية للتوسيع والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لأصول الصناعة هيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٠,٧٠	م ³	٧٢٤٤,٠٠	٠,٠٠	٦٥٨٥,٠٠	٦٥٨٥,٠٠	١٦٠٩,٥٠	٠,٠٠	١٦٠٩,٥٠
توريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (2- متر) الفرمة وسمك لا يزيد عن 25 سم اعلى من منسوب (2- متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكل الفرمة (نسبة تحمل كاثورنيا حتى 20%) ورشها بالمياه الأصلية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد وصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية لرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٦٠,٠٠	م ³	٢٦٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٤٣٧٨,٠٠	١١٤٣٧٨,٠٠	٦٨٦٢٦٨,٠٠	٠,٠٠	٦٨٦٢٦٨,٠٠
لب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% بحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1%.	١,٦٠	م ³	٢٦٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٤٣٧٨,٠٠	١١٤٣٧٨,٠٠	١٨٣٠٠٤,٨٠	٠,٠٠	١٨٣٠٠٤,٨٠
حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل كم بالزيادة أو النقصان وتصبح 1.5 جنيه لكل كم اعتبارا من 2023/5/4.									
ب عمل تنقيتات وتخلوط واختبارات وتقل موقع العمل حتى مسافة 2 كم. و البند لا يشمل القيمة المحجوبة.									
ي 2 كم.									
السولار 1.6 جنيه/3 إبداء من 2023/5/4.									
الإجمالي									
إجمالي قيمة الأعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص									
إجمالي قيمة الاستقطاعات									
إجمالي قيمة الأعمال بعد الاستقطاعات									
ما سيد صرفه									
إجمالي قيمة المستخلص رقم (1)									

سنة 2024

دي لتقاولات العمومية

عن استشاري المساحة (XV)

م/ محمد عبدالرحمن

م/ مصطفى محمد عبد الحميد

م/ مصطفى شعبان البداري

م/ مصطفى شعبان البداري

م/ مصطفى شعبان البداري

م/ مصطفى شعبان البداري

م/ مصطفى شعبان البداري

م/ مصطفى شعبان البداري

م/ مصطفى شعبان البداري

م/ مصطفى شعبان البداري

م/ مصطفى شعبان البداري

م/ مصطفى شعبان البداري

م/ مصطفى شعبان البداري

م/ مصطفى شعبان البداري

م/ مصطفى شعبان البداري

م/ مصطفى شعبان البداري

م/ مصطفى شعبان البداري

م/ مصطفى شعبان البداري

م/ مصطفى شعبان البداري

اسم العمل
اسم المفاعل
رقم ومقدار التصديق
بند الميزانية

[illegible]

المقول
 ٢٩٩١٢٦٨٠ - خافض
 ١٩٨١٨٨ - م
 ٢٢٩٢٠١٨٨٠ - م