



تنفيذ أعمال الأسفلت لمشروع ازدواج وتطوير الطريق الصحراوي الغربي في المسافة من أدفو حتى السبعية من كم 100 حتى كم 125
بطول أعمال الأسفلت (القطاع الأول) في المسافة من كم 100 حتى كم 112.5 بطول 12.5 كم بالأمر المباشر



كشف رقم (05) جاري

(٤ + ٥)

2024/7/7

حتى

20 / 2 / 2022

مع شركة ورثة الغرماوى للمقاولات وإنشاء ورصف الطرق شاملة المدة من
بدء العمل

العقد رقم (2022 / 2021 / 626) بتاريخ 2022 / 01 / 31

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة	المقررات	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
		جنيه						جنيه	جنيه	جنيه	
3	أعمال طبقة التشريب M.C-30 بمعدل 1.5 كجم / م ²	25.00	م ²	166800	0	166800	جار	4170000.00	0	4170000.00	1 - يراعى نصوص التعاقد و كراسة الشروط . 2 - طاقم الجهاز الفني للشركة متواجد . 3 - مكتب جهاز الإشراف متواجد . 4 - المعمل متواجد . 5 - اللافعات متواجدة . 6 - المعدات متواجدة . 7 - وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة . 8 - السيارة متواجدة . 9 - التقارير الشهرية والبرنامج الزمني متواجد . 10 - يراعى خصم حصة العمالة الغير منتظمة
4	أعمال الطبقة الرابطة (3د) بسمك 6 سم بعد الدمك	114.00	م ²	166800	0	166800	جار	19015200.00	0	19015200.00	
5	أعمال طبقة اللصق R.C.3000	7.25	م ²	0	55600	55600	جار	403100	0	403100	
6	أعمال الطبقة السطحية بسمك 5 سم بعد الدمك	109.00	م ²	0	55600	55600	جار	6060400	0	6060400	تنفيذ الأعمال في ١٤١٩
الإجمالي								29648700	0	29648700	

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها سبق صرفها إلى المقاول

المحاسب

على الحساب
تهاتيا



رئيس الإدارة المركزية

عبد يحيى كرومر

جهاز الإشراف (الهيئة)

مهندس المشروع

م / حاتم يوسف

م / أحمد السيد

التوقيع :

التوقيع :

مدير عام المشروعات

م / وليد صالح عني

التوقيع :

جهاز التنفيذ (الشركة المنفذة)

مدير المشروع (الشركة المنفذة)

م / علي سعد الله أحمد

التوقيع :

[illegible]