

عن صلية :- إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (جرجا / قوص)
قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم 531+960 الى 534+960 بطول 3.00 كم

الهيئة العامة

للطرق والكباري



نطاق العقد من الكم 533+360 الى الكم 534+960

شاملة المدة من بداية العمل حتى 2024 / 4 / 14

تنفيذ شركة / اي جي ام - أحمد سعيد علي احمد

(2024/2023/1282) بتاريخ 10 / 03 / 2024

بيان الاعمال	كمية البند بالمعد	الوحدة	مقدار العمل الصافي لإجراء	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	كمية مقدار الأعمال	جاري ام نهائي	كمية قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
	قرش / جنيه						قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
بالمتر المصطلح أعمال تطوير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بمق لا يقل عن 30 سم والتخلص منها بالمقالب العمومية وذلك مسافة 500م تمهيدا لأعمال الرق المسامي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط ومواصفات تعليمات المهندس المشرف لمسافة 500 م على أن يتم صرف علاوة 30 قرش لكم الزيادة.	6	م	15681	2	11842	11842	0	71052	71052	الاعمال الإرشادية متواجده
بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في السفو وتسوية السطح بألات تسوية والرش بالمياه الأولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 1.5 كم من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية لسفو وأعداد مدقات على السفو لحركة المعدات ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التوافقية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف علاوة 1 جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1 جنيه / كم ابتداء من 2023/5/4.	33.0	م	137279	3	81733	81733	0	2697189	2697189	لائحات المشروع متواجده التقرير (المدني - الشهري - والتصف شهري) متواجده
علاوة زيادة سولار 3 جنيه / م ابتداء من 2023/5/4	1.0	م	137279	3	81733	81733	0	81733	81733	المستلزمات والمهمات متواجده
علاوة 2 جنيه / م في حالة توريد التربة لفرشها على طبقة السفو لامتكانية تحرك المعدات وذلك في حالة الأرض الغير ثابتة	2.0	م	137279	3	80000	80000	0	160000	160000	المستلزمات والمهمات متواجده
اعمال تحميل وتوريد ونقل التربة معطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى مسوب (2 متر) أسفل منسوب القرمه وبسمك لا يزيد عن 25 سم اعلى من مسوب (2 متر) من منسوب القرمه لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكتاف (على الأقل نسبة تحمل كالفوتونا لا تقل عن 20%) والأرض الطبيعية متفجرة ورشها بالبيد الأولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التوافقية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفتة شاملة بالمتر المكعب .	60	م	80000	3	52549	52549	0	3152940	3152940	مكتب الاشراف والاستشاري متواجده الاجهزة المساحية متواجده
- مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل 1 كم الزيادة او النقصان وتصبح 1.5 جنيه لكل كم اعتباراً من 2023/5/4 .										
- السمر يشمل عمل نشويات وتخطيط واختيارات ونقل لمواقع العمل حتى مسافة 2 كم .										
- البند لا يشمل القيمة المحجورة.										
علاوة سولار 1.9 جنيه/م كميات الردم المنفصلة ابتداء 2023/5/4	1.9	م	80000	3	52549	52549	0	99843	99843	مسئول تأمين سلامة المرور متواجده
علاوة مسافة نقل 5.700 (2.00-5.700) = 3.700 كم	5.55	م	80000	3	52549	52549	0	289020	289020	مسئول تأمين سلامة المرور متواجده
الإجمالي								6551777	6551777	
اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص								6551777	6551777	
اجمالي قيمة الاستقطاعات								0	0	
اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات								6551777	6551777	
اجمالي المستحق للمستخلص جاري رقم (1)								6551777	6551777	



مهندس / محمد حسين
التوقيع /
رئيس الإدارة العامة
للمنطقة الثامنة بقا

المعاسب
التوقيع /
مدير عام المشروعات

ملاحظه المقات
التوقيع /
مدير عام المشروعات

ملاحظه المقات
التوقيع /
مدير عام المشروعات

ملاحظه المقات
التوقيع /
مدير عام المشروعات

ملاحظه المقات
التوقيع /
مدير عام المشروعات

ملاحظه المقات
التوقيع /
مدير عام المشروعات

ملاحظه المقات
التوقيع /
مدير عام المشروعات

ملاحظه المقات
التوقيع /
مدير عام المشروعات

[illegible]

جملة قيمة الاعمال التي تمت (راجع باطنه)

دفعات - ۱۱۵۲۱	دفعات - ۳۴۴۲۸
۹۵۴۲۱ - ۲۷	۱۴۱۸۰۱ - ۲۷
أوامر الدفع	أوامر الدفع
ضرائب - ۴۷۶۱۹	ضرائب - ۷۰۸۹۸
المركبة - ۹۱۹۶۲۳	المركبة - ۱۳۶۹۲۵۴۱۰۵