

مشروع: اسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية قطاع ( برج العرب - العطين)  
من الخط الأول من مشروع القطر الكهربائي السريع (عين السخنة - مطروح)  
استكمال تشييد الجسور وطبقات الأسفلت المسافة من الكم 332+300 إلى الكم  
800+322 بطول 0,500 كم (بالأمر المباشر)

٢٠٢٤/٩/١٠

تنفيذ : مكتب النورس الجديد للمقاولات العامة والتوريدات العامة

مستخلص جاري رقم (1)

عن المدة من بداية الاعمال حتى ( 8/1/2024 )

المقاول : مكتب النورس الجديد رقم العقد ( 2024/2023/761 )

| ملاحظات                                              | القيمة المستحقة بعد الاستقطاع                                                       |       | استقطاع أو محو |       | جدة مقدار الأصناف التي كانت حتى الآن |       | مقدار الأصناف التي كانت حتى الآن |           | مقدار العمل المنجز |       | الكمية     | الوحدة | النسبة | إجمالي الأعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-------|--------------------------------------|-------|----------------------------------|-----------|--------------------|-------|------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      | جانبه                                                                               | جانبه | جانبه          | جانبه | جانبه                                | جانبه | جانبه                            | جانبه     | جانبه              | جانبه |            |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - مكتب جهاز الإشراف متواجد                           | 2,018,378.55                                                                        |       |                |       | 2,018,378.55                         |       |                                  | 23,745.63 | 23,745.63          | 0     | 25,000.000 | 3م     | 85.00  | بال توريد وتكليف مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسك لا يزيد عن 50 سم متر و بسك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (تسوية تحمل عن 15%) ورشها بالعماء الاصولية للوصول إلى تسوية الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست ب كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات بة والرسومات التنفيذية المعتمدة والبناء بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة لكباري وتعليمات المهندس المشرف.                                                                                                                                                                                                                                         |
| - مخطط الارشافية متواجده                             |                                                                                     |       |                |       |                                      |       |                                  |           |                    |       |            |        |        | بها الإشراف زيادة نسبة الدمك 95% بحسب زياده 1 جنيه على زياده نسبة الدمك لكل 1% ن 2 م و يتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل كم بزيادة أو النقصان .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| لوحات المشروع متواجده                                |                                                                                     |       |                |       |                                      |       |                                  |           |                    |       |            |        |        | مل تشويبات و تخطيط واختبارات و نقل لمواقع العمل حتى مسافة 2 كم .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون            | 4,433,404.10                                                                        |       |                |       | 4,433,404.10                         |       |                                  | 18,996.50 | 18,996.50          | 0     | 20,000.000 | 3م     | 233.38 | ل مسافة التراب 163.7 كم = 1.4*233.38 = 328.732 (المحمل على البند) * 1.4 (ل كم )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - مسؤول تأمين سلامة المرور متواجد                    |                                                                                     |       |                |       |                                      |       |                                  |           |                    |       |            |        |        | ل مسافة الرمال 143.3 كم = 1.4*197.82 = 276.948 (المحمل على البند) * 1.4 (ل كم )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| المعمل ومهندسون المعمل متواجدون                      | 939,472.11                                                                          |       |                |       | 939,472.11                           |       |                                  | 4,749.13  | 4,749.13           | 0     | 5,000.000  | 3م     | 197.82 | ل مسافة التربة من المحجر للموقع ( 2 - (المحمل على البند) * 1.4 (ل كم )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجده                |                                                                                     |       |                |       |                                      |       |                                  |           |                    |       |            |        |        | رسوم الكفارة والموازن طبقا لاتحاده الشركة الوطنية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - ايراضي خصم التجارب المعملية                        | 308,693.19                                                                          |       |                |       | 308,693.19                           |       |                                  | 23,745.63 | 23,745.63          | 0     | 25,000.000 | 3م     | 13.00  | اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الحد الأدنى من المعدات متواجد                        |                                                                                     |       |                |       |                                      |       |                                  |           |                    |       |            |        |        | مات توريد وفرش طبقا لتأسيس ( prepared Subgrade ) من الاحجار المعملية المقترحة لتتح تسير بقة للمواصلات والخصم حجم للحييات 100 سم والا تزيد نسبة الماء عن 12 % و التدرج الوارد مسة للمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % والا تزيد نسبة التلاد بجهاز لوس كاجاوس عن 30 % اس عن 15% والا يقل معمل المرونة ( Ev2 ) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاباسكال ويتم فردا على الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم ورشها بالعماء الاصولية للوصول لة المطلوبة والدمك الجيد للهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوي ( 95 % ) من الكثافة المعملية اء التجارب المعملية والحالية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التنفيذية المعتمدة والبناء بجميع مواصفات الفنية للمشروع وتعليمات المهندس المشرف |
| - البرنامج الزماني للمشروع متواجد                    | 849,012.00                                                                          |       |                |       | 849,012.00                           |       |                                  | 3,054.00  | 3,054.00           | 0     | 4,000.000  | 3م     | 278.00 | تقل عن 20 كم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - وثيقة التأمين الحوادث الشخصية سارية حتى 27/06/2024 |                                                                                     |       |                |       |                                      |       |                                  |           |                    |       |            |        |        | قل لمسافة المن 160 كم = 20-160 = 140 كم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| وثيقة التأمين اخطار القبول سارية حتى 30/06/2024      |                                                                                     |       |                |       |                                      |       |                                  |           |                    |       |            |        |        | لغة التكلفة من المحجر للموقع ( 20 - (المحمل على البند) * 1.2 (ل كم )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| يراعى تطبيق تصومص المتد                              |                                                                                     |       |                |       |                                      |       |                                  |           |                    |       |            |        |        | رسوم الكفارة والموازن طبقا لاتحاده الشركة الوطنية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الكرتامحسنة غير متواجد                               |                                                                                     |       |                |       |                                      |       |                                  |           |                    |       |            |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                      | 513,072.00                                                                          |       |                |       | 513,072.00                           |       |                                  | 3,054.00  | 3,054.00           | 0     | 4,000.000  | 3م     | 169.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                      | 76,350.00                                                                           |       |                |       | 76,350.00                            |       |                                  | 3,054.00  | 3,054.00           | 0     | 4,000.000  | 3م     | 25.00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                      | 9,138,382                                                                           |       |                |       |                                      |       |                                  |           |                    |       |            |        |        | إجمالي قيمة المستخلص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                      | ( تسع ملايين ومائة وثمانية وثلاثون ألفا وثلاثمائة واثنان وثمانون جنيها فقط لا غير ) |       |                |       |                                      |       |                                  |           |                    |       |            |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

مدير عام مشروعات المنطقة الخامسة

مدير المشروع (الهيئة)

إستشاري عام (SYSTRA)

مكتب النورس الجديد للمقاولات العامة والتوريدات العامة

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب النيل

الاسكندرية - مرسى مطروح

عبد - مهندس /

"عبد محمد محمود طه"

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بالهذه و قدرها

تحريرا في

يبلغ للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفئات ..... غير الواردة بسك الشروط اعتمدت من

مهندس / محمد حسنى قياض

م / مارجريت مجدي

م / علاء عبد اللطيف

تمت المراجعة الفنية فقط

مدير المشروع الاستشاري

مهندس المساحة

مهندس الجسور

مهندس الطرق

مهندس التربة

مهندس المياه

|                  |                   |                     |
|------------------|-------------------|---------------------|
| صفحة ٢٠٤١/١٠     | صفحة ٢٠٤٢/٨       | صفحة ٢٠٤٢/٦/١٢      |
| ١٠٠٠٠٠٠٠ - اجزاء | ٢٠٠٠٠٠٠٠ - اجزاء  | ٣١٣١٣٨١,٨٠ اجزاء    |
| ٢٣٢٥٤ - دماغ     | ٤٦١١١ - دماغ      | ٧١٩١١ - دماغ        |
| ٩٥٤٤ - م         | ١٩٠٤٨١ - م        | ٢٩٨٢٣ - م           |
| اورام الدماغ     | اورام الدماغ      | اورام الدماغ        |
| ٤٧٦١٩ - جذائب    | ٩٥٤٣٨ - جذائب     | ١٤٩١١٣ - جذائب      |
| ٩١٩٦٣ - الجذائبة | ١٨٣٩٦٣ - الجذائبة | ٢٨٨٠٤٧٤,٨٠ الجذائبة |

رقم التسمية :  
رقم التمدد :  
نوع التمدد : قرع :

[illegible]

١  
تسليمات التحويل رقم

و أقر بآتي أو أفق على هذا الحساب المتقدم بإثباته و أني تسلمت المستحق لي بالتقام وليس لي طلبات على الحكومة  
بخصوص هذا العمل .

المقاول

بينة

التاريخ

إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا القرار.

المقاول

التاريخ

إذا كانت الدفعة على الحساب فيلغى مطلب هذا القرار.