

٢٠٢٤ / ٠٥ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٥٥٣

بيان العمل



الهيئة العامة
للطرق والكباري

عن عملية / أعمال الجسر الترابي لمسار القطار الكهربائي السريع للخط الثاني (الفيوم-بني سويف-الإقصر-أسوان-أبوسمبل) القطاع الخامس
(قوص/أرمنت) في المسافة من الكم ٦٨٢,١٦٠ إلى الكم ٦٨٦,٠٨٠ بطول ٣,٩٢٠ كم (طبقة التالبين وطبقة الأسنان)

مستخلص جاري (١)

قطاع الشركة من ٦٨٦+٠٨٠ إلى ٦٨٢+١٦٠ العقد من ٦٨٦+٠٨٠ تليذ شركة / الإتحاد للمقاولات العمومية المتكاملة و إنشاء و رصف الطرق
شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢٠٢٤ / ٠٦ / ٠٢

ملاحظات	اليوم بعد الاستقطاع قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	جملة قيمة الأعمال التي تم قرش / جنيه	جارى ام نهائى	جارى مدار الأعمال	تمت خلال المدة تمت خلال المدة	مدار العمل السابق إجراء	الوحدة	كمية البند بالذاتية	الفلنة طبقاً للعقد قرش / جنيه	بيان العمل			
											بيان العمل	بيان العمل		
العلامات الإرشادية متواجدة											بالفتر المكتب أعمال توريد وفرض طبقة أساس (Prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة المتدرجة تماًن تكثير الكسارات والمعطافية للمواصفات والفلنة تشمل إجراء التجارب المعملية والتحليلية ويتم التفليذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند يجمع ما مطلعاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتغير الإشتراكي وتعليمات المهندس المشرف.			
مكتب جهاز الإشراف والإشتراكي متواجدة	٢٧٦٢٠٥,٠٠٠	٠,٠٠	٢٧٦٢٠٥,٠٠٠	جارى	١٨٥٠,٠٠٠	١٨٥٠,٠٠٠	٠,٠٠	٣م	٣١٥٥,٠٤	١٤٩,٣٠	- يتم احتساب علاوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان .			
لافتات المشروع متواجدة											- السعر لا يشمل قيمة المواد المحرجة.			
مسئولي تأمين ملائمة المرور متواجدة														
الاجهزه المساحيه متواجدة .	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣م	٣١٥٥,٠٤	٢٥,٠٠	كارنة توريد الأساس			
المعدات متواجدة.	٣٤١٥١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤١٥١٠٠,٠٠	جارى	١٨٥٠,٠٠٠	١٨٥٠,٠٠٠	٠,٠٠	٣م	٣١٥٥,٠٤	١٨٤,٦٠	قيمة المواد المحرجة لطبقية Subgrade بالإضافة إلى نسبة الدملk ١٢٤% استقطاعات			
العمل ومهندسو العمل متواجدون البرنامج الزمني متواجد التقارير (المبدئي - الأسبوعي - الشهري) متواجدة .	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣م	٢٢٩٥١,٦٠	١٥٤,٣٠	بالفتر المكتب أعمال توريد وفرض طبقة أساس (Subballast) من الأحجار الصلبة المتدرجة وتم التفليذ لأصول طرق الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتغير الإشتراكي وتعليمات المهندس المشرف .			
المسئلitas و الوكلاء متواجدة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣م	٢٢٩٥١,٦٠	٢٥,٠٠	- يتم احتساب علاوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان .			
براغي تعبيط تصويم التمك	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣م	٢٢٩٥١,٦٠	١٩٥,٩٠	- السعر لا يشمل قيمة المواد المحرجة.			
٦١٧٧١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٦١٧٧١٥٠,٠٠	٦١٧٧١٥٠,٠٠								قيمة المواد المحرجة لطبقية Subballast بالإضافة إلى نسبة الدملk ١٢٤% استقطاعات			
الإجمالي														
اجمالى قيمة الاعمال المتفق على تاريخ المستخلص														
اجمالى قيمة الاستقطاعات														
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات														
ما يسبق صرفه														
اجمالى قيمة المستخلص														

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثامنة بقنا
مهندس / عماد حسين

التّوقيع



عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير عام المشروع
مختار

مدير المشروع
مختار

مهندس المشروع
مختار



عن الإشتراكي
(مسئل)



