

شركة المنفذة : شركة سامكو "الوطنية للتشييد"

عقد رقم: ٢٠٢٢/٢٠٢٢/١٠٦٧

طبقاً لأسعار المفاوضة "٢٠٢٣/٠٧/٢٧"

مستخلص رقم (٧) من ٠١-فبراير-٢٠٢٤ حتى ٢٩-فبراير-٢٠٢٤

البلد	نوع العمل	الوحدة	القيمة بالجنينة	الكمية حسب المقاييس	مقدار العمل السابق (إجراؤه)	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنينة)	استقطاع أو حجز (بالجنينة)	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
١٢	بالتز الطول تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عند الصخرة ... إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	م. ط	٨٠٥,٣٤	١٣٠٠٠	٧٧٢٥,٠٠	١٥٣٠,٠٠	٩٢٥٥,٠٠	جاري	٧,٤٥٣,٤٢١,٧٠		٧,٤٥٣,٤٢١,٧٠	وثيقة التأمين سارية حتى تاريخ الم
١٦	بالتز المكعب حفر جميع أنواع التربة عند الصخرة لزوم أعمال التراب	م	٥٠,٨٢	٦١٢٠	٣٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨٠٠,٠٠	جاري	١٩٣,١١٦,٠٠		١٩٣,١١٦,٠٠	البرنامج الزمني موجود
٢٧	بالتز المكعب حفر استكمال بمعالجة يدوية	م	١٠٠,٢٢	٨٤٥٠	١٢٦٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٦٠,٠٠	جاري	١٢٦,٢٧٧,٢٠		١٢٦,٢٧٧,٢٠	عدد (٧) مهندسين متواجدين
١٢٨	بالتز المكعب حفر ميكانيكي بين الحوازي المصنوعة للوعاء المسلحة لزوم الأساسات وتقلها خارج الموقع ..	م	١٠١,٦٣	٨٧٩٧,٠١	٦٥٥٥,٠٠	٣٧٥,٠٠	٦٩٣٠,٠٠	جاري	٧٠٤,٢٩٥,٩٠		٧٠٤,٢٩٥,٩٠	عدد (٢) مراقبين موجود
١٢٩	بالتز المكعب حفر ميكانيكي بين الحوازي المصنوعة للوعاء المسلحة لزوم الأساسات وتثبيتها داخل الموقع	م	٨٠,٧١	٢٠٠٠٠	١٢٦٧٥,٠٠	٠,٠٠	١٢٦٧٥,٠٠	جاري	١,٠٢٢,٩٩٩,٢٥		١,٠٢٢,٩٩٩,٢٥	عدد (٢) لوحة مشروع موجو
٣١	بالتز المكعب توريد ورم من ناتج الحفر حول الاساسات	م	٥٠,٤٥	١٠٧٠	١٠٧٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٧٠,٠٠	جاري	٥٣,٩٨١,٥٠		٥٣,٩٨١,٥٠	التقرير التصف شهري موجو
٣٢	بالتز المكعب توريد وعمل طبقه [حلال من ورم]	م	١٥٧,٥٣	١٠٧٠	٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥٠,٠٠	جاري	١٠٢,٣٩٤,٥٠		١٠٢,٣٩٤,٥٠	التقرير الشهري موجود
١٣٣	بالتز الطول أعمال الحوازي بقطر ١٢٠ سم بالز في جميع أنواع التربة عند الصخرة .. إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	م. ط	٦٤١,٠١٠	٩٩٨٩٥	٣٠٦٤٠,٠٠	٢٨٠٠,٠٠	٣٣٤٤٠,٠٠	جاري	٢١٤,٣٥٣,٧٤٤,٠٠	٣٢,٠٠٠,٠٠	٢١٤,٣٢١,٧٤٤,٠٠	المكتب موجود
١٠٤	بالعدد عمل تجربة تحميل على حازوق عامل حل تجربة التحميل (١٥٠%) من الحمل التصميمي والقيمة تشمل الألواح	عدد	٦٥٢٤١٣,٦٥	١٠	٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	جاري	١,٩٥٧,٢٤٠,٩٥		١,٩٥٧,٢٤٠,٩٥	تعليمات الأمن الصناعي موجو
١٠٥	بالعدد عمل اختبار "Sonic Coring Tests" على طول الحازوق قطر ١٢٠ سم باستخدام مواسير Black steel شامل الدعان بمادة مقاومة للتصدع	عدد	٦١٣٥٦,٣٠	٢٣٠	٨٠,٠٠	٤,٠٠	٨٤,٠٠	جاري	٥,١٥٣,٩٢٩,٢٠		٥,١٥٣,٩٢٩,٢٠	المسبارات تراجع بمعرفة إدارة الم
١٣	بالتز المكعب خرسانة عادية للأساسات وبسات الكمر سابقة الصب طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة	م	١٨٥٧,٢٤	٥٧٣٥	١١٨٥,٠٠	٤٥,٠٠	١٢٣٠,٠٠	جاري	٢,٢٨٤,٤٠٥,٢٠		٢,٢٨٤,٤٠٥,٢٠	
١٤	بالتز المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الأساسات بالز حسب الرسومات التنفيذية	م	٣٣٦٦,٩٠	٧٩٩٠	١٥٠٥٥,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٥٥,٠٠	جاري	٥٠,٦٨٨,٦٧٩,٥٠		٥٠,٦٨٨,٦٧٩,٥٠	
١٤٥	بالتز المكعب توريد وتشيد وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة والبجان والأكتاف ارتفاع حتى ٦ م	م	٤٠٧٣,١٤	٥٠٠٠	١٥٣٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٣٠,٠٠	جاري	٦,١٧٠,٩٠٤,٢٠	٦١,٠٠٠,٠٠	٦,١٧٠,٩٠٤,٢٠	
١٠٦	بالتز المكعب توريد وتشيد وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة والبجان والأكتاف ارتفاع حتى ٩ م	م	٤٢٧٤,٩٢	٢٥٠٠٠	٣٣١٥,٠٠	٢٠,٠٠	٣٣٣٥,٠٠	جاري	١٤,٢٥٦,٨٥٨,٢٠	٦٤,٠٠٠,٠٠	١٤,٢٥٦,٨٥٨,٢٠	
١٠٧	بالتز المكعب توريد وتشيد وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة والبجان والأكتاف ارتفاع حتى ١٢ م	م	٤٤٧٦,٧٠	١٠٠٠٠	٢٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٥٠,٠٠	جاري	١٣,٢٠٦,٢٦٥,٠٠		١٣,٢٠٦,٢٦٥,٠٠	
١٤٦	بالتز المكعب توريد وتشيد وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الإجهاد ارتفاع حتى ٩ م ...	م	٨٩٣٢,٠٦	١٠٠٠٠	١٢٧٥,٠٠	٨٧٥,٠٠	٢١٥٠,٠٠	جاري	١٤,٤٠٢,٩٤٦,٧٥	٤,٨٠٠,٩٨٢,٢٥	١٩,٢٠٣,٩٢٩,٠٠	
١٠٦	بالتز الطول خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET ارتفاع أعلى من ٩ م ...	م. ط	٦٤١٩,٢٢	٨٠٠٠	٠,٠٠	٣٠,٠٠	٣٠,٠٠	جاري	١٨٢,٩٥٦,٦٠	٩,٦٢٠,٠٠	١٩٢,٥٧٦,٦٠	
٥٠	بالتز توريد وتثبيت ورس حديد تسليح B500 DWR لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى أطوال حتى ١٢ م بالز	طن	٤١٤٩٣,٢٩	٣٩٦٣	٩١٢٠,٠٠	١٠٤٠,٠٠	١٠١٦٠,٠٠	جاري	٤٢١,٣٦١,٠٤٠,٤٩	٢١٠,٧٨٥,٩١	٢١٠,٥٧١,٨٦٦,٤٠	
٥٢	بالتز توريد وتشغيل وتركيب وحلق حديد كابلات عالية الإجهاد من اسلاك معدومة لزوم الهيكل العلوي	طن	١٢١٨٧٠,٧١	١٨٠٠	٣٩,٠٠٠	١٦٦,٠٠	٢٠٥,٠٠٠	جاري	٢٤,٩٨٣,٤٩٥,٥٥		٢٤,٩٨٣,٤٩٥,٥٥	
٥٥	بالتز المربع عمل طبقه عازلة من البتوبين وجهان على البارد	م	٦٤,٠١	٥٠٩٩٤,٥	١٣٧٠,٥٠٠	٠,٠٠	١٣٧٠,٥٠٠	جاري	٨٧٧,٢٥٧,٠٥		٨٧٧,٢٥٧,٠٥	
٦٥	بالعدد أعمال نزع المياه عن القاعدة الواحدة باستخدام أنظمة التنظيف المشتركة	عدد	٢٠٥٢١,٣١	٣٢	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	جاري	٢٠,٢٥٠,٢١٣,١٠		٢٠,٢٥٠,٢١٣,١٠	
١٧٢	بالتز المكعب توريد وتشيد خرسانة مسلحة لزوم البلاطات على الحوازي بالز ارتفاع حتى ٩ م	م	٤٨١٦,٨١	١٤٠٠٠	٣٩٥٥,٠٠	٣٤١٠,٠٠	٧٣٦٥,٠٠	جاري	٣٥,٤٧٥,٨٠٥,٦٥		٣٥,٤٧٥,٨٠٥,٦٥	
٧٤	بالتز المكعب أعمال توريد وصب خرسانة مسلحة (رابع)	م	٣٥٨١,٠١	٣٠٦٠	١٢١٠,٠٠	٠,٠٠	١٢١٠,٠٠	جاري	٤,٣٢٣,٠٢٢,١٠		٤,٣٢٣,٠٢٢,١٠	
١٧٣	بالتز الطول توريد وتركيب مواسير من الخرسانة المسلحة سيحورت او ما يمثلها قطر ١٠٠٠ م	م. ط	٤٨٠٨,٤٨	٢٥٠	٢٢٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٩,٠٠٠	جاري	١,١٠١,١٤١,٩٢		١,١٠١,١٤١,٩٢	

[illegible]

م / محمد حسين 	م / محمود مدى 	م / محمود سامي 
م / محمد محمد 	مدير عام المشروعات 	م / 444 محمد 

إستدعى في الدالة
SYSTRA سيمسترا
م / حكومي / م / حكومي
م / حكومي / م / حكومي
م / حكومي / م / حكومي
م / حكومي / م / حكومي

مذکور

سید محمد علی
SANCO
E G D P T
انجمن اعلیٰ تعلیمات
(HSR) الشریعہ
 پ. ۱۲

رقم المستند	نوع الميزانية	عدد الملحقات	فرع
١٨٨٥٤٦,٨٥	٧٦٤٥٦٧,٥٥	٣٠ قف	نقب

[illegible]

بيان المنصرف من العقارة		القيمة	
البيان	جنيه	قرش	م
بيان الاعمال التي تمت الآن	٨٩٥٦٤٥	٤٥٧	٨٩
مجهوز			
مصرح بصرفه	٧٧٦٠٥١٩١٢	٩٩	
سائلي صرفه	١١٩٥٩٢٥	٤٢٩٠	
مستحق صرفه	٢٩٥٩٧٥٤٧	٩٠	
قرش			
جنيه			
الاستقطاعات			
رسم دفعه اصلي			
تأمينه موارد			
تأمينات اعمال			
ضرائب ايجار			
استقطاعات اخرى			
جملة الاستقطاعات			
صافي الربح المستحق للشركة فقط وقدره	٨٧٤٩٤١٠	٧٢٩	٨٧
صافي المبلغ المستحق للتامينات الاجتماعية فقط وقدره			

أقرار كاتب سجل الجوزات والتنازلات	امضاء
أقرار بان البلد المختص يسمح بالصرف	امضاء
بان المبالغ معطى بالإملاك بتاريخ	امضاء
تقليد في سجل رقم ٥٥ (ج + ع) برقم سنة	الكاتب المنوط
تحريرا في علاقات الكاتب المنوط	رولوج
.....	شيك
ببيع	يغمد سحب
	أذن صرف
	سنة
(١) شطب	الكاتب المنوط
(٢) سحب شيك رقم	الكاتب المنوط
أذن صرف	الكاتب المنوط
(٣) تقليد في سجل شيك رقم	الكاتب المنوط
أذن صرف	
d	رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
	
تمت التحوير رقم	و أقر باتنى اوافق على هذا الحساب المتقدم بباتنى (*) والرى التاريخ
وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل	المقاول
سنة	