





وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

( المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ )

عملية رفع كفاءة طريق كفر الدوار منتهى السعيد ( القطاع الأول ) بطول ٢٠ كم بمحافظه البحيره ضمن مبادرو حياه كريمه

العقد رقم ( ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٧٨٧ ) بتاريخ ٢٠٢٣/٤/٤

مقاوله : الجمعية التعاونية الإنتاجية للتشييد والبناء والأعمال المدنية المتكاملة

تنفيذ : الجمعية التعاونية الإنتاجية للتشييد والبناء والاع

مستخلص رقم ( ٤ ) جارى

عن المدة من بدء العمل حتى ٢٠٢٤-٠٤-٣٠

| رقم<br>البند | بيان الاعمال                                                                                          | الفئه<br>جنيه | الكمية طبقا لآخر<br>مقاييسه | الوحدة | مقدار الاعمال<br>السابق اجراؤه | مقدار الاعمال التي تمت<br>حتى الان | جاري ام نهائي | جمله مقدار الاعمال التي تمت حتى الان | استقطاع<br>جنيه | الباقى من الاستقطاع<br>جنيه |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|--------|--------------------------------|------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| 1            | بالمتر بالمسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات .....                                         | ٦,٠٠          | ٩٠٠٠                        | م      | ٨٠٠٠                           | ٨,٠٠٠,٠٠                           | جارى          | ٤٨,٠٠٠,٠٠                            | ٠               | ٤٨٠٠٠                       |
| 2            | بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في جميع أنواع التربة ما عدا التربة الصخرية ..... | ٢٣,٠٠         | ٩٠٠٠                        | م      | ٨٠٢٢                           | ٨,٠٢٢,٠٠                           | جارى          | ١٨٤,٥٠٦,٠٠                           | ٠               | ١٨٤٥٠٦                      |
| 3            | أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتوجه من الرصف الحالي                                | ٩٤            | ٣١٠٠٠                       | م      | ٢٦٩٥٣,٢٦٦                      | ٢٦,٩٥٣,٢٧                          | جارى          | ٢,٥٣٣,٦٠٧,٠٠                         | ٠               | ٢٥٣٣٦٠٧,٠٠٤                 |
| 4            | أعمال توريد أثريه رملية لإنشاء الجسور والأكتاف والميول .....                                          | ٢٦٧,٢٠        | ٩١٠٠٠                       | م      | ٦٣٣٩٩,٢٥                       | ٦٣,٣٩٩,٢٥                          | جارى          | ١٦,٩٤٠,٢٧٩,٦٠                        | ٠               | ١٦٩٤٠٢٧٩,٦                  |
| 5            | أعمال توريد وتشغيل طبقة الأساس بالمتر المكعب بعد الدمك من الأحجار الصلبة المتدرجه .....               | ٤٥٦           | ٥٧٠٠٠                       | م      | ٥٠٤٤٨,٣                        | ٥٠,٤٤٨,٣٠                          | جارى          | ٢٣,٠٠٤,٤٢٤,٨٠                        | ٠               | ٢٣٠٠٤٤٢٤,٨                  |
| 6            | بالمتر المسطح توريد ورش طبقة تشريب (mc) .....                                                         | ٣١,٥٠         | ١٣٦٠٠٠                      | م      | ٧٩٤٤٠,٥٧                       | ٧٩,٤٤٠,٥٧                          | جاري          | ٢,٥٠٢,٣٧٧,٩٦                         | ٠               | ٢٥٠٢٣٧٧,٩٥٥                 |
| 7            | بالمتر المسطح اعمال توريد طبقة رابطة بسمك ٦ سم .....                                                  | ١٦٦,٢٥        | ١٣٦٠٠٠                      | م      | ٧٩٤٤٠,٥٧                       | ٧٩,٤٤٠,٥٧                          | جاري          | ١٣,٢٠٦,٩٩٤,٧٦                        | ٠               | ١٣٢٠٦٩٩٤,٧٦                 |
| 13           | بالطن توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح (٥٢) بجميع الأقطار                                               | ٤٤٠٠٠         | ٤١                          | طن     | ١٠                             | ١٤,٢                               | جارى          | ١,٠٦٤,٨٠٠,٠٠                         | ٠               | ١٠٦٤٨٠٠                     |
| 14           | اعمال توريد وبناء وري دهبش علي الناشف من أحجار الصلبة والسليمه                                        | ٣٧٠           | ٨٥٠٠                        | م      | ٤٨٣,٧٥                         | ٤٨٣,٧٥                             | جارى          | ١,٨٣٤,٨٣٠,٠٠                         | ٠               | ١٨٣٤٨٣٠                     |
| 15           | أعمال توريد وبناء حوائط سائده من الدبش من الأحجار الصلبة والسليمه                                     | ٧٩٩           | ٢٠٠٠٠                       | م      | ١٠٠٠٠                          | ١٧,٥٥٢,٨٧                          | جارى          | ١٤,٠٢٤,٧٤٣,١٣                        | ٠               | ١٤٠٢٤٧٤٣,١٣                 |
| 16           | أعمال توريد وصب خرسانه مسلحه لزوم الحائط السائد والانقمام لحمايه الطريق                               | 3400          | 18650                       | م      | 10868.45                       | ٢٨٢,١٨                             | جارى          | ٣٧,٩١٢,١٤٢,٠٠                        | 0               | ٣٧٩١٢١٤٢                    |

في حالة المرور على محطات تحصيل رسوم الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية الطرق يضاف لاسعار القائمة رسوم كارتة والموازن طبقا للأنحة الشركة الوطنية كالتالى

|   |                                                      |       |        |   |          |           |      |              |   |            |
|---|------------------------------------------------------|-------|--------|---|----------|-----------|------|--------------|---|------------|
| 4 | أعمال توريد وتشغيل أثريه رملية مع الفرش والدمك ..... | ١٣    | ٩١٠٠٠  | م | ٦٣٣٩٩,٢٥ | ٦٣,٣٩٩,٢٥ | جارى | ٨٢٤,١٩٠,٢٥   | 0 | ٨٢٤١٩٠,٢٥  |
| 5 | أعمال توريد وفرش طبقة من الأساس .....                | ٢٥,٠٠ | ٥٧٠٠٠  | م | ٥٠٤٤٨,٣  | ٥٠,٤٤٨,٣  | جارى | ١,٢٦١,٢٠٧,٥٠ | ٠ | ١٢٦١٢٠٧,٥  |
| 7 | بالمتر المسطح اعمال توريد طبقة رابطة بسمك ٦ سم ..... | ٣,٠٠  | ١٣٦٠٠٠ | م | ٧٩٤٤٠,٥٧ | ٧٩,٤٤٠,٥٧ | جارى | ٢٣٨,٣٢١,٧١   | ٠ | ٢٣٨,٣٢١,٧١ |

الاجمال

خصم ٠,٥% كما ورد بالمفاوضة

الاجمالى بعد الخصم

اجمالى المستخلص السابق

صافي المستخلص جارى (٤)

سبقي صرفيا إلى المقاول

أقر أنا بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ البينة بظاهرها و قدرها

المحاسب  
على الحساب

نهائيا

الفئات غير الواردة بصك الشروط

تمت المراجعة بكتف من المنطقة

محمد عادل نصار

مدير عام الصيانة

م / سعد على مصطفى

التاريخ  
يدفع إلى المقاول  
ملاحظة الفئات  
اعتمدت من

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

علاء متولى

