

رقم البيد	نوع العمل	القيمة		الوحدة	الكمية طبقا للمقاييس	مقدار العمل السلبي اجراءه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جمله مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	جمله قيمة الاعمال التي تمت حتي الان		استقطاع أو حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		جنية	جنية						جنية	جنية			
٢	تكسير وازالة مسطحات اسفلتية مسك ٥ سم	٩٠	/	٢م	٢٠٠٠٠	٣٥٢	٢٢٢٣	٢٥٧٥	٢٣١٧٥٠	١١٨٧٠٥	١١٨٧٠٥	٢٢٠١٦٢,٥	١- نظام تنفيذ (درفل العمل) من قبل الشركة متواجد حيداء لمراسمات و شروط البناء.
٣	تكسير وازالة خرسانة مسك ١٠ لاجراء التاتلة	٣٠٠	/	٣م	٣٠٠٠	٣٩	٠	٣٩	١١٧٠٠	٥٨٥	٥٨٥	١١١١٥	٢- العمل متواجد.
٥	تكسير وازالة خرسانة عادية لارصفة والبحر	١٨٠	/	٣م	٥٠٠٠	٨٣١	٣٥	٨٦٦	١٥٥٨٨٠	٧٧٩٤	٧٧٩٤	١٤٨٠٨٦	٣- معدات العمل متواجده تنفيذ البند العمومية المستخلص.
٦	فك وازالة اى تكميرات قديمة فى البر او المجارى المائية	١٨٠	/	٣م	١٠٠	٠	٥٢	٥٢	٩٣٦٠	٤٦٨	٤٦٨	٨٨٩٢	٤- توصيل تلميع سلامة المرور متواجده.
٧	اصال خر فى اى نوع من انواع التربة ماعدا المتنامية	٨٠	/	٣م	٣٠٠٠	٢١	١٥٧	١٧٨	١٤٢٤٠	٧١٢	٧١٢	١٣٥٢٨	٥- استلام مواد متواجده.
٨	توريد وزام وركب رمال نظيفه	٣٠٠	/	٣م	٦٠٠٠	٠	٧٢	٧٢	٢١٦٠٠	١٠٨٠	١٠٨٠	٢٠٥٢٠	٦- استلام مواد متواجده.
١٠	توريد وصب خرسانة عادية لارصفة والبحر	١٩٠٠	/	٣م	٣٥٠٠	٥٥٠	٥٩	٦٠٩	١١٥٧١٠٠	٥٧٨٥٥	٥٧٨٥٥	١٠٩٩٢٤٥	٧- اتم رسال المراسم الارشيد.
١٢	توريد وصب خرسانة مسك ١٠ لاجراء المنهاج	٤٠٠٠	/	٣م	٥٠٠٠	٣٨٣	١٦٢	٥٤٥	٢١٨٠٠٠٠	١٠٩٠٠٠	١٠٩٠٠٠	٢٠٧١٠٠٠	٨- استلام مواد متواجده.
١٥	تقوية وتكسيق المسطحات الخرسانية المعيبة بطريقة Shot crete	٧١٠	/	٣م	٤٠٠٠	٢٧٥	٢٢٧١	٢٥٤٦	١٨٠٧٦٠	٩٠٣٨٣	٩٠٣٨٣	١٧١٧٢٧٧	٩- استلام مواد متواجده.
١٩	توريد وتكسيق صلب حديد التسليح (١٠ / ٤٠) اطوال حتى ١٢ م	٤٣٠٠٠	/	طن	١٥٠٠	٦٩	٢٥٥٧	٩٧,٥٥٧	٤١٤٤٥١	٢,٩٧٤٧,٥٥	٢,٩٧٤٧,٥٥	٣٩,٨٥٣,٣٤٥	١٠- استلام مواد متواجده.
٢١	توريد و تركيب زوايا معدنية لتزويج الاجزاء الخرسانية	٧٥٠٠٠	/	طن	٥٠	٠	٠,٣٩٩	٠,٣٩٩	٢٩٩٢٥	١٤٩٦,٢٥	١٤٩٦,٢٥	٢٨٤٢٨,٧٥	١١- استلام مواد متواجده.
٢٢	استبدال قطاعات معدنية	٧٧٠٠٠	/	طن	٨٠	٠	٨,٤٥٥	٨,٤٥٥	٦٥١,٣٥	٣٢٥٥١,٧٥	٣٢٥٥١,٧٥	٦١,٨٤٨,٣٢٥	١٢- استلام مواد متواجده.
٢٦	استبدال دارزين معدنى من اى نوع واعادته لوضعة الطبيعي	٥٠٠	/	م.ط	٥٠	٥٠	٠	٥٠	٢٥٠٠٠	١٢٥٠	١٢٥٠	٢٣٧٥٠	١٣- استلام مواد متواجده.
٢٨	عمل القصص الظاهرى و اجراء الاختبارات اللازمة (الخبر متفلة)	٣٠٠٠	/	١م	١٠٠	٠	٠	٨٩	٢٦٧٠٠٠	١٣٢٥٠	١٣٢٥٠	٢٥٣١٥٠	١٤- استلام مواد متواجده.
٣٥/١	توريد وتكسيق وصل فاصل تعد نيوبرين بحركة ٥٤ سم	٧٥٠٠	/	م.ط	٤٠٠	٩٢	٠	٩٢	٦٩٠٠٠٠	٣٤٥٠٠	٣٤٥٠٠	٦٥٥٥٠٠	١٥- استلام مواد متواجده.
٣٥/٥	توريد وتكسيق وصل فاصل تعد بتومينى therna joint بحركة ٣٤ سم	٥٧٠٠	/	م.ط	١٠٠٠	١٦٧	٦٤٥	٤١٢	٣٢٨٤٠٠	١١٧٤٢٠	١١٧٤٢٠	٢٢٣,٩٨٠	١٦- استلام مواد متواجده.
٤٥	توريد وبناء تكاس او حوايط من البش	٦٥٠	/	٣م	٣٠٠٠	٠	٥٢	٥٢	٣٣٨٠٠٠	١٦٩٠	١٦٩٠	٣٢١١٠	١٧- استلام مواد متواجده.
٤٩	مرامشة ودهان الطاقعات المعدنية	٤٥٠	/	٣م	٥٠٠٠	٤٧٨	٢١٢	٧٤١	٣٣٢٤٥٠	١٦٦٧٢,٥	١٦٦٧٢,٥	٣١٦٧٧٧,٥	١٨- استلام مواد متواجده.
٥٠	مرامشة ودهان دارزين معدنى	٣٠٠	/	م.ط	٥٠٠٠	٣١١٩	٠	٣١١٩	٩٣٥٧٠٠	٤٦٧٨٥	٤٦٧٨٥	٨٨٨٩١٥	١٩- استلام مواد متواجده.
٥١	دهان سطح الخرسانة المسلحة بمادة مقاومة للرطوبة	١٢٥	/	٣م	٤٠٠٠٠	٢٧٩١٣	٣٦٦	٣١٥٧٤	٣٩٤٢٧٥٠	١٩٧٣٣٧,٥	١٩٧٣٣٧,٥	٣٧,٤٤٤,١٢٠	٢٠- استلام مواد متواجده.
٥٢	بناض الاجزاء الخرسانية للكلارى	٢١٠	/	٣م	١٠٠٠	٠	٧٧٣	٧٧٣	١٦٢٣٣٠	٨١١٦,٥	٨١١٦,٥	١٥٤٢١٣,٥	٢١- استلام مواد متواجده.
٧٧	تقديم وتوزيع اشارات حديد تسليح باى قطر	٨٥	/	عدد	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٠	٢٠٠٠٠	١٧٠٠٠٠٠	٨٥٠٠٠	٨٥٠٠٠	١٦١٥٠٠٠	٢٢- استلام مواد متواجده.
٨٢	عمل اختبار (Core test) القالب الخرساني لعناصر الكلارى الخرسانية	٢٠٠٠	/	عدد	١٠٠	١٠٠	٠	١٠٠	٣٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠	٢٨٥٠٠٠	٢٣- استلام مواد متواجده.
٩٨	توريد وتكسيق مواسير PVC قطر ٣ بوصة	٣٥٠	/	م.ط	٥٠٠	٥٠٠	٠	٥٠٠	١٧٥٠٠٠	٨٧٥٠	٨٧٥٠	١٦١٢٥٠	٢٤- استلام مواد متواجده.
	تشيويكات												
	توريد وتكسيق صلب حديد التسليح (١٠ / ٤٠) اطوال حتى ١٢ م	٤٣٠٠٠	/	طن	١٥٠٠	٠	٠	٦٠	٢٥٨٠٠٠٠	١٠٣٢٠٠٠	١٠٣٢٠٠٠	١٥٤٨٠٠٠	٢٥- استلام مواد متواجده.
١٩	توريد وتكسيق صلب حديد التسليح (١٠ / ٤٠) اطوال حتى ١٢ م	٤٣٠٠٠	/	طن	١٥٠٠	٠	٠	٦٠	٢٥٨٠٠٠٠	١٠٣٢٠٠٠	١٠٣٢٠٠٠	٢١٨٦١٤٩٩,٤٥	٢٥- استلام مواد متواجده.

تم المراجعة والتدقيق بالمنطقة

م. محمد نصار

رئيس الإدارة العامة للمنطقة الثالثة عشر

أقر بصحة ذلك... الشركة المنفذة

م. مصطفى فرج

م. احمد لدا

م. محمد عبد السلام

م. محمد شريف الدين
EGYPT

م. احمد لدا

م. محمد عبد السلام

حاج	١٨٦١٤٩٩,٤٥
باف	١١٥٥٥٤٨,٧٥
مستطرفة	٨٢٦٤٥٠,٧٠

الاستقطاب

دفعات ١٩.٩٢٩,٧٠

٧٩٢٩٤,٨٥

٤٦٨١٤,٥٥

٤١٤,٠٠

٧٤٤,١٥

١٢٩٥٠,٠٠

٨٢٦٤٥٠,٧٠

٨٢٦٤٥٠,٧٠

٧٥٠,٧٤٧,٤٥

٧٥٠,٧٤٧,٤٥

٧٥٠,٧٤٧,٤٥

٧٥٠,٧٤٧,٤٥

٧٥٠,٧٤٧,٤٥

٧٥٠,٧٤٧,٤٥

٧٥٠,٧٤٧,٤٥

٧٥٠,٧٤٧,٤٥

٧٥٠,٧٤٧,٤٥