

29.
10/19
C.C. 1/19

إستمارة لإعتماد الصرف

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الرابعة عشر (الطريق الدائري)
شركة حسن علام للإنشاءات

مصلحة
قسم

المبلغ المستحق إلى
بموجب

الطلبات طيه . أو :

صار مراجعته و وجد على صحة و مقدم لإعتماده إدارياً و صرف القيمة بواسطة
إذن صرف على
شيك على البنك المركزي في
شيك على الخارج }
يسحب باسم
شركة حسن علام للإنشاءات
و يرسل إليه بالعنوان الآتي :
.....

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنية	قرش
		٤٢,٠٤٦,١٦٨,٧٥	.
الجملة		٤٢,٠٤٦,١٦٨,٧٥	.

رقم

الختم ذو التاريخ



فقط اثنان واربعون مليون و ستة واربعون الف ومائة وثمانية وستون جنيهاً و ٧٥ قرشا لا غير

تفديد في السجل برقم (ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الإعتماد الإداري و نوع الخصم					
	بيانات			نوع الخصم		
	بند	فصل	فرع	قسم	جنية	قرش
	مستخلص جاري (٥) عن عملية انشاء كوبري الوراق على النيل (القوس الداخلي) من كم صفر حتى كم ٤,٢٠٠ تنفيذ شركة حسن علام للإنشاءات .					
	إجمالي الأصل					
	بيانات الإستقطاعات			جنية	قرش	
دمغة توقيع	قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	رسم الدمغة
						

الختم ذو التاريخ

رؤج

رئيس المصلحة

صافي القيمة المطلوب صرفها

علامة

في سنة ٢٠

الإمضاء (١) إقرار كاتب سجل الحجوزات و التنازلات :
الإمضاء (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الإعتماد المخصص و أن البند المختص يسمح و لم يسبق الصرف :
جاري بتاريخ
بتاريخ

توقيع الكاتب المنوط بالسجل
(علامات المراجع و رئيس المصلحة)

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ " ع ح " برقم

الختم ذو التاريخ

رؤج في سنة ٢٠

شيك
يعتمد سحب
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠ بمبلغ

توقيع الكاتب المنوط

(١) رقم المستند (و هو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ " ع.ح ")

(د)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

شيك

سحب

الختم ذو التاريخ

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

الشيكات

الحوالات

الشكاك

الحوالات

شيك

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

في سنة ٢٠

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

إذن صرف

السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية

" الشئون المالية و الادارية "

تحية طيبة وبعد

ايماءا إلي عملية / انشاء كوبري الوراق على النيل (القوس الداخلي) من كم صفر حتى كم ٤,٢٠٠ - المنطقة الرابعة عشر - تنفيذ شركة حسن علام للإنشاءات بالعقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٩٣٦) .

بالاشارة الي المحملات الخاصة بالمشروع عاليه نحيط سيادتكم علما بأن جميع المحملات شاملة السيارات تتم مراجعتها من خلال قطاع التنفيذ و المناطق من بداية المشروع و حتي تاريخه.

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير



التوقيع)

لمعالي

مهندسة / مشيرة السيد عبدالقادر
رئيس الادارة المركزية للطريق الدائري ومحاورة

السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية

" الشئون المالية و الادارية "

تحية طيبة وبعد

ايماءا إلي عملية / انشاء كوبري الوراق على النيل (القوس الداخلي) من كم صفر حتى كم ٤,٢٠٠ - المنطقة الرابعة عشر - تنفيذ شركة حسن علام للإنشاءات بالعقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٩٣٦) .

بالإشارة الي تواجد العمالة طبقا للمشروع عاليه,

نحيط سيادتكم علما بأن الشركة لم تقم بتوفير اي عمالة بالمنطقة الرابعة عشر منذ بداية المشروع و حتي تاريخه.

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير



(التوقيع)

مهندسة / منيرة السيد عبدالله

رئيس الادارة المركزية للطريق الدائري ومحاورة

محمود



ACE CONSULTING ENGINEERS
MOHARRAM.BAKHOUM

المهندسون الاستشاريون العرب / محرم - باخوم

ACE Moharram.Bakhom

٥ ميدان الجمهورية المتحدة
الدقي، الجيزة، جمهورية مصر العربية
ص.ب. ٦٢ الدقي

5 El-Gomhouria El-Mottaheda Square
Dokki, Giza , Egypt
P.O. Box 62, Dokki

تليفون: ٢٠٢ ٣٣٣٧ ٧١ ٢٠
تليفون: ٢٠٢ ٣٧ ٤٩ ٨٢ ٥٤

tel +202.33.37.71.20
fax +202.37.49.82.54

www.ace-consultants.com

التاريخ: ٢٠٢٥/٠١/٠٢

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
عناية السيدة المهندسة / مشيره السيد عبدالله
رئيسة الاداره المركزيه للطريق الدائري

الموقع

المشروع: -أعمال الاستشارات الفنية لاعمال إنشاء كوبري الوراق علي النيل (القوس الداخلي) من كم ٠٠٠+٠٠ الى كم ٤٢٠٠
الموضوع: الاعمال المنفذه والواردة في المستخلص رقم (٥) بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣١ (شركه حسن علام للانشاءات).
بعد التحية؛

بالاشارة الي الموضوع عاليه نحيط علم سيادتكم بأن الاعمال المشار إليها قد تم الإشراف عليها من قبل المكتب طبقاً لمواصفات المشروع.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،،،

المهندسون الاستشاريون العرب

محرم- باخوم



مستخلص جاري رقم (٥) من بدء العملية إلى ٢٠٢٤ / ١٢ / ٣١

عن استشاري المشروع

عن الشركة المنفذة

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس / محمد الشرقاوي
التوقيع

مدير ادارة المشروعات القطاع الجنوبي

مهندس / محمود سليمان
التوقيع /

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

استاذ / احمد عبدالجواد
التوقيع /

مستخلص جاري رقم (٥) من بدء العملية إلى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة		الوحدة	الكمية بالمقايضة	مقدار العمل المسبق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أو نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه							قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١٧	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة لزوم box section..... الخ	٠	٤٢٥٠	م	٣	٨٥٠٠	٦٨٠	٦٨٠	جارى	٠	٢٨٩٠٠٠٠				٢٨٩٠٠٠٠	
	زيادة الارتفاع عن ٦ م..... الخ	٠	١٠٠	م	٣	٨٥٠٠	٦٨٠	٦٨٠	جارى	٠	٦٨٠٠٠				٦٨٠٠٠	
	فرق محتوى الاسمنت الي ٥٠٠ كجم/م٣..... الخ	٠	١٢٥	م	٣	٨٥٠٠	٦٨٠	٦٨٠	جارى	٠	٨٥٠٠٠				٨٥٠٠٠	
١٨	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص اسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠)..... الخ	٠	٤٤٥٠٠	طن	٥٠٠٠	١١٢٠	١١٢٠	١١٢٠	جارى	٠	٤٩٨٤٠٠٠٠				٤٩٨٤٠٠٠٠	
٢٠	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين..... الخ	٠	٦٦	م	٢	٢٠٠٠	٩٤٠	٩٤٠	جارى	٠	٦٢٠٤٠				٦٢٠٤٠	
إجمالي أعمال الجزيرة (ج)																
٣ - أعمال المجرى المائى																
١	بالمتر الطولى اعمال الجسات بالمجرى المائى..... الخ	٠	١٤٨٠	م / ط	٥٠٠	٤٨٠	٤٨٠	٤٨٠	جارى	٠	٧١٠٤٠٠				٧١٠٤٠٠	
٢	بالمتر المكعب مصنعية تنفيذ اعمال تطهير وتكريك المجرى المائى..... الخ	٠	١١٠	م	٣	٦٥٠٠٠	١٨٣٠٠	٣٠٠	جارى	٠	٢٠١٣٠٠٠				٢٠١٣٠٠٠	
٤	بالعدد نقل داخلى لماكينه الخوازيق الى موقع العمل بالمجرى المائى..... الخ	٠	٥٥٠٠٠	عدد	٣	٢	٢	٢	جارى	٠	١١٠٠٠٠				١١٠٠٠٠	
٥	بالطن توريد وتركيب القيسون الثابت (غلاف معنئ)..... الخ	٠	٦٠٠٠٠	طن	٢٥٠٠	١٢٥٠	١٢٥٠	١٢٥٠	جارى	٠	٧٥٠٠٠٠٠٠				٧٥٠٠٠٠٠٠	
٧	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق قطر ٢٠٠ سم بالمجرى المائى..... الخ	٠	١٤٥٠٠	م / ط	٩١٤٠	٦٦٩٨	٦٦٩٨	٦٦٩٨	جارى	٠	٩٧١٢١٠٠٠				٩٧١٢١٠٠٠	
	زيادة محتوى الأسمنت إلى ٤٨٠ كجم/م٣..... الخ	٠	٢٣٥,٥	م/ط	٩١٤٠	٦٦٩٨	٦٦٩٨	٦٦٩٨	جارى	٠	١٥٧٧٣٧٩				١٥٧٧٣٧٩	
٩	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القواعد بالمجرى المائى..... الخ	٠	٣٣١٠	م	٣	١٦١٥٠	٦٢٠٠	٦٢٠٠	جارى	٠	٢٠٥٢٢٠٠٠				٢٠٥٢٢٠٠٠	
	أ - علاوة لفرق الجهد إلى ٤٥٠ كجم / سم ٢ والمحتوى الأسمنتى إلى ٤٨٠ كجم/م٣..... الخ	٠	٢٠٠	م	٣	١٦١٥٠	٦٢٠٠	٦٢٠٠	جارى	٠	١٢٤٠٠٠٠				١٢٤٠٠٠٠	
١٠	بالمتر المسطح اعمال نمسة لقواعد المجرى المائى..... الخ	٠	٢٥٠٠	م	٢	٨٠٠٠	١٤٠٠	١٤٠٠	جارى	٠	٣٥٠٠٠٠٠				٣٥٠٠٠٠٠	
١١	بالمتر المكعب اعمال الخرسانة مسلحة لزوم الاعمدة بالمجرى المائى..... الخ	٠	٤٤٠٠	م	٣	٤٥٠٠	١٠٠٠	١٠٣٠	جارى	٠	٤٥٣٢٠٠٠				٤٥٣٢٠٠٠	
	أ - علاوة لفرق المحتوى الأسمنتى إلى ٥٠٠ كجم/م٣..... الخ	٠	١٢٥	م	٣	٤٥٠٠	١٠٠٠	١٠٣٠	جارى	٠	١٢٨٧٥٠				١٢٨٧٥٠	
١٣	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للجزء العلوى بالمجرى المائى (Box sec) اعلى النمسة..... الخ	٠	٦٢٠٠	م	٣	٢٣٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	جارى	٠	٦٢٠٠٠٠٠				٦٢٠٠٠٠٠	
	أ - علاوة لفرق المحتوى الأسمنتى إلى ٥٠٠ كجم/م٣..... الخ	٠	١٢٥	م	٣	٢٣٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	جارى	٠	١٢٥٠٠٠				١٢٥٠٠٠	
١٤	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للجزء العلوى بالمجرى المائى (Box sec) للفتحات الملاحية باستخدام (cantilever carriage)..... الخ	٠	٧٠٠٠	م	٣	٢٣٠٠٠	٥٠٠	١٥١٩	جارى	٠	١٠٦٣٣٠٠٠				١٠٦٣٣٠٠٠	
	أ - علاوة لفرق المحتوى الأسمنتى إلى ٥٠٠ كجم/م٣..... الخ	٠	١٢٥	م	٣	٢٣٠٠٠	٥٠٠	١٥١٩	جارى	٠	١٨٩٨٧٥				١٨٩٨٧٥	
١٥	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص اسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠)..... الخ	٠	٤٦٠٠٠	طن	٢٢٦٠٠	٧٩٠٠	٦٥٠	٨٥٥٠	جارى	٠	٣٩٣٣٠٠٠٠				٣٩٣٣٠٠٠٠	
١٧	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق كابلات عالية الاجهاد..... الخ	٠	١٢١٠٠٠	طن	١٠٠٠	٠	٥	٥	جارى	٠	٦٠٥٠٠٠				٦٠٥٠٠٠	
إجمالي أعمال المجرى المائى (د)																
إجمالي قيمة الأعمال بالمستخلص (أ + ب + ج + د)																
تصرف القيمة الاجمالية للمستخلص بنسبة ٩٥ % لحين المفاوضة وفقا لموافقة السيد اللواء المهندس / رئيس الهيئة																
إجمالي ما سبق صرفه																
صافي قيمة الصرف للمستخلص																

عن إستشارى المشروع

مهندسى الإشراف

مهندس /محمود المصري
مهندس /عمرو حنين
التوقيع



عن الشركة المنفذة

مدير المكتب الفنى

نائب مدير المشروعات

مهندس / مصطفى محمود

مهندسة / ولاء ياسين



مدير عام الشئون المالية والإدارية

مدير ادارة المشروعات القطاع الجنوبى

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

مهندس /محمد الشراقوى

التوقيع



مهندس /ممدوح سليمان

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع