



السيد المهندس رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ؟؟؟

نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه اجمالي التعويضات المستحقة لمستخلص رقم (3) جاري .

لعملية : تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاع العاصمة الادارية ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم 47.5 الي الكم 49.5 بطول 2 كم الاتجاهين.

طبقا للقانون رقم (84) لسنة 2017 المعدل بموجب القانون رقم (173) لسنة 2022 طبقا لموافقة مجلس الوزراء
بجلسته رقم (225) بتاريخ 18/1/2023 .

تنفيذ : شركة الندي للمقاولات العمومية و التركيبات .

عقد رقم (2021/2020/504) المؤرخ في 2 / 6 / 2021

بمبلغ : 20,950.86 جنيها (فقط عشرون الف و تسعمائة و خمسون و 100/86 جنيها) لا غير.

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية

تحريرا في 15/12/ 2023 .

مرفقات عدد (5)

- مستخلص اصل + 3 صورة .
- 1 استمارة 50 ع . ح .



مهندس /

[illegible]

عدد		المرتقات		الاعتتماد الإداري ونوع الخصم		تقديم في السجل برقم		(أ ب) الكاتب المنوط	
بيانات		نوع الخصم		قرش		جنيه		الختم ذو التاريخ	
بند		نقل		قسم		فرع		بند	
إجمالي الأصيل		قرش		جنيه		بيانات الاستقطاعات		رسم الدفعة	
عادي		إضافي		دمغة توقيع		قرش		رئيس المصلحة	
قرش		جنيه		قرش		جنيه		صافي القيمة المطلوب صرفها	

علامة

في — سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل المحجزات والتنازلات: _____ الإمضاء _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف: ————— الإضاء

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ جاري _____ بتاريخ _____ الامضاء _____

المقيم ذو التاريخ (قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل _____

٢٠ روجع في _____ سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
شيك
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في ————— سنة ٢٠١١ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٩ س ٢٠١٢ - ٥٠٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المخطوط —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

رقم _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(۳) مدح

المختتم ذو التاريخ

الشيكات تحت رقم إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٤) قيد في سجل

رقم _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أدرج في كشف

(۶) استقامت

شیخ
إخني مصطفى

امضاء طالب أو كاتب التصدير في _____ سنة ٢٠

إجمالي التعويضات المستحقة لعملية :

تنفيذ الجسر الترابي و الأعمال الصناعية بقطاع العاصمة الإدارية ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٧,٥ الي الكم ٤٩,٥ بطول ٢ كم الإتجاهين. مستخلص رقم (٣) جاري

طبقا للقانون رقم : (٨٤) لسنة ٢٠١٧ المعدل بموجب القانون رقم (١٧٣) لسنة ٢٠٢٢ طبقا لموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٢٥) بتاريخ ١٨ / ١ / ٢٠٢٣

تنفيذ : شركة الندي للمقاولات العمومية والتركيبات

العقد رقم (٥٠٤ / ٢٠٢٠ / ٢٠٢١) في ٢ / ٦ / ٢٠٢١

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	كمية الاعمال	الفترة		عدد الايام	نسبة الايام	التعويض	قيمة التعويض
					من	إلى				
١	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية	٢٠,١٠	م³	٤٠٠٠,٠٠٠	٢٠٢٢/٠٢/١٥	٢٠٢٢/٠٢/٢٨	١٤	%١١,١١	%٠,٠٠	٠,٠٠
					٢٠٢٢/٠٣/٠١	٢٠٢٢/٠٣/٣١	٣١	%٢٤,٦٠	%٠,٣٤	٦٧,٢٦
					٢٠٢٢/٠٤/٠١	٢٠٢٢/٠٤/٣٠	٣٠	%٢٣,٨١	%١,٠٩	٢٠٨,٦٦
					٢٠٢٢/٠٥/٠١	٢٠٢٢/٠٥/٣١	٣١	%٢٤,٦٠	%١,٣٨	٢٧٢,٩٨
					٢٠٢٢/٠٦/٠١	٢٠٢٢/٠٦/٢٠	٢٠	%١٥,٨٧	%١,٣٥	١٧٢,٢٩
٢	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (١٠٠ - ٢٠٠) كجم / سم²	٥٤,٠٠	م³	١٣٤٠٠,٠٠٠	٢٠٢٢/٠٢/١٥	٢٠٢٢/٠٢/٢٨	١٤	%١١,١١	%٠,٠٠	٠,٠٠
					٢٠٢٢/٠٣/٠١	٢٠٢٢/٠٣/٣١	٣١	%٢٤,٦٠	%٠,٣٤	٦٠٥,٣٠
					٢٠٢٢/٠٤/٠١	٢٠٢٢/٠٤/٣٠	٣٠	%٢٣,٨١	%١,٠٩	١٨٧٧,٩١
					٢٠٢٢/٠٥/٠١	٢٠٢٢/٠٥/٣١	٣١	%٢٤,٦٠	%١,٣٨	٢٤٥٦,٧٩
					٢٠٢٢/٠٦/٠١	٢٠٢٢/٠٦/٢٠	٢٠	%١٥,٨٧	%١,٣٥	١٥٥٠,٥٧
٣	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٢٠٠ - ٣٠٠) كجم / سم²	٦٥,٥٠	م³	٣٠٠٠,٠٠٠	٢٠٢٢/٠٢/١٥	٢٠٢٢/٠٢/٢٨	١٤	%١١,١١	%٠,٠٠	٠,٠٠
					٢٠٢٢/٠٣/٠١	٢٠٢٢/٠٣/٣١	٣١	%٢٤,٦٠	%٠,٣٤	١٦٤,٣٧
					٢٠٢٢/٠٤/٠١	٢٠٢٢/٠٤/٣٠	٣٠	%٢٣,٨١	%١,٠٩	٥٠٩,٩٦
					٢٠٢٢/٠٥/٠١	٢٠٢٢/٠٥/٣١	٣١	%٢٤,٦٠	%١,٣٨	٦٦٧,١٦
					٢٠٢٢/٠٦/٠١	٢٠٢٢/٠٦/٢٠	٢٠	%١٥,٨٧	%١,٣٥	٤٢١,٠٧
٤	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٣٠٠ - ٤٠٠) كجم / سم²	٧٦,٠٠	م³	٥٠٠,٠٠٠	٢٠٢٢/٠٢/١٥	٢٠٢٢/٠٢/٢٨	١٤	%١١,١١	%٠,٠٠	٠,٠٠
					٢٠٢٢/٠٣/٠١	٢٠٢٢/٠٣/٣١	٣١	%٢٤,٦٠	%٠,٣٤	٣١,٧٩
					٢٠٢٢/٠٤/٠١	٢٠٢٢/٠٤/٣٠	٣٠	%٢٣,٨١	%١,٠٩	٩٨,٦٢
					٢٠٢٢/٠٥/٠١	٢٠٢٢/٠٥/٣١	٣١	%٢٤,٦٠	%١,٣٨	١٢٩,٠٢
					٢٠٢٢/٠٦/٠١	٢٠٢٢/٠٦/٢٠	٢٠	%١٥,٨٧	%١,٣٥	٨١,٤٣
٥	أعمال تحميل و نقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ١١ كم مدق ترابي ١١ كم	٦٠,٧٥	م³	٢٤٠٠٠,٠٠٠	٢٠٢٢/٠٢/١٥	٢٠٢٢/٠٢/٢٨	١٤	%١١,١١	%٠,٠٠	٠,٠٠
					٢٠٢٢/٠٣/٠١	٢٠٢٢/٠٣/٣١	٣١	%٢٤,٦٠	%٠,٣٤	١٢١٩,٦٣
					٢٠٢٢/٠٤/٠١	٢٠٢٢/٠٤/٣٠	٣٠	%٢٣,٨١	%١,٠٩	٣٧٨٣,٨٦
					٢٠٢٢/٠٥/٠١	٢٠٢٢/٠٥/٣١	٣١	%٢٤,٦٠	%١,٣٨	٤٩٥٠,٢٦
					٢٠٢٢/٠٦/٠١	٢٠٢٢/٠٦/٢٠	٢٠	%١٥,٨٧	%١,٣٥	٣١٢٤,٢٩
الإجمالي										٢٠٩٥٠,٨٦

فقط عشرون الف وتسعمائة وخمسون و ١٠٠\٨٦ جنيها لاغير

الشركة المنفذة م/ أحمد الطحان التوقيع	استشاري الهيئة (XYZ) م/ فاطمة محمد التوقيع	استشاري الهيئة مهندس المشروع التوقيع	الاستشاري العام (شركة سيسترا) م/ خالد الطحل التوقيع	الهيئة العامة للطرق والكباري مهندس الاشراف م/ محمد مبرور التوقيع	مدير المشروع م/ رامي بهيج التوقيع	مدير عام المشروعات م/ أحمد عراقي التوقيع	يعتمد رئيس الادارة المركزية أحمد الطحان
--	---	---	--	--	--	---	--



السيد المهندس رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ؟؟؟

نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه اجمالي التعويضات المستحقة لمستخلص رقم (4) جاري .

لعملية : تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاع العاصمة الادارية ضمن مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم 47.5 الي الكم 49.5 بطول 2 كم الاتجاهين.

طبقا للقانون رقم (84) لسنة 2017 المعدل بموجب القانون رقم (173) لسنة 2022 طبقا لموافقة مجلس الوزراء
بجلسته رقم (225) بتاريخ 18/1/2023 .

تنفيذ : شركة الندي للمقاولات العمومية و التركيبات .

عقد رقم (2021/2020/504) المؤرخ في 2 / 6 / 2021

بمبلغ : 40,448.11 جنيها (فقط أربعون ألف و ربحانة و ثمانية و اربعون و 100/11 جنيها) لاغير.

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية

تحريرا في: 15/12/2023 .

مرفقات عدد (5)

- مستخلص اصل + 3 صورة .
- 1 استمارة 50 ع . ح .



مهندس /



الهيئة العامة
للطرق والكباري
المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء

إجمالي التعويضات المستحقة لعملية :

تنفيذ الجسر الترابي و الأعمال الصناعية بقطاع العاصمة الإدارية ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٧,٥ الي الكم ٤٩,٥ بطول ٢ كم الإتجاهين. مستخلص رقم (٤) جاري

طبقا للقانون رقم : (٨٤) لسنة ٢٠١٧ المعدل بموجب القانون رقم (١٧٣) لسنة ٢٠٢٢ طبقا لموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٢٥) بتاريخ ١٨ / ١ / ٢٠٢٣

تنفيذ : شركة الندي للمقاولات العمومية والتركيبات

العقد رقم (٥٠٤ / ٢٠٢٠ / ٢٠٢١) في ٢ / ٦ / ٢٠٢١

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	كمية الاعمال	الفترة		عدد الايام	نسبة الايام	التعويض	قيمة التعويض
					من	إلى				
١	أعمال تحميل و نقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ١١ كم مدق ترابي ١١ كم	٦٠,٧٥	م ٣	١٠٠٠٠,٠٠	٢٠٢٢/٠٦/٢١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	١٠	%٦,٢٥	%١,٣٥	٥١٢,٥٨
					٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٣١	%١٩,٣٨	%٣,٨٩	٤٥٧٨,٦٥
					٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٣١	%١٩,٣٨	%٥,٠٩	٥٩٩١,٠٩
					٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٣٠	%١٨,٧٥	%٧,١٣	٨١٢١,٥٢
					٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٣١	٣١	%١٩,٣٨	%٩,٤٧	١١١٤٦,٤٩
					٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٢٧	٢٧	%١٦,٨٨	%٩,٨٥	١٠٠٩٧,٧٩
الإجمالــ										

فقط اربعون الف وربعمائة وثمانية واربعون و ١٠٠\١١ جنيها لا غير

الشركة المنفذة م / / التوقيع / ١٢٠١٨١٠٠٠ ب.ص ٩٢٤ ٣٠١٣٦١	استشاري الهيئة (XYZ) م / / التوقيع /	استشاري الهيئة مهندس المشروع التوقيع / مدير المشروع التوقيع /	الاستشاري العام (شركة سيسترا) م / / التوقيع / م / / التوقيع /	الهيئة العامة للطرق والكباري مهندس الاشراف م / / التوقيع / مدير المشروع م / / التوقيع / يعتمد رئيس الادارة المركزية أحمد الطحشان
--	--	---	---	---



السيد المهندس رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ؛؛؛

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه اجمالي التعويضات المستحقة لمستخلص رقم (5) جاري .

لعملية : تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاع العاصمة الادارية ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم 47.5 الي الكم 49.5 بطول 2 كم الاتجاهين.

طبقا للقانون رقم (84) لسنة 2017 المعدل بموجب القانون رقم (173) لسنة 2022 طبقا لموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (225) بتاريخ 2023/1/18 .

تنفيذ : شركة الندي للمقاولات العمومية و التركيبات .

عقد رقم (2021/2020/504) المؤرخ في 2021 / 6 / 2

بمبلغ : 149,169.72 جنيها (فقط مائة و تسعة و أربعون الف و مائة و تسعة و ستون و 100/72 جنيها) لاغير.

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية

تحريرا في : 12/12/2023 .


مرفقات عدد (5)

- مستخلص اصل + 3 صورة .
- 1 استمارة 50 ع . ح .



مهندس /

أحمد الطحان



الهيئة العامة
للطرق والكباري
المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء

إجمالي التعويضات المستحقة لعملية :

تنفيذ الجسر الترابي و الأعمال الصناعية بقطاع العاصمة الإدارية ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٧,٥ الي الكم ٤٩,٥ بطول ٢ كم الإتجاهين. مستخلص رقم (٥) جاري

طبقا للقانون رقم : (٨٤) لسنة ٢٠١٧ المعدل بموجب القانون رقم (١٧٣) لسنة ٢٠٢٢ طبقا لموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٢٥) بتاريخ ١٨ / ١ / ٢٠٢٣

تنفيذ : شركة الندي للمقاولات العمومية والتركيبات

العقد رقم (٥٠٤ / ٢٠٢٠ / ٢٠٢١) في ٢ / ٦ / ٢٠٢١

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	كمية الاعمال	الفترة		عدد الايام	نسبة الايام	التعويض	قيمة التعويض
					من	إلى				
١	أعمال تحميل و نقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ١١ كم مدق ترابي ١١ كم	٦٠,٧٥	م ٣	١٦٥٠٠,٠٠	٢٠٢٢/١١/٢٨	٢٠٢٢/١١/٣٠	٣	%٦,٩٨	%٩,٨٥	٦٨٨٨,٤١
					٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١	٣١	%٧٢,٠٩	%١٤,٥٣	١٠٤٩٩٩,٩٥
					٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/٠٩	٩	%٢٠,٩٣	%١٧,٧٧	٣٧٢٨١,٣٦
الإجمالي										
										١٤٩١٦٩,٧٢

فقط مائة وتسعة وأربعون ألف ومائة وتسعة وستون و ١٠٠٧٢ جنيها لا غير

الشركة المنفذة م / التوقيع / ٢٠٢٣/١٢/١٠	استشاري الهيئة (XYZ) م / التوقيع / ٢٠٢٣/١٢/١٠	استشاري الهيئة مهندس المشروع / التوقيع / ٢٠٢٣/١٢/١٠	الاستشاري العام (شركة سينترا) م / التوقيع / ٢٠٢٣/١٢/١٠	الهيئة العامة للطرق والكباري مهندس الاشراف م / التوقيع / ٢٠٢٣/١٢/١٠	مدير المشروع م / التوقيع / ٢٠٢٣/١٢/١٠	مدير عام المشروعات م / التوقيع / ٢٠٢٣/١٢/١٠	يعتمد ،،، رئيس الإدارة المركزية م / التوقيع / ٢٠٢٣/١٢/١٠
--	--	--	---	---	--	--	--