

## السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ”

بالإحالة إلى مشروع أعمال تطوير وتوسعة ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى ( قطاع  
المريوطية\_ المنصورية) فى المسافة من نفق (٥) الى نفق (٨) تنفيذ شركة النيل العامة للانشاء والطرق  
نتشرف بان نرسل لسيادتكم طيه عدد (٤) نسخ اصل مستخلص الاعمال رقم (٣) من بدء العمل  
وحتى ٢٠٢٣/٨/٢٥ بقيمة (٤٤٧٢٨٤٤٢.٥٥ جنيه) فقط و قدره اربعة واربعون مليوناً وسبعمانه  
وثمانيه وعشرون الفا واربعمانه اثنان واربعون جنيه وخمسه وخمسون قرشاً لا غير .  
يرجاء التفضل بالاحاطه والتنسيق باللائزم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ....

تحريراً فى ٢٠٢٣/١٢/٥

المرفقات :

- مستخلص اعمال رقم ٣ جارى
- حصر اعمال
- استماره ٥٠ ع.ح

يعتمد  
رئيس الادارة المركزية  
للطريق الدائري ومحاوره  
مهندس /  
ضياء الدين مصطفى

احمد  
المنصور

إستمارة لإعتماد الصرف

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري  
المنطقة الرابعة عشر (الطريق الدائري ومحاوره)  
شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

الطلبات طيه . أو : مستخلص رقم (٣) جاري  
عن عملية " تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول  
القاهرة الكبرى (قطاع المربوطة/المتصورة) في المسافة من نفق (٥)  
حتى نفق (٨) بطول ١,٥ كم بالأمر المباشر "

صار مراجعته وجد على صحة ومقدم لإعتماده إدارياً و صرف القيمة بواسطة

إذن صرف على .....

شيك على البنك المركزي في .....

شيك على الخارج - صاحب الحق أو :

يسحب باسم شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

فقط وقدره أربعون مليون وثمانية وخمسون ألف واثنا وأربعون جنية وخمسة وخمسون قرش لا غير

تفيد في السجل برقم .....


رقم .....

الختم ذو التاريخ



٢٠ .....  
٤٩٦٣٥

الختم ذو التاريخ



رابع

رئيس المصلحة

عدد المرفقات	الإعتماد الإداري ونوع الخصم					
	بيانات	بند	فصل	فرع	قسم	جنية
	مستخلص رقم (٣) جاري عن عملية " تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (قطاع المربوطة/المتصورة) في المسافة من نفق (٥) حتى نفق (٨) بطول ١,٥ كم بالأمر المباشر "					
	بيانات الإستقطاعات					
دمغة توقيع						
قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية	قرش

صافي القيمة المطلوب صرفها

.....  
علامة  
في ..... سنة ٢٠

الإمضاء .....

الإمضاء .....

الإمضاء .....

(١) إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات : .....

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الإعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : .....

جاري ..... بتاريخ .....

توقيع الكاتب المنوط بالسجل  
(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ " ع ح " برقم .....

الختم ذو التاريخ

روجه في ..... سنة ٢٠

يعتمد سحب شيك  
إذن صرف



مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

بمبلغ ٢٠ ..... سنة ٢٠

توقيع الكاتب المنوط .....

(١) رقم المستند ( و هو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ " ع ح " ) .....

(٥)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة .....

إمضاءات موظفي الشطب

إمضاء الكاتب المنوط : .....

رقم .....

شيك

سحب

الختم ذو التاريخ

إمضاء الكاتب المنوط : .....

رقم .....

الشيكات

الحوالات



إمضاء الكاتب المنوط : .....

رقم .....

الشيكات

الحوالات

في ..... سنة ٢٠

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

شيك

إذن صرف

النار الجارية  
المنطقة الرابعة عشر  
رقم هذا السجل  
لا

العدد	نوع العمل	كمية المقايمة	القيمة	الوحدة	مقدار العمل المنجز إلى تاريخ	مقدار العمل المتبقي حتى تاريخ	العمل الاعمال التي تمت حتى الآن	جاري العمل	قيمة الاعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	البدل بعد الاستقطاع	ملاحظات
<b>اولاً: اعمال الكبارى</b>												
١	بالمتر الطولي اعمال جسات في جميع انواع التربة	١٢٠٠	٤٥٠	م.ط	٦٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	جارى	٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مهندسين الشركة متواجدة
٢	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام في جميع انواع التربة عدا الصخرية	٥٠٠٠	٦٠	م	٩٥٠,٠٠٠	٩٥٠,٠٠٠	٩٥٠,٠٠٠	جارى	٩٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	التقارير الشهرية والنصف شهرية متواجدة
٨	بالمتر المكعب فك وازاله وتكسير تكاسي	١٠٠٠٠	٩٦	م	٦٢١,٠٠٠	٦٢١,٠٠٠	٦٢١,٠٠٠	جارى	٦٢١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الهد الأئمن من المعدات تواجد
١٠	بالمتر المكعب حفر استكشافي	٣٠٠٠	١٢٠	م	٩٢١,٠٠٠	٩٢١,٠٠٠	٩٢١,٠٠٠	جارى	٩٢١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	وسائل الانتقال تراجع بمعرفة ادارة المركبات
١٤	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق الى موقع العمل	٤	١٦٠٠٠٠	عدد	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	جارى	٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المكاتب متواجدة
١٥	بالعدد نقل داخلي ماكينة الخوازيق الى داخل الموقع	٧	٥٥٠٠٠	عدد	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	جارى	٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المعمل متواجد
١٦	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر ٦٠ سم	٢٦٠٠٠	٢٠٩٠	م.ط	٦٦٠,٠٠٠	٦٦٠,٠٠٠	٦٦٠,٠٠٠	جارى	٦٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	وثائق التأمين متواجدة
١٩	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر ١٢٠ سم	٧٠٠	٥٣٢٠	م.ط	١٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	جارى	١٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	لوحات بيانات المشروع متواجدة
٢٠	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر ١٥٠ سم	١٤٠٠	٧٦٤٠	م.ط	٤٥٠,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	جارى	٤٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٢٣	بالمتر المكعب خرسانة عادية للاساسات	٣٥٠	٢٠٦٠	م	٢٢,٠٠٠	٢٢,٠٠٠	٢٢,٠٠٠	جارى	٢٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٢٤	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاساسات	٣٥٠	٢٨٠٠	م	٢٢٤,٠٠٠	٢٢٤,٠٠٠	٢٢٤,٠٠٠	جارى	٢٢٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٢٥	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخذات ارتفاع ٦ م	٧٠٠	٣٦٤٠	م	١٧٠,٠٠٠	١٧٠,٠٠٠	١٧٠,٠٠٠	جارى	١٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١-٢٥	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخذات ارتفاع ٧ م	٧٠٠	٣٧٤٠	م	٦٩,٠٠٠	٦٩,٠٠٠	٦٩,٠٠٠	جارى	٦٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٢٥-ب	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخذات ارتفاع ٨ م	٧٠٠	٣٨٤٠	م	٧٨,٠٠٠	٧٨,٠٠٠	٧٨,٠٠٠	جارى	٧٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٢٦	بالمتر المكعب خرسانه مسلحة للكمرات العرضية فوق اعتمده الكوبرى	٤٠٠	٢٨٤٠	م	٦٧,٠٠٠	٦٧,٠٠٠	٦٧,٠٠٠	جارى	٦٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٢٦	بالمتر المكعب خرسانه مسلحة للحوائط السائلة	٣٠٠٠	٣٥٤٥	م	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	جارى	٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٢٢	بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح من الصلب	٦١٠٠	٤٨٦٥٠	طن	١١٠٠,٠٠٠	١١٠٠,٠٠٠	١١٠٠,٠٠٠	جارى	١١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
تشيونيات												
٢٢	بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح من الصلب	٦١٠٠	٤٨٦٥٠	طن	٤٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	جارى	٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تصرف بنسبه ٦٠% لحين نهي الاعمال
اجمالي الصفحة												

العمل عليه حتى ١٠٠٪ فقط مانه لبعدها  
لم يتم لفرع وشقة ما صدره عن اخذ حقاويله

تحريراً في ..... سنة ٢٠٢٠  
دومع فوجد على نسخة آخر نسخة لك  
مهندس مكتب في الشركة / محمد صلاح الدين  
مدير مشروع الشركة / احمد شوقي

مهندس الهيئة / محمد الشرايبي  
مدير إدارة المشروعات  
مهندس / محمد سامي

مهندس / محمد سامي  
مدير مشروع الشركة / احمد شوقي

تحريراً في ..... سنة ٢٠٢٠  
أقر بأن هذا الحساب صحيح ويصير وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدره  
تحريراً في ..... سنة ٢٠٢٠  
على الحساب / انتهى  
غير كوارده بمك الشروط المتضمنة  
مدير المصلحة  
تحريراً في ..... سنة ٢٠٢٠

البيانات	المبالغ	الباقي بعد الاستقطاع	استقطاع او حجز	قيمة الاعمال التي تمت حتى الان	جاري / انقضى	الاجمالي الاعمال التي تمت حتى الان	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال السابق اجراره	الوحدة	اللمه	كمية المقادير بعد المقارنه	نوع العمل
اجمالي ما سبق												
اولاً: اعمال الكباري												
مهندسين الشركة متواجدة	٢٧٠٠٠٠٠٠٠	٠	٠	٢٧٠٠٠٠٠٠٠	جاري	٦٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠	٠	م.ط	٤٥٠	١٢٠٠	بالمتر الطولي اعمال جسات في جميع انواع التربة
التقارير الشهرية والنصف شهرية متواجدة	٥٧٠٠٠٠٠٠٠	٠	٠	٥٧٠٠٠٠٠٠٠	جاري	٩٥٠٠٠٠	٩٥٠٠٠٠	٠	م	٦٠	٥٠٠٠	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام في جميع انواع التربة عدا الصخرية
الحد الاكثري من المعدات تواجد	٥٩٦٦٠٠٠٠	٠	٠	٥٩٦٦٠٠٠٠	جاري	٦٢١٠٠٠	٦٢١٠٠٠	٠	م	٩٦	١٠٠٠٠	بالمتر المكعب فك وازالة وتكسير تكاسي
وسائل الانتقال تراجع بمعرفة ادارة المركبات	١١٠٥٢٠٠٠٠	٠	٠	١١٠٥٢٠٠٠٠	جاري	٩٢١٠٠٠	٩٢١٠٠٠	٠	م	١٢٠	٣٠٠٠	بالمتر المكعب حفر استكشافي
المكعب متواجدة	٤٨٠٠٠٠٠٠٠	٠	٠	٤٨٠٠٠٠٠٠٠	جاري	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٠	عدد	١٦٠٠٠٠	٤	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق الى موقع العمل
المعمل متواجد	٢٢٠٠٠٠٠٠٠	٠	٠	٢٢٠٠٠٠٠٠٠	جاري	٤٠٠٠	٤٠٠٠	٠	عدد	٥٥٠٠٠٠	٧	بالعدد نقل داخلي ماكينة الخوازيق الى داخل الموقع
وثائق التأمين متواجدة	١٣٧٩٤٠٠٠٠٠٠	٠	٠	١٣٧٩٤٠٠٠٠٠٠	جاري	٦٦٠٠٠٠٠	٦٦٠٠٠٠٠	٠	م.ط	٢٠٩٠	٢٦٠٠٠	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر ٦٠ سم
لوحات بيانات المشروع متواجدة	٧٩٩٥٠٠٠٠٠٠	٠	٠	٧٩٩٥٠٠٠٠٠٠	جاري	١٥٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠	٠	م.ط	٥٣٣٠	٧٠٠	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر ١٢٠ سم
	٣٤٣٨٠٠٠٠٠٠	٠	٠	٣٤٣٨٠٠٠٠٠٠	جاري	٤٥٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠	٠	م.ط	٧٦٤٠	١٤٠٠	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر ١٥٠ سم
	٤٥٣٢٠٠٠٠٠	٠	٠	٤٥٣٢٠٠٠٠٠	جاري	٢٢٠٠٠	٢٢٠٠٠	٠	م	٢٠٦٠	٣٥٠	بالمتر المكعب خرسانة عادية للاساسات
	٦٢٧٢٠٠٠٠٠	٠	٠	٦٢٧٢٠٠٠٠٠	جاري	٢٢٤٠٠٠	٢٢٤٠٠٠	٠	م	٢٨٠٠	٣٥٠٠	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاساسات
	٨٣٧٢٠٠٠٠٠	٠	٠	٨٣٧٢٠٠٠٠٠	جاري	٢٣٠٠٠	٢٣٠٠٠	٠	م	٣٦٤٠	٧٠٠	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخذات ارتفاع ٦ م
	٢٥٨٠٦٠٠٠٠٠	٠	٠	٢٥٨٠٦٠٠٠٠٠	جاري	٦٩٠٠٠	٦٩٠٠٠	٠	م	٣٧٤٠	٧٠٠	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخذات ارتفاع ٧ م
	٢٩٩٥٢٠٠٠٠٠	٠	٠	٢٩٩٥٢٠٠٠٠٠	جاري	٧٨٠٠٠	٧٨٠٠٠	٠	م	٣٨٤٠	٧٠٠	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخذات ارتفاع ٨ م
	٢٥٧٢٨٠٠٠٠٠	٠	٠	٢٥٧٢٨٠٠٠٠٠	جاري	٦٧٠٠٠	٦٧٠٠٠	٠	م	٣٨٤٠	٤٠٠	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للكمرات العرضية فوق اعناده الكوبري
	١٠٦٣٥٠٠٠٠٠٠	٠	٠	١٠٦٣٥٠٠٠٠٠٠	جاري	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٠	م	٣٥٤٥	٢٠٠٠	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للحوائط الساندة
استقطاع لحين نهو الاختبارات	٥٣٣١٥٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٥٣٥١٥٠٠٠٠٠٠	جاري	١١٠٠٠٠٠	١١٠٠٠٠٠	٠	طن	٤٨٦٥٠	٦١٠٠	بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح من الصلب
نكشونات												
تصرف بنسبه ١٠% لحين نهو الاعمال	٧٠٠٥٦٠٠٠٠٠٠	٤٦٧٠٤٠٠٠٠٠٠	٠	١١٦٧٦٠٠٠٠٠٠	جاري	٤٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠	٠	طن	٤٨٦٥٠	٦١٠٠	بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح من الصلب
اجمالي المستخلص												
ما سبق صرفه												
٤٠٠٠٥٨٠٠٤٢٠٥٥												

تحريراً في ..... سنة ٢٠٢٠  
 روج فوجده على صفة آف بصحة نكده  
 مهندس مكتب فني لشركة / محمد شوقي  
 مدير مشروع الشركة / احمد شوقي

مهندس الهيئة / محمد الترابي  
 مدير إدارة المشروعات  
 مهندس / محمود الشيخ

مهندس الإنشاء / مصطفى زينهر  
 مدير مشروع الاستقطاع / محمد سامي  
 مهندس / محمد سامي

تحريراً في ..... سنة ٢٠٢٠  
 رقم بان هذا الحساب صحيح ومضمون وان المبالغ المبينة بظهوره وقدره  
 تحريراً في ..... سنة ٢٠٢٠  
 قرض  
 جنيه  
 يدفع الى المقاول مبلغ .....  
 محظوظة : فلتات  
 بمقتضى  
 2/2

رئيس الإدارة المركزية  
 المنطقة الرابعة عشر  
 طريق الدائري ومحاوره  
 ضياء الدين مصطفى

٤٤٧٤٨٢٤٢٠٥٥  
 ٨٦٨٥٤٢٦٦  
 ١٧٩٨٤٠٠٠  
 ٨٧٠٥٤٢٣٦٠٠٠  
 ٤٦٧٠٤٠٠٠٠٠٠  
 ٧٧٨٤٠٠٠٠٠٠٠  
 ١٩٤٦٠٠٠٠٠٠٠٠  
 ٤٠٠٠٥٨٠٠٤٢٠٥٥