

السيد المهندس رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ؛؛؛

نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه المستخلص جاري رقم (1) .

لعملية : تنفيذ أعمال طرق الاقتراب لمحطة العاصمة الادارية (RD-05) & (RD-04) ضمن مشروع القطار الكهربائي السريع الخط الاول .

تنفيذ : مكتب المتميز لانشاء و رصف الطرق .

عقد رقم (2024/2023/495) المؤرخ في 10 / 10 / 2023

بمبلغ : 8,367,500 جنيها (فقط ثمانية مليون و ثلاثمائة و سبعة و ستون الف و خمسمائة جنيها) لا غير و ذلك حتي تاريخ 2023/10/15 .

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية .

تحريرا في : / / 2023 .

مرفقات عدد (13)

- مستخلص اصل + 3 صورة .
- 1 استمارة 50 ع . ح .
- 1 محضر اعتماد حصر الكميات .
- 1 محضر أعمال الخاص بمهبط التدشين الرئاسي لمشروع طرق الاقتراب محطة العاصمة مرفق كروكي للقطاع .
- 1 محضر معاينة و قياس مسافة محجر كسارة سن لمحور القطاع .
- 1 محضر معاينة و قياس مسافة محجر ترية الردم لمحور القطاع .
- 1 محضر افادة بقيمة المادة المحجرية للاتربة الخاص بمكتب المتميز لانشاء و رصف الطرق .
- 1 صورة محضر استلام الموقع .
- 1 صحن مفادة بالاجابات والموازين للسكن والردم .

رئيس الإدارة المركزية



مهندس /

أحمد الطحان

بیان فی التواتیر

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنبة	فرش
		137/500	مريّة
	الجملة		

رقم : _____

المختتم ذو التاريخ

كتبه المراجع

المادة السادسة

قسم القسم

20/10/2019

Y. 1

sydell

تقييد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

الرقمان		نوع الخصم		بيانات		عدد
قرش	جنيه	قسم	فرع	نصل	بند	ملاحظات
17700						مستخلص جاري (أ) عقد (١٣٩٥/١٣٩٤) رقم ٥٥١ الاقتراب لمصلحة العامة (الدارية) (٥٥-٥٥) و (٥٤-٥٤) مضمون مشروع القرار رقم ١٥٥ الخيار الأول
		إجمالي الأصل		بيانات الاستقطاعات		
قرش	جنيه					
						عادي إضافي دمغة توقيع
						قرش جنيه قرش جنيه قرش
						رسم الدمغة
						صافي القيمة المطلوب صرفها

المختتم ذو التاريخ

ငါ့အားလည်း

رئيس الجامعة

علامة

في — سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل المحجوزات والتنازلات: _____ الإمضاء _____

(٢) اقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : ————— الإمضاء —————

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ جارى
_____ الامدادات بتاريخ _____ الإمضاء _____

المقيم ذو التاريخ () قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم ————— توقيع الكاتب المنوط بالسجل —————

٢٠ روجع في _____ سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
شيك
أذن صرف

مدير ورئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في ————— سنة ٢٠١١ ميلادي

الجمعية العامة لشؤون المطابع الأميرية ١٤٠٩ هـ - ٢٠١٢ - ٥٠٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ح . ع ») _____ إمضاء الكاتب المنوط

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

رقم _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم إمضاء الكاتب المنوط :

(5) أ.د. ف. كشاف الشيكات رقم إمضاء الكاتب المتأمل :

(٦) استمیت

شماره

اعضای هیات مدیره یا کاتبان هیات مدیره

تاریخ

٧٠

V. Zick - International Commission

محضر استلام موقع

مشروع تنفيذ أعمال طرق الاقتراب لمحطة العاصمة الادارية (RD-04)&(RD-05)

ضمن مشروع القطار الكهربائي السريع الخط الأول (بالأمر المباشر)

تنفيذ شركة المتميز لإنشاء ورصف الطرق .

انه في يوم الاربعاء الموافق 2023/10/11 وبناء علي عقد العملية رقم 2024/2023/495

اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي اسماؤهم بعد وهم :-

- | | |
|------------------------------|--|
| 1- السيد المهندس / محمد سامي | (مهندس الهيئة العامة للطرق والكباري) (المالك) |
| 2- السيد المهندس / محمد أحمد | (مهندس سيسترا للاستشارات الهندسيه) (الاستشاري) |
| 3- السيد المهندس / حسن محمود | (مهندس مكتب سيكترام للاستشارات الهندسيه) (الاستشاري) |
| 4- السيد المهندس / محمد سمير | (مهندس مكتب XYZ استشاري المساحه) (الاستشاري) |
| 5- السيد المهندس / رضا جوده | (مهندس شركة المتميز لإنشاء ورصف الطرق) (المقاول) |

وقد قامت اللجنة بالمعاينة الظاهرية علي الطبيعة وتم تسليم الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ولا مانع من استلام الموقع والبدء في الاعمال ويعتبر تاريخ 2023/10/11 هو تاريخ استلام الموقع .

واقفل المحضر علي ذلك

التوقيع :

5- م/ رضا جوده

4- م/ محمد سمير

3- م/ حسن محمود

2- م/ محمد أحمد

1- م/ محمد سامي

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الحادية عشر

مهندس /



السيد المهندس رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ؛؛؛

بخصوص عملية: تنفيذ أعمال طرق الاقتراب لمحطة العاصمة الادارية (RD-05) & (RD-04) ضمن مشروع القطار الكهربائي السريع الخط الاول .

تنفيذ : مكتب المتميز لانشاء و رصف الطرق .

عقد رقم (2024/2023/495) المؤرخ في 10 / 10 / 2023 .

نحيط سيادتكم علما بأن المحملات الخاصة بالعملية بعاليه والمذكورة بملحق رقم (2) بكراسة الشروط الخاصة غير متواجدة بالمنطقة والموضحة بالاتي :

- توريد عدد (1) حاسب الي (بجميع مشتملاته) و بالطابعة بأحدث المواصفات .

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية .

تحريرا : 12/12/2023

مهندس /

رئيس الإدارة المركزية

أحمد الطحان

أعمال طرق الاقتراب لمحطة (العاصمة الادارية)

ضمن مشروع القطار الكهربائي السريع الخط الأول

الشروط الخاصة

تابع ملحق رقم ١

نموذج رقم (٢) فريق العمل

التخصص	عدد	سنوات الخبرة في مشاريع مماثلة في النوع و القيمة
١. مدير التنفيذ للطرق	١	١٠ سنة
٢. مدير المكتب الفني	١	٥ سنة
٣. مدير ضبط الجودة	١	٥ سنة
٤. مدير السلامة الوقائية	١	١٠ سنة
٥. مهندس تنفيذ طرق	١	٥ سنوات
٦. مهندس صيانة (ميكانيكا وكهرباء)	١	٥ سنوات
٧. مهندس تخطيط وبرمجة زمنية	١	٥ سنوات
٨. مراقب تنفيذ / فني مواد	٢	٥ سنوات
٩. حاسب كميات	١	٥ سنوات
١٠. فني سلامة مرورية	٢	٥ سنوات
١١. مساح	٢	٧ سنوات

- يتم حصول مهندسو التنفيذ والمواد والمساحين على الدورات التدريبية المناسبة لتخصصهم في مركز التدريب التابع للهيئة العامة للطرق والكباري .
- يحدد المهندس الحد الأدنى بموافقة المالك وفقا لمتطلبات العمل والبرنامج الزمني
- يحق للهيئة خصم مبلغ ١٠٠٠ جنيه (الف جنيه فقط لا غير) يوميا في حال عدم تواجد مدير المشروع بدون عذر يقبله المهندس ومبلغ ٥٠٠ جنيه (خمسمائة جنيه فقط لا غير) يوميا كقيمة متوسطة في حال عدم تواجد أي من باقي فريق العمل ولا تعفي تلك الخصومات المقاول من التزاماته المقررة بموجب العقد في حال تأخره عن تنفيذ الأعمال.

ملحق رقم (٢)

- يلتزم الطرف الثاني بتوريد عدد (١) حاسب الي (بجميع مشتعلاته) وبالطابعة باحدث المواصفات علي ان يتم فحصها واتخاذ الاجراءات اللازمة عن طريق الادارة العامة لمركز المعلومات بالهيئة علي ان يتم تسليمها للمخازن بمدينة نصر وتوقع غرامة قدرها ٦٠٠٠٠ جنيهها (ستون الف جنيه) في حالة عدم احضارها.





تفيد الإدارة العامة للمعلومات بإستلام الاصناف التالية من

الشركة :	شركة المتميز لإنشاء ورصف الطرق
رقم العقد :	(٢٠٢٤/٢٠٢٣/٤٩٥)
العملية :	إسناد تنفيذ أعمال طرق الاقتراب لمحطة العاصمة الإدارية (RD-04)&(RD-05) ضمن مشروع القطار الكهربائي السريع الخط الاول .
المحمولات :	- عدد (١) جهاز كمبيوتر بمشتملاته DELL OPITPLEX 3000 . - عدد (١) طابعة HP LASER JET 428 DW .

ملاحظات:

التوقيع)
مهندس / محمد صابر الباجوري
مدير عام الإدارة العامة للمعلومات



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة وبعد،،،

بخصوص عملية: تنفيذ أعمال طرق الاقتراب لمحطة العاصمة الادارية (RD-04) & (RD-05) ضمن مشروع
القطار الكهربائي السريع الخط الاول.

تنفيذ : مكتب المتميز لانشاء و رصف الطرق .

عقد رقم (2024/2023/495) المؤرخ في 10 / 10 / 2023

نتشرف ان نرفق لسيادتكم مقايضة معدلة و مذكره ايضاحية للعملية عاليه

نأمل التفضل بالعلم والاحاطه والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا : / / 2023

رئيس الادارة المركزية

أحمد الطحان

مذكرة ايضاحية

بخصوص عملية: تنفيذ أعمال طرق الاقتراب لمحطة العاصمة الادارية (RD-05) & (RD-04)

ضمن مشروع القطار الكهربائي السريع الخط الاول

تنفيذ: مكتب المتميز لانشاء و رصف الطرق

- تم اسناد العملية عاليه علي مكتب المتميز لانشاء و رصف الطرق بموجب العقد رقم (2024/2023/495) المؤرخ في 10 / 10 / 2023 بمبلغ 10,450,000 جنيها .
- استلام الموقع بتاريخ : 11 / 10 / 2023 .
- تم اعداد مقاييسه معدلة للعملية عاليه لتعديل أسعار البنود الخاصة بأعمال الحفر و الردم و كذلك توريد و فرش طبقة الاساس طبقا لمحضر اجتماع اللجنة الخاصة بمفاوضة الشركات المنفذة لاعمال انشاء طرق الاقتراب لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) (قطاع العاصمة) و ذلك بعد موافقة السيد المهندس / رئيس مجلس الادارة مرفق (1).
- و ايضا تعديل كميات البنود طبقا للمتوقع تنفيذه علي الطبيعة .

لذا نأمل التفضل بالعلم و الاحاطه و التوجيه باللازم نحو الموافقه علي المقاييسه المعدلة للعملية عاليه بمبلغ 10,450,000 جنيها (فقط عشرة مليون و ربعمائه و خمسون الف جنيها لاغير).

والامر مفوض لسيادتكم

بأمل التفضل بالعلم والاحاطه والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا : 2023 / /



رئيس الادارة المركزية

م /

أحمد الطحان

انشاء طرق الاقتراب لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الادارية -العلمين مطروح)(قطاع العاصمة)
محضر إجتماع اللجنة الخاصة
بمفاوضة الشركات المنفذه

اعمال انشاء طرق الاقتراب لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الادارية -العلمين-
مطروح)(قطاع العاصمة)

إيماء إلى موافقة مجلس الوزراء بتاريخ / / ٢٠٢٣ على اسناد انشاء طرق الاقتراب لمشروع
القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الادارية -العلمين-مطروح)(قطاع العاصمة لمجموعة
من الشركات المتخصصة .

وإلى فرار السيد المهندس/ رئيس مجلس الادارة رقم () بتاريخ / ٨ / ٢٠٢١ على
تشكيل لجنة لمفاوضة الشركة المسند اليها الاعمال وأعضاء اللجنة:


السيد المهندس /حسام بدر الدين إبراهيم	رئيس الادارة المركزية لبحوث الطرق	رئيسا
السيد المهندس /منار عبدالهادي	مدير عام التنفيذ -الادارة المركزية للطرق	عضوا
السيد المهندس /رامى سمير	المنطقة الحادى عشر جنوب سيناء	عضوا
السيد المهندس / مروة محمد مصطفى	الادارة المركزية لبحوث الطرق	عضوا
المحاسب/ مندوب الادارة	مدير ادارة المراجعة	عضوا
المحاسب / مندوب الادارة	ادارة العقود	عضوا
الاستاذ / مندوب الادارة	الادارة المركزية للادارة القانونية	عضوا

فقد اجتمعت اللجنة المشكلة لهذا الغرض فى تمام الساعة الواحدة ظهرا يوم الموافق / ٥ / ٢٠٢٣

بمقر بحوث الطرق ، وبحضور مندوب الشركة المنفذه حيث قامت اللجنة بمفاوضة الشركة على

الأعمال الآتية:

شركة المهندس لاسمار الحنفى



انشاء طرق الاقتراب لمشروع القطار الكهربائي السريع (عين السخنة-العاصمة الادارية -العلمين-مطروح)(قطاع العاصمة)

البنء	الوءءة	السعر قبل المفاوضة	السعر بعد المفاوضة
١	٣ م		٢٦
٢	٣ م		٤٤
			٢١٠

بالمتر المكعب أعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة. والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الحافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة مسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب، التمهيدية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .

- يتم احتساب علاؤه ١ جنية لكل ١ كم زيادة

بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل أتربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات وتشغيلها بإستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة حافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .

- مسافة النقل حتى ٢ كم

- يتم احتساب علاؤه ١,٤ جنية لكل ١ كم زيادة وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ١,٢ جنية لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم .

-السعر يشمل التشوين و التخليط الخارجى ثم النقل مره اخرى للقطاع .

بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالإشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٠ % وألا يزيد الإمتصاص عن ١٠ % وفردها على طبقتين بإستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .

- مسافة النقل ٢٠ كم .

- احتساب علاؤه ١,٢ جنية لكل ١ كم زيادة وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ١ جنية لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم .

- السعر يشمل قيمة المادة المحجربة و على الشركة المنفذه تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر .



انشاء طرق الاقتراب لمشروع القطار الكيرباني السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية -العلمين-حط وروح) (قطاع العاصمة)

ملاحظة:-

- وترى اللجنة ان عرض السعر التي وصلت اليه بعد المفاوضة مناسبة و ذلك طبقا للاتى :-
- تم احتساب الاسعار طبقا لاسعار القائمة الموحدة يناير ٢٠٢٣ .
- فى حالة عدم استخدام مشون وتخليط خارج القطاع يتم خصم ٥ جنية /م ٣ فى بند الاتربة رقم (٢).
- على ان تقوم الشركة المنفذة بتقديم تحليل للاسعار التي تم الاتفاق عليها .

ممثل شركة	التوقيع	اللجنة	التوقيع
		السيد الاسحاق /	
		السيد المحاسب /	
		السيد المهندس /	
		السيد المهندس / رامى سمير	
		السيد المهندس / منار عبد الهادى	
ممثل شركة	التوقيع	ممثل شركة	التوقيع
ممثل شركة	التوقيع	ممثل شركة	التوقيع

رئيس الادارة المركزية
لبحوث الطرق

مهندس /

حسام بدر الدين

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

مهندس /

محسن زهران

أوافق و يعتمد ،،،

التوقيع)

لواء مهندس / حسام الدين مصطفى

رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

					
مشروع القطار الكهربائي السريع					
المقايضة المحطة					
مشروع تنفيذ أعمال طرق الاقتراب لمحطة العاصمة الادارية (RD-05)&(RD-04) ضمن مشروع القطار الكهربائي السريع الخط الاول (بالأمر المباشر) تنفيذ شركة (المتميز لإنشاء ورصف الطرق)					
رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	السعر	الاجمالي
اصال الحفر والردم والسن (طرق اقتراب العاصمة)					
1	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية المطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التوجيهية والرسومات التفصيلية المصنفة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرفين . - وفي حاله زياده مسافه نقل ناتج الحفر عن 500 متر من محور الطريق يتم احتساب 1 جنيهه للكيلو متر زياده	م3	28,500	26	741,000
2	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل تربة صالحه للردم من المحاجر المصنفة والمطابقة للمواصفات وتشغيلها وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكل الجسر والاكتاف (تسوية تحمل كالفورنيا لا تقل عن 10%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافه القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التوجيهية والرسومات التفصيلية المصنفة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرفين . مسافه النقل حتى 2 كم يتم احتساب علاوه 1.4 جنيهه لكل 1 كم زياده وذلك حتى مسافه نقل 100 كم و 1.2 جنيهه لكل 1 كم زياده عن مسافه نقل 100 كم يتم زياده مبلغ 5 جنيهه في حاله استخدام بلدوزر في التحجير للارض المتماسكه وذلك طبقاً لتحليل التربة. -السعر لا يشمل قيمه ماده المحجريه مع قيام الشركه المنفذه بتقديم ما يثبت من الجهات الرسميه المعتمده المشرفه عن المحجر	م3	161000	44	7,084,000
3	بالمتر المكعب اعمال توريد و فرش طبقه اساس من الاحجار الصليه المترجه ناتج تكسير الكسارات والمطابقه للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامه والخاصه بالمشروع لا تقل نسبته تحميل كالفورنيا عن 80% ولا يزيد نسبته الفلقد بجهز لوس انجلوس عن 40% والا يزيد الامتصاص عن 10% وفردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثه على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه قصوى (لا تقل عن 95%) من الكثافة المصلية والفله تشمل اجراء التجارب المصلية والحقليه ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المصنفة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرفين . - مسافه النقل حتى 20 كم يتم احتساب علاوه 1.2 جنيهه لكل 1 كم بالزياده والنقصان وذلك حتى مسافه نقل 100 كم و 1 جنيهه لكل 1 كم زياده عن مسافه نقل 100 كم - السعر يشمل قيمه ماده المحجريه وعلى الشركه المنفذه تقديم ما يثبت من الجهات الرسميه المشرفه عن المحاجر		12,500	210	2,625,000
الاجمالي					10,450,000

مدير عام المشروعات :
م/ احمد العراقي

مدير المشروع :
م/ رامي بهيج

مهندس الهيئة :
م/ محمود صلاح

يعتمد
رئيس الادارة المركزية للمنطقة الحاديه عشر
مهندس /
احمد الطحان



كشف رقم (١) جاري

عملية : تنفيذ أعمال طرق الاقتراب لمحطة العاصمة الادارية (RD-05) & (RD-04) ضمن مشروع القطار الكهربائي السريع الخط الاول.

تنفيذ : مكتب المتميز لإنشاء ورصف الطرق عن المدة من بدء العمل الي ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٣.

العقد رقم (٤٩٥ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) في ١٠ / ١٠ / ٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	استقطاع او حجز	البقي بعد الاستقطاع	الملاحظات
		جنية						جنية			(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده (٤) لافتات العملية متواجده . (٥) المكتب متواجد . (٦) المعمل متواجد . (٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية و البرنامج الزمني متواجد . (٩) بوليصة التأمين تبدأ من ٢٠٢٣/١١/٧ و تنتهي في ٢٠٢٤/١٠/٧ . (١٠) تم احتساب قيمة المادة المحجرية للأتربة بمبلغ ٤٧,٩٥ جنية طبقا للمحضر المرفق. (١١) تم احتساب قيمة كارتات طبقة الاساس ٢٥ جنيها طبقا للقائمة الموحده للطرق.
١	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية	٢٦,٠٠	م ^٣	٠,٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠	جاري	٦٥٠٠٠٠,٠٠	جنية	٦٥٠٠٠٠,٠٠	
٢	أعمال تحميل و نقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ٣٦ كم.	١٣٩,٥٠	م ^٣		٤٠٠٠٠,٠٠	٤٠٠٠٠,٠٠	جاري	٥٥٨٠٠٠٠,٠٠		٥٥٨٠٠٠٠,٠٠	
٣	أعمال توريد و فرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المترجرة نتج تكسير الكسارات مسافة النقل ٦٢ كم + الكارتات	٢٨٥,٠٠	م ^٣		٧٥٠٠٠,٠٠	٧٥٠٠٠,٠٠	جاري	٢١٣٧٥٠٠,٠٠		٢١٣٧٥٠٠,٠٠	
الإجمالي											٨٣٦٧٥٠٠,٠٠
فقط ثمانية مليون وثلاثمائة وسبعة وستون الف وخمسمائة جنيها لا غير											
شركة المنفذ م/ أحمد التوقيع	استشاري الهيئة (XYZ) م/ أحمد التوقيع	استشاري الهيئة مهندس المشروع / التوقيع	استشاري العام شركة سينترا م/ خالد البطل التوقيع	الهيئة العامة للطرق والكباري مهندس الإشراف م/ أحمد عراف التوقيع	مدير المشروع م/ أحمد عراف التوقيع	مدير عام المشروعات م/ أحمد عراف التوقيع	رئيس الإدارة المركزية أحمد الطحان التوقيع	يتمتع			

مشروع القطار الكهربائي السريع
س ت : ٨٩٢٩١ استثمار القاهرة
ب ض : ٤٩٧ ٣٤٣ ٥١١ م ض : ٤٥٢ ١٩٠