



السيد المهندس رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ؟؟؟

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص **جاري رقم (١)** .

لعملية : تنفيذ اعمال الحماية ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح)
وصلة البضائع لتنفيذ اعمال في المسافة من الكم - ٠,٣٨٠ لي الكم - ٠,١٥٠ بطول ٠,٢٣٠ كم

تنفيذ : مكتب الصفوة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية

عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١١٢٠) في ٢٠٢٤ / ٢ / ١١ ..

بمبلغ : ٧,٤١٢,٢٥٠ جنيها (سبعة مليون و ربعمائة و اثني عشر الفا ومائتان وخمسون جنيها) لا غير.

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية .

تحريرا في : ٢٠٢٣ / ٣ / ٦ .

مرفقات عدد ()

- مستخلص اصل + ٣ صورة .
- ٢ استلام وحصر الميول الخرسانية للجانبين (١)
- ١ استثمار ٥٠ ع . ح .
- ١ محضر اعتماد حصر الكميات
- ١ محضر تكسير المكعبات
- ١ بيان اجمالي الاعمال حتى تاريخه
- ١ محضر استلام الموقع



مهندس /

قسم : المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء

المبلغ المستحق إلى : مكتب الدعوة للمفادلات العامة والتوريدات المصروفة

الطلبات طيه ، أو :
 مستأجره ، على تنفيذ الأعمال الخدمية التي يقع عليها الرضخ من الماء
 من الكم - ٢٨٠ ، إلى الكم - ٥٠٠ ، في ٢٠٢٠

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة

} إذن صرف على : _____
 } شريك على البنك المركزي في : _____

شيك على الخارج
صاحب الحق أو :
مكتب الفقه الممارك العبد والوجهات العرفية
مسجد باسم

القائمة

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنسها	قروش
		٧,٤١٢,٢٥٠	
	الجملة		

رقم: _____
المختتم ذو التاريخ

كتب المراجعة

قسم القسم

1000

(ب) الكاتب المنوط

المختتم ذو التاريخ

292

رئيس المصلحة

الاعتماد الإداري ونوع الخصم				
بيانات		نوع الخصم		
قرش	جنيه	قسم	فرع	فصل
في مستلها جاري (١٠٠) على قيد الحساب والاداءات الربع الثاني - السنة ١٩٨٠ / المبلغ ١٠٠,٠٠٠ / المبلغ ١٠٠,٠٠٠ / ١٠٠,٠٠٠ / ١٠٠,٠٠٠				
		إجمالي الأصل		
قرش	جنيه	بيانات الاستقطاعات		
		عادي	إضافي	دمغة توقيع
		قرش	قرش	قرش
		رسم الدمغة		
		رسم القيمة المضافة		

علامة

۲۰۱ فی ————— سنه

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات: _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المخصص يسمح ولم يسبق الصرف : ————— الإمضاء —————

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاری بتاريخ الإمضاء

المختتم ذو التاريخ

(ح) قبل دفع سجا رقم ٥٥ » ٧٩ رقم

تم فتح الكاتب المنفذ بالسجاء

٢٠ روجع في ————— سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب

شيك

اذن صرف

مدير او رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

فر ————— سنة ٢٠١١ ميلادي

٥٠٠٠٠ - ٢٠١٢ س ٤٦٠٠٩ الميرية المطابع العامة لشئون المطابع الأميرية

(2)

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») _____ إمضاء الكاتب المنوط

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

المختتم ذو التاريخ

(۳) سحر

شیک
اذن صرف

الشيكات

الحالات

الشيكات
الحجوات

شماره

(٤) قيد في سجل

CS ٥ أد ف



(٦) استنتاج

في ————— سنة ٧٠

إمضاء طالب أو كاتب التصدير



التاريخ: 2024 / 2 / 22

م	مسطح / ميل	الاتجاه	الكميه م2	الكميه م3	الاجمالي بالمتر المسطح	اجمالي بالمتر المكعب	ارتفاع حتي 10 م راسي	ارتفاع من 10 م الي 15 م راسي	ارتفاع من 15 م الي 20 م راسي	ملاحظات
1	مسطح اول	يمين	230	34.5	9302.264	34.5	5286.72	4015.54		
2	ميل اول		2070							
3	مسطح ثاني		460							
4	ميل ثاني		2070							
5	مسطح ثالث		460							
6	ميل ثالث		2070							
7	مسطح رابع		460							
8	ميل رابع		1482.26							
9	مسطح خامس									
10	ميل خامس									
11	قدمه سفليه									
1	مسطح اول	يسار	230	34.5	9236.0225	34.5	5286.72	3949.30		
2	ميل اول		2070							
3	مسطح ثاني		460							
4	ميل ثاني		2070							
5	مسطح ثالث		460							
6	ميل ثالث		2070							
7	مسطح رابع		460							
8	ميل رابع		1416.02							
9	مسطح خامس									
10	ميل خامس									
11	قدمه سفليه									
الاجمالي					~~18538.29~~	69	10573.4	7964.8	0	

الاستمارة
للمحفوظات العامة والتوريدات العمومية
رقم: ٩١٦٥٩
٦٦٦/٤٧١/٧٢٦



اعمال الجسر الترابي لمشروع القطار السريع (قطاع العين السخنة) في المسافة من
المحطة 0+380- كم حتي الي المحطة 0+150 بطول 0.230 كم



بيان باجمالي الاعمال التي تمت من بداية الاعمال -عقد رقم 1120 / 2023 / 2024

القطاع	رقم البند بالمقاييس	بيان الاعمال	الاجمالي	ملاحظات
-0+380 to -0+150	7	<u>البلاطات الخرسانية / الرصف الحرساني</u>		
	7-1	بالمتر المسطح اعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15 سم لارتفاع 10م لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من 0.8 م 3 سن دولوميت متدرج + 0.4 م 3 رمل حرش و الإضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر + سیکا) على ان يكون السن نظيف ومغسول والرمال خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) بسمك 2 سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمية علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم ² وتشطيب السطح وملء الفواصل بالبتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - يتم اضافة علاوة قدرها 5 جنيه بعد اول 10 متر راسي على ان تضاف لكل مسطح (لا يقل عن 5 متر راسي)	18538.3 17502.47 (15)	
	7-1-1	ارتفاع حتى 10 متر راسي	10573.4	
	7-1-2	ارتفاع من 10 الى 15 متر راسي	7964.7	
	7-1-3	ارتفاع من 15 الى 20 متر راسي		
	7-2	بالمتر المكعب اعمال توريد و صب خرسانة عادية لتنفيذ قديمة سفلية و علوية للاكتاف و الميول الجانبية تتكون من 0.8 م 3 سن دولوميت + 0.4 م 3 رمل حرش + 280 كجم اسمنت بورتلاندي عادي و الإضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر + سیکا) على ان يكون نظيف ومغسول والرمال خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة و البند يشمل تجهيز واستبدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمية علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم ² وتشطيب السطح و التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية و لبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات المشروع و تعليمات المهندس المشرف.	69	

مهندس الهيئه



مهندس الشركة المنفذة





اعمال الجسر الترابي لمشروع القطار السريع (قطاع العين السخنة) في المسافة من المحطة 0+380-كم حتي الي المحطة 0+150- بطول 0.230 كم



بيان باجمالي الاعمال التي تمت من بداية الاعمال -عقد رقم 1120 / 2023 / 2024

القطاع	رقم البند بالمقاييس	بيان الاعمال	100%	95%
-0+380 to -0+150	7	البلاطات الخرسانية / الرصف الحرساتي		
	7-1	بالمتر المسطح أعمال توريد و صب خرسانة عادية سمك 15 سم لارتفاع 10م لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من 0.8م 3 سن دولوميت متدرج + 0.4م 3 رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر + سيكا) على ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والاملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفازل) بسمك 2 سم طبقا لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم ² وتشطيب السطح وملء الفواصل بالبتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع محتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - يتم اضافة علاوة قدرها 5 جنيه بعد اول 10 متر راسي على ان تضاف لكل مسطح (لا يقل عن 5 متر راسي)	18538-2865 17502,47 17611.37218	
	7-1-1	ارتفاع حتى 10 متر راسي	10573.4	10044.73
	7-1-2	ارتفاع من 10 الى 15 متر راسي	7964.7	7566.465
	7-1-3	ارتفاع من 15 الى 20 متر راسي		0
	7-2	بالمتر المكعب اعمال توريد و صب خرسانة عادية لتنفيذ قديمة سفلية و علوية الاكتاف والميول الجانبية تتكون من 0.8م 3 سن دولوميت + 0.4م 3 رمل حرش + 280 كجم اسمنت بورتلاند عادي و الإضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر + سيكا) على ان يكون نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والاملاح والمواد الغريبة و البند يشمل تجهيز و استبدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمية على ان تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم ² وتشطيب السطح و التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة و الرسومات التفصيلية و لبند بجميع محتلاته طبقاً لمواصفات المشروع وتعليمات المهندس المشرف.	69	65.55

مهندس الهيئه

(17)

استشاري الهيئة (مكتب الرائد)

El Raied For Consulting Engineering
مشروع القطار الترابي السريع (السخنة - مطروح)

مهندس الشركة المنفذة

هشام صابر

المعقودات العامة والتوريدات العمومية
رقم: 91659
بعض: 776/471/726

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بخصوص عملية: تنفيذ اعمال الحماية ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) وصلة البضائع لتنفيذ اعمال في المسافة من الكم - ٠,٣٨٠ لي الكم - ٠,١٥٠ بطول ٠,٢٣٠ كم

• تنفيذ: مكتب الصفوة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية

عقد: (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١١٢٠) في ٢٠٢٤ / ٢ / ١١

نتشرف ان نرفق لسيادتكم مقايضة معدلة ومذكرة ايضاحية للعملية عاليه

نأمل التفضل بالعلم والاحاطه والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في ٢٠٢٤ / ٢ / ٦

رئيس الادارة المركزية



م /



مذكرة ايضاحية

بخصوص عملية: تنفيذ اعمال الحماية ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) وصلة البضائع لتنفيذ اعمال في المسافة من الكم - ٠,٣٨٠ لي الكم - ٠,١٥٠ بطول ٠,٢٣٠ كم

- تنفيذ: مكتب الصفوة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية
- تم اسناد العملية عاليه علي مكتب الصفوة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية

بموجب العقد (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١١٢٠) في ٢٠٢٤ / ٢ / ١١ . بمبلغ: ١١,٣٩٠,٠٠٠ جنيها.

- استلام الموقع بتاريخ ٢٠٢٢ / ٢ / ٨

- تمت الموافقة على المقايسة للعقد بمبلغ : ١١,٣٩٠,٠٠٠

- تم اعداد مقايسة معدلة للعملية عاليه لتعديل كميات بعض البنود طبقا للموقع تنفيذه علي الطبيعه بعد نهو أعمال الجسات الميكانيكية .

لذا نأمل التفضل بالعلم و الاحاطه و التوجيه باللازم نحو الموافقه علي المقايسة المعدلة للعملية عاليه بمبلغ ١١,٣٩٠,٠٠٠ جنيها (فقط احدى عشر مليون وثلاثمائة وتسعون الف جنيها لاغير).

والامر مفوض لسيادتكم

بأمل التفضل بالعلم والاحاطه والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في: ٢٠٢٤ / ٢ / ٦ .



م /




شركة الصفوة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية - مشروع القطار الكهربائي السريع - العين
السخنة من محطة 0+380- الي المحطة 0+150- بطول 0.230 كم


رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة (ج.م)	القيمة الإجمالية (ج.م)
7	<u>البلاطات الخرسانية</u>				
1_7	بالمتر المصطح اعمال توريد و صب خرسانة عادية سمك 15 سم لارتفاع 10 متر راسي لحماية الاكتاف و الميول الجانبية تتكون من 0.8 م 3 سن دولوميت متدرج + 0.4 م 3 رمل حرش و الإضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فبر + سكا) علي ان يكون السن نظيف و مقبول و الرمل خالي من الشوائب و الطفلة و الاملاح و المواد الغريبة مع موضع فوم (بالمفاصل) بسمك 2 سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) و البند يشمل تجهيز و استبدال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الي المناسب التصميمية علي ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم2 و تشطيب السطح و ملء الفواصل بالبيتومين المرمل و التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التنفيذية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لموصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف. - يتم اضافة علاوة قدره 5 جنيه بعد اول 10 متر راسي علي ان تضاف لكل مسطح (لا يقل عن 5 متر راسي)	م2	16,000.00	432.00	6,912,000.00
	علاوة ارتفاع راسي من 10 م الي 15 م		9,000.00	437.00	3,933,000.00
	علاوة ارتفاع راسي من 15 م الي 20 م		810.94	442.00	358,436.00
2_7	بالمتر المكعب اعمال توريد و صب خرسانة عادية لقدمات الحميات و الميول الجانبية تتكون من 0.8 م 3 سن دولوميت + 0.4 م 3 رمل حرش و الإضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فبر + سكا) علي ان يكون نظيف و مقبول و الرمل خالي من الشوائب و الطفلة و الاملاح و المواد الغريبة ومع وضع فوم (بالمفاصل) البند يشمل اعمال الحفر والشدات وكل ما يلزم لنهوا العمل علي ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم2 و ملء الفواصل بالبيتومين المرمل و التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لموصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف .	م3	70.00	2,665.20	186,564.00
	اجمالي				11,390,000

مهندس الهيئة: اسامة

التوقيع: (م / احمد الطحان)



مدير مشروعات
(م / احمد عراقي)



مدير المشروع
(م / رامي سمير)



شركة الصفوة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية - مشروع القطار الكهربائي السريع - العين
السخنة من محطه 0+380 - الي المحطه 0+150 بطول 0.230 كم

رقم البند	وصف البند	الوحدة	كمية التعاقد	الكمية المعدلة	الفرق	ملاحظات
7	البلاطات الخرسانية					
1_7	بالمتر المصطح اعمال توريد و صب خرسانة عادية سمك 15 سم لارتفاع 10 متر راسي لحماية الاكتاف و الميول الجانبية تتكون من 0.8 م سن دولوميت متدرج + 0.4 م 3 رمل حرش و الإضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فبر + سیکا) علي ان يكون السن نظيف و مضبول و الرمل خالي من الشوائب و الطفلة و الاملاح و المواد الغريبة مع موضع فوم (بالمفاصل) بسمك 2 سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) و البند يشمل تجهيز و استبدال مناسيب التربة الطبيعية اسفل البلاطة للوصول الي المناسيب التصميمية علي ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم ² و تشطيب السطح و ملء الفواصل بالبيتومين المرمل و التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التنفيذية المعتمدة و البند بجميع مشتعلاته طبقا لموصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف. - يتم اضافة علاوة قدره 5 جنيه بعد اول 10 متر راسي علي ان تضاف لكل مسطح (لا يقل عن 5 متر راسي)	م ²	25,625.27	16,000.00	9,625.27-	طبقا للمنفذ على الطبيعة
	علاوة ارتفاع راسي من 10 م الي 15 م		0.00	9,000.00	9,000.00	طبقا للمنفذ على الطبيعة
	علاوة ارتفاع راسي من 15 م الي 20 م		0.00	810.94	810.94	طبقا للمنفذ على الطبيعة
2_7	بالمتر المكعب اعمال توريد و صب خرسانة عادية لقدمات الحمايات و الميول الجانبية تتكون من 0.8 م 3 سن دولوميت + 0.4 م 3 رمل حرش و الإضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فبر + سیکا) علي ان يكون نظيف و مضبول و الرمل خالي من الشوائب و الطفلة و الاملاح و المواد الغريبة ومع وضع فوم (بالمفاصل) البند يشمل اعمال الحفر والشدات وكل ما يلزم لنهوه العمل علي ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم ² وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	م ³	150.0	70.00	80.00-	طبقا للمنفذ على الطبيعة

مهندس الهيئة: السيد

التوقيع: س



استشاري الهيئة: د. خالد طه
التوقيع: El Rofed For Cons/Eng
مشروع القطار الكهربائي السريع (السخنة - مطروح)

مدير مشروعات
(م / احمد عراقي)

أحمد عراقي

مهندس الشركة: الشيخ محمد
للموافقة والتوقيع: الشيخ محمد
مست: ٩١٦٥٩
بشماره: ٧٤٦ / ٤٧١ / ٦٦٦

مدير المشروع
(م / رامي سمير)

رامي سمير

أمر إسناد

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة


مكتب الصنوة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية " حسام فتحي صابر أبو العلا


تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل رفق هذا نسخة من العقد رقم
(٢٠٢٤/٢٠٢٣/١١٢٠) المـؤرخ في ٢٠٢٤/٢/٧ بمبلغ
١١,٣٩٠,٠٠٠ جنية (فقط وقدره احدى عشر مليون وثلاثمائة وتسعون الف
جنيها لا غير) والموقع بين الشركة والهيئة بشأن قيام الشركة بعملية
" أعمال الحماية للخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع
(العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع السخنة
المسافة من الكم - ٠,٣٨٠ الى الكم - ٠,١٥٠ بطول ٠,٢٣٠ كم (بالأمر
المباشر) على أن يتم التنفيذ طبقا لشروط ومواصفات الهيئة الخاصة بهذه
العملية هذا وستتولى " للمنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء الإشراف
على التنفيذ و تجهيز وتسليم الموقع للشركة فورا .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

التوقيع :
عميد / أبو بكر احمد حسن عساف
رئيس الإدارة المركزية للشئون
المالية والإدارية والموارد البشرية





العقد رقم (١١٢٠ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) في ٧ / ٢ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع
		جنينة								
١	أعمال توريد و صب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . حتي ارتفاع ١٠ متر	٤٣٢,٠٠	م ^٢		١.٠٠٠,٠٠	١.٠٠٠,٠٠	جاري	٤٣٢.٠٠٠,٠٠	١.٠٠٠,٠٠	٤٣٢.٠٠٠,٠٠
٢	أعمال توريد و صب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . ارتفاع من ١٠ - ١٥ متر علاوه ٥ جنينه	٤٣٧,٠٠	م ^٢		٧.٠٠٠,٠٠	٧.٠٠٠,٠٠	جاري	٣.٥٩٠.٠٠٠,٠٠		٣.٥٩٠.٠٠٠,٠٠
٣	أعمال توريد و صب خرسانة عادية لقدمات الحمايات والميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ .	٢٦٦٥,٠٠	م ^٣		٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	جاري	١٣٣٢٥٠,٠٠		١٣٣٢٥٠,٠٠
الإجمالي										
فقط سبعة مليون وريعمائة واثنى عشر الف ومائتان وخمسون جنيها لاغير										

بركة المتفذة

م. د. هادي البطل

م. د. هادي البطل

استشاري الهيئة (XYZ)

م /

التوقيع /

م. د. هادي البطل

استشاري العام (شركة سيسترا)

م. السيد سامح عبد الله

م. د. هادي البطل

مهندس الإشراف

م / محمد التوفيق

م. د. هادي البطل

مدير المشروع

م / أحمد عراقى

م. د. هادي البطل

مدير عام المشروعات

م / أحمد عراقى

م. د. هادي البطل

روجع فوجد علي صحة

تحرير في ٢٠٢٤/٧/٦

يعتمد ،،،

م

رئيس الإدارة المركزية

أحمد الصمد



شركة الصفوة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية	استلام و حصر الميول الخرسانية الجانبية لقطاع ردم - (الجانب الايسر) - القطاع من محطة (-0+380) إلى محطة (-0+150)
--	--

ملاحظات	ارتفاع من 15 م الي 20 م راسي	ارتفاع من 10 م الي 15 م راسي	ارتفاع حتي 10 م راسي	إجمالي قدمة سفلية	إجمالي كميات الميول	قدمة سفلية				ميل رابع			مسطاح رابع		ميل ثالث			مسطاح ثالث			ميل ثاني			مسطاح ثاني			ميل أول			مسطاح أول			من محطة	إلى محطة	
				إجمالي الكمية(3م)	إجمالي الكمية(2م)	الكمية (3م)	سمك (م	عرض (م	الطول (م	الكمية (2م)	عرض (م	الطول (م	الكمية (2م)	عرض (م	الطول (م	الكمية (2م)	عرض (م	الطول (م	الكمية (2م)	عرض (م	الطول (م	الكمية (2م)	عرض (م	الطول (م	الكمية (2م)	عرض (م	الطول (م	الكمية (2م)	عرض (م	الطول (م	الكمية (2م)	عرض (م			الطول (م
		394.21	440.56	3.00	834.77	3.00	0.50	0.30	20.00	154.77	7.74	20.00	40.00	2.00	20.00	180.00	9.00	20.00	40.00	2.00	20.00	180.00	9.00	20.00	40.00	2.00	20.00	180.00	9.00	20.00	20.00	1.00	20.00	-0+360	-0+380
		382.72	440.56	3.00	823.28	3.00	0.50	0.30	20.00	143.28	7.16	20.00	40.00	2.00	20.00	180.00	9.00	20.00	40.00	2.00	20.00	180.00	9.00	20.00	40.00	2.00	20.00	180.00	9.00	20.00	20.00	1.00	20.00	-0+340	-0+360
		384.91	440.56	3.00	825.47	3.00	0.50	0.30	20.00	145.47	7.27	20.00	40.00	2.00	20.00	180.00	9.00	20.00	40.00	2.00	20.00	180.00	9.00	20.00	40.00	2.00	20.00	180.00	9.00	20.00	20.00	1.00	20.00	-0+320	-0+340
		384.74	440.56	3.00	825.30	3.00	0.50	0.30	20.00	145.30	7.26	20.00	40.00	2.00	20.00	180.00	9.00	20.00	40.00	2.00	20.00	180.00	9.00	20.00	40.00	2.00	20.00	180.00	9.00	20.00	20.00	1.00	20.00	-0+300	-0+320
		369.26	440.56	3.00	809.82	3.00	0.50	0.30	20.00	129.82	6.49	20.00	40.00	2.00	20.00	180.00	9.00	20.00	40.00	2.00	20.00	180.00	9.00	20.00	40.00	2.00	20.00	180.00	9.00	20.00	20.00	1.00	20.00	-0+280	-0+300
		360.83	440.56	3.00	801.39	3.00	0.50	0.30	20.00	121.39	6.07	20.00	40.00	2.00	20.00	180.00	9.00	20.00	40.00	2.00	20.00	180.00	9.00	20.00	40.00	2.00	20.00	180.00	9.00	20.00	20.00	1.00	20.00	-0+260	-0+280
		356.42	440.56	3.00	796.98	3.00	0.50	0.30	20.00	116.98	5.85	20.00	40.00	2.00	20.00	180.00	9.00	20.00	40.00	2.00	20.00	180.00	9.00	20.00	40.00	2.00	20.00	180.00	9.00	20.00	20.00	1.00	20.00	-0+240	-0+260
		347.62	440.56	3.00	788.18	3.00	0.50	0.30	20.00	108.18	5.41	20.00	40.00	2.00	20.00	180.00	9.00	20.00	40.00	2.00	20.00	180.00	9.00	20.00	40.00	2.00	20.00	180.00	9.00	20.00	20.00	1.00	20.00	-0+220	-0+240
		343.31	440.56	3.00	783.87	3.00	0.50	0.30	20.00	103.87	5.19	20.00	40.00	2.00	20.00	180.00	9.00	20.00	40.00	2.00	20.00	180.00	9.00	20.00	40.00	2.00	20.00	180.00	9.00	20.00	20.00	1.00	20.00	-0+200	-0+220
		340.83	440.56	3.00	781.39	3.00	0.50	0.30	20.00	101.39	5.07	20.00	40.00	2.00	20.00	180.00	9.00	20.00	40.00	2.00	20.00	180.00	9.00	20.00	40.00	2.00	20.00	180.00	9.00	20.00	20.00	1.00	20.00	-0+180	-0+200
		337.59	440.56	3.00	778.15	3.00	0.50	0.30	20.00	98.15	4.91	20.00	40.00	2.00	20.00	180.00	9.00	20.00	40.00	2.00	20.00	180.00	9.00	20.00	40.00	2.00	20.00	180.00	9.00	20.00	20.00	1.00	20.00	-0+160	-0+180
		-53.12	440.56	1.50	387.44	1.50	0.50	0.30	10.00	47.44	4.74	10.00	20.00	2.00	10.00	90.00	9.00	10.00	20.00	2.00	10.00	90.00	9.00	10.00	20.00	2.00	10.00	90.00	9.00	10.00	10.00	1.00	10.00	-0+150	-0+160
		3949.30	5286.72	18.00	9236.02	34.50				1416.02			460.00			2070.00			460.00			2070.00			460.00			2070.00			230.00			إجمالي الكمية	


مهندس الهينة العامة للطرق والكباري

(أ)

استشاري الهينة مكتب الرائد للاستشارات الهندسية :



مهندس الشركة المنفذه :





شركة الصفوة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية	استلام و حصر الميول الخرسانية الجانبية لقطاع ردم - (الجانب الايمن) - القطاع من محطة (-0+380) إلى محطة (-0+150)
--	--

ملاحظات	ارتفاع من 15 م الي 20 م راسي	ارتفاع من 10 م الي 15 م راسي	ارتفاع حتي 10 م راسي	إجمالي قدمة سفلية	اجمالي كميات الميول	قدمة سفلية				ميل رابع				مسطاح رابع				ميل ثالث				مسطاح ثالث				ميل ثاني				مسطاح ثاني				ميل أول				مسطاح أول				إلى محطة	من محطة								
				اجمالي الكمية(م3)	اجمالي الكمية(2م)	الكمية (3م)	سمك (م)	عرض (م)	الطول (م)	الكمية (2م)	عرض (م)	الطول (م)	الكمية (2م)	عرض (م)	الطول (م)	الكمية (2م)	عرض (م)	الطول (م)	الكمية (2م)	عرض (م)	الطول (م)	الكمية (2م)	عرض (م)	الطول (م)	الكمية (2م)	عرض (م)	الطول (م)	الكمية (2م)	عرض (م)	الطول (م)	الكمية (2م)	عرض (م)	الطول (م)	الكمية (2م)	عرض (م)	الطول (م)	الكمية (2م)	عرض (م)	الطول (م)												
		369.04	440.56	3.00	809.60	3.00	0.50	0.30	20.00	129.60	6.48	20.00	40.00	2.00	20.00	180.00	9.00	20.00	40.00	2.00	20.00	180.00	9.00	20.00	40.00	2.00	20.00	180.00	9.00	20.00	20.00	1.00	20.00	-0+360	-0+380																
		365.58	440.56	3.00	806.14	3.00	0.50	0.30	20.00	126.14	6.31	20.00	40.00	2.00	20.00	180.00	9.00	20.00	40.00	2.00	20.00	180.00	9.00	20.00	40.00	2.00	20.00	180.00	9.00	20.00	20.00	1.00	20.00	-0+340	-0+360																
		369.47	440.56	3.00	810.03	3.00	0.50	0.30	20.00	130.03	6.50	20.00	40.00	2.00	20.00	180.00	9.00	20.00	40.00	2.00	20.00	180.00	9.00	20.00	40.00	2.00	20.00	180.00	9.00	20.00	20.00	1.00	20.00	-0+320	-0+340																
		373.73	440.56	3.00	814.29	3.00	0.50	0.30	20.00	134.29	6.71	20.00	40.00	2.00	20.00	180.00	9.00	20.00	40.00	2.00	20.00	180.00	9.00	20.00	40.00	2.00	20.00	180.00	9.00	20.00	20.00	1.00	20.00	-0+300	-0+320																
		374.10	440.56	3.00	814.66	3.00	0.50	0.30	20.00	134.66	6.73	20.00	40.00	2.00	20.00	180.00	9.00	20.00	40.00	2.00	20.00	180.00	9.00	20.00	40.00	2.00	20.00	180.00	9.00	20.00	20.00	1.00	20.00	-0+280	-0+300																
		370.45	440.56	3.00	811.01	3.00	0.50	0.30	20.00	131.01	6.55	20.00	40.00	2.00	20.00	180.00	9.00	20.00	40.00	2.00	20.00	180.00	9.00	20.00	40.00	2.00	20.00	180.00	9.00	20.00	20.00	1.00	20.00	-0+260	-0+280																
		369.89	440.56	3.00	810.45	3.00	0.50	0.30	20.00	130.45	6.52	20.00	40.00	2.00	20.00	180.00	9.00	20.00	40.00	2.00	20.00	180.00	9.00	20.00	40.00	2.00	20.00	180.00	9.00	20.00	20.00	1.00	20.00	-0+240	-0+260																
		373.95	440.56	3.00	814.51	3.00	0.50	0.30	20.00	134.51	6.73	20.00	40.00	2.00	20.00	180.00	9.00	20.00	40.00	2.00	20.00	180.00	9.00	20.00	40.00	2.00	20.00	180.00	9.00	20.00	20.00	1.00	20.00	-0+220	-0+240																
		371.90	440.56	3.00	812.46	3.00	0.50	0.30	20.00	132.46	6.62	20.00	40.00	2.00	20.00	180.00	9.00	20.00	40.00	2.00	20.00	180.00	9.00	20.00	40.00	2.00	20.00	180.00	9.00	20.00	20.00	1.00	20.00	-0+200	-0+220																
		364.39	440.56	3.00	804.95	3.00	0.50	0.30	20.00	124.95	6.25	20.00	40.00	2.00	20.00	180.00	9.00	20.00	40.00	2.00	20.00	180.00	9.00	20.00	40.00	2.00	20.00	180.00	9.00	20.00	20.00	1.00	20.00	-0+180	-0+200																
		357.11	440.56	3.00	797.67	3.00	0.50	0.30	20.00	117.67	5.88	20.00	40.00	2.00	20.00	180.00	9.00	20.00	40.00	2.00	20.00	180.00	9.00	20.00	40.00	2.00	20.00	180.00	9.00	20.00	20.00	1.00	20.00	-0+160	-0+180																
		-44.05	440.56	1.50	396.51	1.50	0.50	0.30	10.00	56.51	5.65	10.00	20.00	2.00	10.00	90.00	9.00	10.00	20.00	2.00	10.00	90.00	9.00	10.00	20.00	2.00	10.00	90.00	9.00	10.00	10.00	1.00	10.00	-0+150	-0+160																
		4015.54	5286.72	18.00	9302.26	34.50					1482.26					460.00					2070.00					460.00					2070.00					460.00					2070.00					230.00					اجمالي الكمية

مهندس الهينة العامة للطرق والكبارى

١٢

استشاري الهينة مكتب الرائد للاستشارات الهندسية :



مهندس الشركة المنفذه :

