

والكباري
لمنطقة الشامه بقا)

مستخلص جارى (٢)



عن عملية : إسناد أعمال الجسور الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (اكتوبر / اسوان)
من الكم (٤٨٨+٦٤٠) الي الكم (٤٩٠+٧٨٠) بطول ٢,١٤

تنفيذ شركة / محمود علي احمد عبد العال أبو خروف
شاملة المدة من بداية العمل حتى ١٧ / ٣ / ٢٠٢٤


٢٠٢٤/٢٣/٧ (بتاريخ : ١٥ / ١١ / ٢٠٢٣





ملاحظات	بيان الاعمال	اللفة طبق للعدد	كمية البند بالعدد	الوحدة	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جدة مقدار الأعمال	جاري ام نهائي	جدة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	هب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة باستخدام بلدوزر وتسوية السطح بالآلات التسوية والريش بالمياه الأسيولية للوصول إلى وية المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافه (٩٥% من نافة القصوى) ومحملا على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من بيق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية ، التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات مة للتركيب والكباري والمهندسين المشرفين.	٢٦	٣,٠٠٠,٠٠	٣م	٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠	جاري	٢٦,٠٠٠,٠٠		٢٦,٠٠٠,٠٠	العلامات الإرشادية متواجدة وتجهيزات الموقع و المكتب الإدارية و الكرفلات متواجدة مكتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجد
	١,٠٠ جنيه /م لتكيمات المنفذة ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤	٠,٧٠	٣,٠٠٠,٠٠	٣م	٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠	جاري	٧٠,٠٠٠		٧٠,٠٠٠	مسئول تأمين سلامة المرور المتواجدة الأجهزة المساحية متواجدة لافتات المشروع متواجدة برنامج زمني (مبدئي - الشهري - النصف شهري) متواجدة المستلزمات والمهمات متواجدة يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة التأمين متواجدة
	١,٠٠ أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحملا على البند (تحميل ونقل ناتج الحفر ٢-إزالة الميول الجانبية باستخدام ٣-توريد التربة مغلفة للجسر والاكشاف (نسبة تحمل ١٠٠ %) ورشها بالمياه الأسيولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى نافة (٩٥% من الكثافة الحرة القصوى) . ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية رسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق بعات المهندسين المشرفين	٨٨	٢,٩٣٣,٤٦	٣م	١٩١,٠٠٠	١٥٥,٠٠٠	٢,٧٥٠,٠٠	جاري	١٨٢٦,٠٠٠,٠٠		١٨٢٦,٠٠٠,٠٠	
	٢,٢٠ دولار / ٢,٢ جنيه /م نظرا لارتفاع الدولار وذلك لتكيمات المنفذة بعد تاريخ من ٢٠٢٣/٥/٤	٢,٢٠	٢,٩٣٣,٤٦	٣م	١٩١,٠٠٠	١٥٥,٠٠٠	٢,٧٥٠,٠٠	جاري	٤٥٦٥,٠٠٠		٤٥٦٥,٠٠٠	
	الإجمالي								١٤٣٢,٠٠٠,٠٠			
	اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص								١٨٧٤٣٢,٠٠٠			
	ما سبق صرفه								١٧٣١٨٤,٠٠٠			
	اجمالي قيمة المستخلص رقم (٢)								١٤٣٤٨٠,٠٠٠			

عن الشركة العامة للطرق والكباري
التوقيع /  / ٢٠٢٤
ملاحظات: أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدره سبق صرفها إلى المحاسب
على الحساب
نهائيا
غير الواردة بهك الشروط اعتمدت من
ملاحظة: التوقيع /  / ٢٠٢٤

عن استشاري المساحة مكتب (smart design)
التوقيع /  / ٢٠٢٤

عن استشاري التصميم (KKK)
التوقيع /  / ٢٠٢٤

عن استشاري التنفيذ (KKK)
التوقيع /  / ٢٠٢٤

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الشامه بقا
مهندس / عمار حسن
التوقيع /  / ٢٠٢٤

