



بيان الأصل	الكمية البند بالمقاييس	الوحدة	مقدار العمل السابق (إبراء)	مقدار الأصل التي تمت قبل المدة	جدة مقدار الأصل	جاري أم نهائي	جدة قيمة الأصل التي تمت	استقطاع أو حجز	البقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
فرش / جنبه							فرش / جنبه	فرش / جنبه	فرش / جنبه	
المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة ندية وتسوية السطح آلات التسوية والريش بالمياه الأسيولية للوصول إلى نسبة الرطوبة لوية والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة) ومعمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم يد طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية عدة والبند جميع مشتعلاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق الكباري وتعليمات المهندس المشرف.	23.00	م	0.00	1097.00	1097	جاري	25231	0	25231	
1 ع 1 جنبه / كم لمسافة نقل تاج الحفر وتصيح 1.1 جنبه / كم ابتداء من 2023/5/4.	0.60	م	0.00	1097.00	1097.00	جاري	658.20	0.00	658.20	العلامات الارشادية متواجده
زيادة سولار 0.6 جنبه / 3م ابتداء من 2023/5/4	28.00	م	0.00	0.00	0	جاري	0	0	0	مكتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجد
المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في السفو وتسوية السطح بألات وية والريش بالمياة الأسيولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات بول إلى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومعمل على البند تحميل الأتربة الزائدة لمسافة 1.5 كم من محور الطريق والفئة لتشمل استخدام المياه في تثبيت بو واعداد مدفلات على السفو لحركة المعدات ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية طاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند جميع مشتعلاتة طبقاً ول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	33.00	م	0.00	7392.00	7392.00	جاري	243936.00	0.00	243936.00	مسئول تأمين سلامة المرور متواجد
1 ع 1 جنبه / كم لمسافة نقل تاج الحفر وتصيح 1.1 جنبه / كم ابتداء من 2023/5/4.	1.00	م	0.00	7392.00	7392	جاري	7392.00	0.00	7392.00	الأجهزة المساحية متواجده
بند رقم (5-2) المنفذ بعد يناير 2023	60	م	0	28296.00	28296	جاري	1697760	0	1697760	المعدات متواجده
ل تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك يد عن 50 سم حتى منسوب (2- متر) أسفل منسوب الفرمة وبسمك لا يزيد عن 25 سم اعلي منسوب (2- متر) من منسوب الفرمة لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر القرائي كثاف (علي الأقل نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 20%) والأرض الطينية متفجرة ورشها باه الأسيولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى ي كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية طاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند جميع مشتعلاتة طبقاً ول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفئة لة بالعت المكعب.	1.90	م	0.00	28296.00	28296.00	جاري	53762.40	0.00	53762.40	المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
سافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنبه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان وتصيح جنبه لكل كم اعتباراً من 2023/5/4.										لائقعات المشروع متواجده
سعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم . بند لا يشمل القيمة المحجورة.										البرنامج الزمني والتقارير (المبني - الشهر - النصف شهري) متواجده
دوة سولار 1.9 جنبه / 3م لكميات الردم المنفذه ابتداء 2023/5/4										المستلزمات والمهمات
الإجمالي										براعى تطبيق نصوص العقد
اجملى قيمة الأصل المنفذة حتى تاريخ المستخلص										
اجملى قيمة الاستقطاعات										
اجملى قيمة الأصل بعد الاستقطاعات										
ما سبق صرفه										
اجملى قيمة المستخلص رقم (1)										



عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع
التوقيع /
مدير المشروع
التوقيع /
أقر بان هذا الحساب صحيح ومشروط وان المبالغ المبينة بالهده وقدره
المقاول تحريراً في / سنة 2024
على الحساب
نهاية
غير الواردة بمسك الشروط اعتمدت من
تحريراً في / سنة 2024



عن استشاري المصمم مكتب
(entaf design)
التوقيع /
مدير المشروع
التوقيع /
مدير المشروع
التوقيع /



الاستقطاعات	
١٠١٤٣٧.٠	تأمين
٤٩٠٨٩.٨	دمغات
١٥٠٥٢٦.٨	جملة الاستقطاعات

٢٠٢٨٧٣٩.٦	جملة الاعمال
.	السابق صرفه
٢٠٢٨٧٣٩.٦	المستحق صرفه

٢٠٢٨٧,٤ % ١٢
٢٠٠٨٤٥٢,٢٠

١٨٤٢٣٢٠.٨	الاستقطاعات
١٨٤٢٣٢٠.٨	الصافي



درستقات
١٠١٤٣٧, - نماه أمان
٤٦٢٨١, - دمغات
٦٢٦,٤٠ استخ
١٠٤,٤٠ تقني
١٩٢٢١, - م
١٢٢٤٧,٤ م
٤١١٥,٢٠ تسيوياء
١٨٤٢٣٢,٥٠ امان

أوامر الدفع

٩٦٦٠٧, - صرائب
١٧٢٧٦١٢,٧٠ البنك