

الكبارى
نقطة الثامنة بقنا (

مستخلص جارى (3)

عن عملية : مشروع اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للخط الثاني من مشروع القطار الكهربائى السريع (الغيوم - بنى سويف - الأقصر
- اسوان - ابوسمبل) القطاع الخامس (قوص / ادفو) المسافة من الكم 629+110.13 الى الكم 715+624.64 بطول 86.5145 كم

قطاع الشركة من 658+840 الى 662+820 العقد من 660+000 الى 664+000
تنفيذ شركة / المستقبل للمقاولات الصوميه - محمد كرم سليم شاملة المدة من بداية العمل حتى 5/3/2024

2024 / 20 (بتاريخ 5 / 3 / 2024

الهيئة العامة
للترقى والكبارى



ملاحظات	الباقي بعد الاستقطاع	استقطاع او حجز	جملة قيمة الأعمال التي تمت	جاري ام نهائى	جملة مقدار الأعمال	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	مقدار العمل السابق اجراءه	الوحدة	كمية البند بالمعايير	الثقة طبقا للعدد	بيان الأعمال
	فرش / جنيه	فرش / جنيه	فرش / جنيه							فرش / جنيه	
العلامات الارشادية متواجده مكتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجده مسئول تأمين سلامة المرور متواجده الاجهزة المساحية متواجده المعدات متواجده المعمل ومهندسون المعمل متواجدون البرنامج الزمنى متواجد	2701192.00	0.00	2701192.00	جاري 3	103892.00	0.00	103892.00	3م	103892.00	26.00	اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتناسكة عدا التربة تخديم البلدوزر وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الاصلية للوصول إلى المطلوبة والدعم الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافه (95% من القصى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة 500 متر من و يتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية فصلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات للترقى والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.
لائحة المشروع متواجده	72724.40	0.00	72724.40		103892.00	0.00	103892.00	3م	103892.00	0.70	توريد ونقل أترية معطلة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك سم حتى منسوب (2متر) أسفل منسوب الفرمة ويسمك لأزيد عن 25سم اعلى 2 متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر تحميل كاتيفوليا حتى 20% ورشها بالمياه الاصلية للوصول إلى نسبة الرطوبة لك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة) التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات شاملة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة وتعليمات المهندس المشرف.
التقارير (المبدئي - الإيسوي - النهائي) متواجده يراعى تطبيق نصوص التعميد	6907380.00	0.00	6907380.00	جاري 3	115123.00	16907.00	98216.00	3م	116738.02	60.00	توريد ونقل أترية معطلة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك سم حتى منسوب (2متر) أسفل منسوب الفرمة ويسمك لأزيد عن 25سم اعلى 2 متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر تحميل كاتيفوليا حتى 20% ورشها بالمياه الاصلية للوصول إلى نسبة الرطوبة لك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة) التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات شاملة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة وتعليمات المهندس المشرف.
المستلزمات والمهمات متواجده	218733.70	0.00	218733.70	جاري 3	115123.00	16907.00	98216.00	3م	116738.02	1.90	توريد ونقل أترية معطلة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك سم حتى منسوب (2متر) أسفل منسوب الفرمة ويسمك لأزيد عن 25سم اعلى 2 متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر تحميل كاتيفوليا حتى 20% ورشها بالمياه الاصلية للوصول إلى نسبة الرطوبة لك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة) التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات شاملة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة وتعليمات المهندس المشرف.
إجمالي	9900030.10	0.00	9900030.10								
	9900030.10										



يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثامنة بقنا
مهندس/ عماد حسين

التوقيع /

عن الهيئة العامة للترقى والكبارى

مدير المشروع
مدير عام المشروعات
محاسب

مهندس المشروع



رقم المستند (عدد الملحقات) رقم التصديق القيمة
 نوع الميزانية فرع بند حرف

[illegible]

جملة العبالغ السابق صرفها	أوامر المدعى
الباقى للمقابل	٢٩٨٢٥,٤٠

المدفوع الآن بالتحويل رقم بتاريخ سنة 20

قرش	جنيه	قيمة التحويل	
		جنيه	قرش

رسم دفعة اصلی
رسم دفعة اضافی
امتات
ایرادات

تحرير أفي / سنة 20 الجملة

جملة قيمة التحويل

الباقى للمقاوم

تسلمت التحويل رقم و أقر بآتي وأوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) وإني تسلمت المستحق لي وليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل التاريخ: سنة 20 المقابل