



عملية / تنفيذ اعمال مطاع ومنازل كوبري البوليفارد كم (1.1) ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (السخنة - القاهرة - الإسكندرية - العلمين - مطروح)
العقد رقم: ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٢١٦
تنفيذ شركة جيوس للتجارة والمقاولات

شاملة المدة حتى ٢٠٢٤ / ٠٣ / ٣١

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة التقديرية بالجنيه	الكمية حسب المقايسة	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جمله مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جمله مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
٢	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام في جميع انواع التربة (ما عدا التماسكة وشديدة التماسك والصخرية) بالمعمق المطلوب لزوم الأساسات بأجهاذ بقل عن ١٥٠ سم / سم ٢ بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحه بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة أي عوائق تعترضه ونزع مياه الرشح اذا لزم الأمر ونقل نواتج الحفر الزائدة إلى المقالب العمومية والبند شامل مما جديره طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس	م ٣	٦٠	١٦٠٠٠	١٤٦١	١٤٦١	٨٧٦٦٠	جاري	٨٧٦٦٠	٨٧٦٦٠	٨٧٦٦٠	١ - إجراءات تأمين وسلامة ٢ - مهندسين الشركة والمراة ٣ - وسائل الانتقال تراجع به المركبات ٤ - البرنامج الزمني متواجد ٥ - الأمن الصناعي موجود ٦ - الحد الأدنى من المعدات
٤	بالمتر المسطح أعمال تصميم وتوريد وتركيب حوائط سائدة بنظام تسليح التربة (Reinforced Earth) طبقاً للمواصفات الفنية والرسومات المقدمة من الاستشاري والمعمدة من الهيئة مكونة من بلوكات خرسانية والبند يشمل تكلفة كافة الاختيارات بالمصنع والموقع واعداد طبقة الفرشة من الخرسانة العادية أجهاذ ٢٠٠ سم/سم ٢ بسمك ٢٠ سم طبقاً لمواصفات الشركة المنتجة ويشمل توريد النسيج الصناعي Geotextile طبقاً للمواصفات المعتمدة من الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف مع اعتماد العينات قبل التوريد وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ٢	١٩٢٠	٢٢٣٢	١٠٨٥	١٠٨٥	٢٠٨٣٢٠٠	جاري	٢٠٨٣٢٠٠	٢٠٨٣٢٠٠	٢٠٨٣٢٠٠	١٣ / راشد شحاتة
	١ - حائط ساند بارتفاع حتى ٦,٠٠ متر	م ٢	١٩٢٠	٢٢٣٢	١٠٨٥	١٠٨٥	٢٠٨٣٢٠٠	جاري	٢٠٨٣٢٠٠	٢٠٨٣٢٠٠	٢٠٨٣٢٠٠	
	ب - حائط ساند بارتفاع من ٦,١٠ حتى ٩,٠٠ متر	م ٢	٢٣٩٠	٥٢٩٠	١٥٤٩	١٥٤٩	٢٧٠٢١١٠	جاري	٢٧٠٢١١٠	٢٧٠٢١١٠	٢٧٠٢١١٠	
	ج - حائط ساند بارتفاع من ٩,١٠ حتى ١٢,٠٠ متر	م ٢	٢٢٢٠	٧١٠٠	١٢٥٠	١٢٥٠	٤٠٢٥٠٠٠	جاري	٤٠٢٥٠٠٠	٤٠٢٥٠٠٠	٤٠٢٥٠٠٠	
٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب جيوجريد التداخل لا يقل عن ١٠% ومحمل علي البند كل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ٢	٩٢	٣٥٦٦	١١٦٢	١١٦٢	١٠٦٩٠٤	جاري	١٠٦٩٠٤	١٠٦٩٠٤	١٠٦٩٠٤	
	أ - أجهاذ شد ٤٥ كيلونيوتن / المتر	م ٢	١٠٢	٣٥٦٦	٧٣٦	٧٣٦	٧٥٠٧٢	جاري	٧٥٠٧٢	٧٥٠٧٢	٧٥٠٧٢	
	ب - أجهاذ شد ٦٠ كيلونيوتن / المتر	م ٢	١٣٦	٦٠٤٠٠	٧٨٠٨	٧٨٠٨	١٠٦١٨٨٨	جاري	١٠٦١٨٨٨	١٠٦١٨٨٨	١٠٦١٨٨٨	
	ج - أجهاذ شد ٩٠ كيلونيوتن / المتر	م ٢	١٦٨	٣٦٠٣٠	١٠٧٤٦	١٠٧٤٦	١٨٠٥٣٢٨	جاري	١٨٠٥٣٢٨	١٨٠٥٣٢٨	١٨٠٥٣٢٨	
	د - أجهاذ شد ١٢٠ كيلونيوتن / المتر	م ٢	٢٠٨	٣٨١٦٥	١٦٦٥٥	١٦٦٥٥	٢٤٦٤٢٤٠	جاري	٢٤٦٤٢٤٠	٢٤٦٤٢٤٠	٢٤٦٤٢٤٠	
٦	بالمتر المكعب توريد وتشغيل سن دولميقي مقاس (١٠٢) لزوم طبقة الفلتر لتصريف الامطار (المرشح الزايلي) خلف الحوائط السائدة الخرسانية بسمك ٣٠ سم وبحيث يتم لف طبقة الفلتر داخل النسيج الصناعي جيوتكستيل على ان يتم تثبيت (Stone bag) مع (Ston bag) الذي قبله عن طريق اشابير يتم تحديدها من قبل جهاز الاشراف والسعر لا يشمل الجيوتكستيل ويشمل اشابير الحديد على ان يتم التوريد من المحاجر المعتمدة وتنفيذ طبقة الفلتر طبقاً للأعمال المتاحة والبند يشمل تشغيل طبقات السن بأي طريقة تتناسب مع طبيعة الموقع سواء باستخدام معدات خفيفة (دكاك يدوي) او اي معدات ثقيلة واستخدام اي طريقة لمناولة الخامات داخل الموقع في الأماكن الضيقة والفتة تشمل ايضاً عمل مصاطب مؤقتة او استخدام سيور نافذة او غير ذلك من المعدات لتوصيل السن خلف الحائط ورفع جميع الكرات اللازمة وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ٣	٣٣٠	٣٨٧٦	١٥٩٣	١٥٩٣	٥٢٥٦٩٠	جاري	٥٢٥٦٩٠	٥٢٥٦٩٠	٥٢٥٦٩٠	
٨	بالمتر المكعب تكسير وإزالة اسفلت وطبقات اساس باي سمك ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونهوه العمل والبند شامل مما جديره طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. مسافة نقل ١٠ كم و يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل كيلومتر بالزيادة او النقصان	م ٣	٧٠	١٠٠٠٠	٢٦٨٧	٢٦٨٧	١٨٨٠٩٠	جاري	١٨٨٠٩٠	١٨٨٠٩٠	١٨٨٠٩٠	

إجمالي الأعمال

١٧١٢٥١٨٢	١٧,١٢٥,١٨٢	١٤٥٥٦٤٠٥	تصرف القيمة الإجمالية للمستخلص بنسبة ٨٥ % لحين المفاوضة وفقاً لموافقة السيد اللواء مهندس / رئيس الهيئة
١٤٥٥٦٤٠٥		١٤٥٥٦٤٠٥	السابق
		١٤٥٥٦٤٠٥	الباقى

الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير عام الشؤون المالية و الادارية	أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهورها وقدرها	مدير المشروع / راشد شحاتة ابراهيم	استشاري المالك	الشركة المتنفذة
مستطفي عبد الجواد	تحريراً في ٢٠٢٤ / / المحاسب /	مدير عام المشروعات / جهاد محمد سعد	الاستشاري العام مكتب يورو كونيملت	مدير المكتب الفني م / روماني ثروت
	قرش جنيه على الحساب		م / احمد السيد محمد	م / مايكل مجدي علي
	يدفع المقاول مبلغ			
	ملاحظة : الفئات			
	غير الواردة بصك الشروط واعتمدت من			
	مدير المصلحة			



