

مستخلص جارى رقم (1)

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

عن عملية : إستاد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطر الكهربائى السريع (القيوم - بنى سويف - الأقصر - اسوان - أبو سمبل) القطاع الرابع (جرجا - قوص) المسطحة من الكم 496+000 الى الكم 497+000 بطول 1 كم من منسوب الأرض الطبيعي الى - منسوب القرما

تفليذ شركة / الزيد للمقاولات العمومية

التاريخ : 2024 / 1 / 17 ( 2024 / 2023 / 1008 )

شاملة العدة من بداية العمل حتى 2024 / 3 / 26



رقم بند	بيان الاصل	الكمية طبق العقد	كمية البند بالخط	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجراء	مقدار الأصل التي تمت خلال العدة	جملة مقدار الأصل	جاري تنفيذ	جملة قيمة الأصل التي تمت	استطاع أو حجز	الباقي بعد الاستطاع	ملاحظات
2-1	والمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بألات التسوية والرش بالمياه الأضوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهزات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل (20 متر) من منسوب القرمه لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليورنيا حتى 20%) ورشها بالمياه الأضوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهزات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للتصميم والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتغلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	23	60000	3م	0.00	51000.00	51000.00	جاري	1173000.00	0.00	1173000.00	العلامات الإشعاعية مكتب جهاز الاشراف والا مسئول تأمين سلامة الة الاجهزة المسلحة المعدات متوا المعمل ومهندسون المه لاقنات المشروع البرنامج الزمنى والتقار الشهرى -التصف شهن المستلزمات وال براعى تطبيق نصوص وثيقة التأمين متواجدة جا 25/02/11
2-1-1	علاوة سولار 0.6 جنيه لبرق لتكبيرات المنفذ ابتداء من 2023/5/4	0.60	60000	3م	0.00	51000.00	51000.00	جاري	30600.00	0.00	30600.00	
3-1	أعمال تحميل وتوريد ونقل التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسلك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (2- متر) أسفل منسوب القرمه وبسلك لا يزيد عن 25سم اعلى من منسوب (2- متر) من منسوب القرمه لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليورنيا حتى 20%) ورشها بالمياه الأضوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهزات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للتصميم والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتغلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% بحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1% . - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل كم بالزيادة أو النقصان و تصيح 1.5 جنيه لكل كم اعتباراً من 2023/5/4 -السعر يشمل عمل لشونيات وتخطيط واختيارات ونقل لمواقع العمل حتى مسافة 2 كم. - والبند لا يشمل القيمة المحجورة.	60.00	77000	3م	0.00	56000.00	56000.00	جاري	3360000.00	0.00	3360000.00	
3-1-1	علاوة زيادة سولار 1.9 جنيها / متر مكتب ابتداء من 2023/5/4	1.90	77000	3م	0.00	56000.00	56000.00	جاري	106400.00	0.00	106400.00	
<b>الإجمالي</b>												
اجملى قيمة الاصل المنفذة حتى تاريخ المستخلص												
ما سبق صرفه												
اجملى قيمة المستخلص رقم (1)												
4670000.00												
0.00												
4670000.00												



أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهوره وقدره سبق صرفها الى المقبول تحريراً فى / سنة 2024  
 يدعى فى المقبول مبلغ على الحساب  
 ملاحظة الفات  
 تحريراً فى / سنة 2023  
 توقيع: [Signature]  
 توقيع: [Signature]

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى  
 مدير المشروع  
 عن الاستشاري  
 HANIDAS NEWY  
 Cairo - AIN HELWAN  
 EXTRA REGISTRY  
 مدير المشروعات

عن استشاري (KOC)  
 KAWAN  
 2023/5/4

عن استشاري (smart Design)  
 SMART DESIGN  
 HSR  
 Eng

تحريراً فى / سنة 2022  
 مهندس الشركة المقفلة  
 البريد للمقاولات العمومية  
 ب. ع. ن. : 054-069-70424  
 201-069-471



رقم المستند ..... (عدد الملصقات) ..... رقم التصديق ..... القيمة .....

نوع الميزانية ..... فرع ..... بند ..... حرف .....

جملة قيمة الاعصال التي تمت (راجع باطنه)						تحويل		رقم الامتدانة	
الجملة	الاستقطاع	قيمة التحويل		تاريخ الميزانية	تاريخ		رقم		
		دين	دين		تاريخ	رقم			
	٢٢٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠					
			٤٧٧١١						
			١٩٠٤٨٠						
			١٥٨٦٧٤٧٠						
			٥٠٠٠						
			٦٤٦٤٠						
			١٠٤٦٤٠						


جملة المبالغ السابق صرفها .....  
 الباقي للمعامل

الباقي للمعامل		قيمة التحويل		المبلغ الآن بالتحويل رقم	
دين	دين	دين	دين	رقم	تاريخ
				٨٦٥٧٠٥٠	٢٠١٠
				١٩١٢٧٤٧٠	٢٠

الجملة .....  
 تحويلاً في 20 سنة / 1

رقم نسخة أصلي .....  
 رقم نسخة إضافي .....  
 إشارات .....  
 إبداعات .....  
 ٢٠١٠ / ١٨١٨٥٠٤ / ٤٥

شاملة المدة		مع شركة		العدد رقم : ( )	
من بداية العمل حتى	شعبة	رقم	شعبة	رقم	تاريخ : / /
بيان الاعصال التي تمت الان	٢٢٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١ / 1 / ١٠٠٠
محجوز					
مصرح بصرفه					
سابق صرفه					
مستحق صرفه					
	٢٢٠٠٠				
	٤٦٧٧١				
	١٩٠٤٨٠				
	١٥٨٦٧٤٧٠				
	٥٠٠٠				
	٦٤٦٤٠				
	١٠٤٦٤٠				
جملة الاستقطاعات					
صافي المبلغ المستحق					



تحويلاً في 20 سنة .....  
 رقم المصلحة .....  
 علامة .....  
 أعضاء .....  
 قرار بفتح سجل المحجوزات والتأجيلات .....  
 قرار بان الئذ المستخلص يسمح بالصرف .....  
 اجبلى قيمة المستخلص رقم (١) .....  
 تطبيق في سجل رقم (م.ع) برقم .....  
 تحويلاً في 20 سنة .....  
 علاقات الكفئ المنوط .....  
 روجع .....  
 شيك .....  
 يعقد سحب الاذن صرف .....  
 رقم الحاصلات .....  
 تحويلاً في 20 سنة .....  
 الكفئ المنوط .....  
 الكفئ المنوط .....  
 الكفئ المنوط .....  
 رقم القيد وعلامة كتب الشطب .....  
 تاملت التحويل رقم .....  
 و اقر بفتح اوافق على هذا الحساب المتقدم بيته (٣) واتى تاملت المستحق لى .....  
 وليس لى طلبت على الحكومه بخصوص هذا العمل .....  
 التاريخ 20 سنة .....  
 المداول