



مستخلص رقم (7) جاري  
عملية / اعمال تنفيذ كوبري سيارات الويلفارد ضمن مشروع المطار الكهربائي السريع (السفحة - العلمين)  
العقد رقم: ٢٠٢٢ / ٢٠٢٢ / ١١٠٠  
تنفيذ شركة كونكورد للتشييد والرفص

شاملة العدة من ٢٠٢٢ / ١١ / ٢٣ الى ٢٠٢٢ / ١١ / ٢٣  
التالي بعد الاستطاع

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الغلة بعد المفاوضات بالجنبة	الكمية حسب المقايسة	مقدار العمل السابق لإجرائه	مقدار الأعمال التي تمت خلال العدة	جمله مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنبة)	جمله مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنبة)	استطاع أو سجل (بالجنبة)	التالي بعد الاستطاع	ملاحظات
٤	بالمتر المكعب أعمال وتكسيروازالة المسطحات المتهاراة بالرفص الحال في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف	م <sup>٣</sup>	٦٩	٣٠٠	١٣٢	١٣٢	٩,١٠٨	٩,١٠٨	.	٩,١٠٨	اجراءات تأمين سلامة المرور من
٦	بالمتر المكعب لزوم التحويلة المرورية أعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المنجربة نابع تكسيرو الكسارات والمطابقة للمواصفات	م <sup>٣</sup>	٢٢٤	٢١٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٤٤٨,٠٠٠	٤٤٨,٠٠٠	.	٤٤٨,٠٠٠	مهندسين الشركة والمراقبين متو
٢٤	بالمتر المكعب حفر إنستكتافي بعناية يدوية او معدنات خفيفة في ارض الموقع العام في تربة متماسكة وشديدة التماسك والبند يشمل المعدنات اللازمة للحفر والاجهزة والأعمال المساحية اللازمة وكل ما يلزم لتنفيذ العمل	م <sup>٣</sup>	١٠٠	٢١٩	٢٠٨	٢٠٨	٢٠,٨٠٠	٢٠,٨٠٠	.	٢٠,٨٠٠	التقارير الشهرية والنصف شهرية
٢٥	بالمتر المكعب أعمال تنفيذ الجسات في التربة والبنء يشمل نقل ماكينة الجسات وجميع مستزلماتها إلى أي موقع مهما كانت الظروف المحيطة بالموقع	م.ط	٤٢٠	١٠٨	١٠٧	١٠٧	٤٤,٩٤٠	٤٤,٩٤٠	.	٤٤,٩٤٠	وسائل الانتقال تراجع بمعرفة إدارة الحد الأدنى من المعدنات متوا.
٢٦	بالمتر المكعب أعمال تنفيذ الجسات في تربة جرانيت او بازلتيه باجهاد اعلى من ٤٠٠ كجم / م <sup>٢</sup> وحتي ٧٠٠ كجم / م <sup>٢</sup> والبنء يشمل نقل ماكينة الجسات وجميع مستزلماتها إلى أي موقع	م.ط	٦٠٠	٧٢	٧٢	٧٢	٤٣,٢٠٠	٤٣,٢٠٠	.	٤٣,٢٠٠	لوحات المشروع متواجد:
٢٧	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام في جميع أنواع التربة ما عدا متماسكة باجهاد يقل عن ١٥٠ كجم / م <sup>٢</sup> بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية	م <sup>٣</sup>	٥٥	٥٥	٥٥	٥٥	٣,٠٢٥	٣,٠٢٥	.	٣,٠٢٥	المعمل متواجد
٢٩	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع في تربة جرانيت او بازلتيه باجهاد متوسط ٧٠٠ كجم / م <sup>٢</sup> بالمعق المطلوب لزوم الأساسات بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس والبنء شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م <sup>٣</sup>	١١٠	١٣٢٠	١٣١٧	١٣١٧	١٤٤,٨٧٠	١٤٤,٨٧٠	.	١٤٤,٨٧٠	المكتب متواجدة
٣٠	بالمتر المكعب توريد ورم بالرمال النظيفة الموردة من خارج الموقع حول الأساسات وحول جسم الكوبري وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات بحيث لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيداً باستخدام آلات الدمك الديناميكي للوصول إلى أقصى كثافة حافة	م <sup>٣</sup>	١٥٥	١٠٠٠	٥٤	٥٤	٨,٣٧٠	٨,٣٧٠	.	٨,٣٧٠	البرنامج الزمني متواجد
٣١	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عاديه للأساسات والبلاطات الانتقاليه مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م <sup>٣</sup> وجهد كسر لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م <sup>٣</sup> والبنء شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف.	م <sup>٣</sup>	١٩٦٠	١٠٠	٦٥	٦٥	١٢٧,٤٠٠	١٢٧,٤٠٠	.	١٢٧,٤٠٠	الأمن الصناعي موجود
٣٢	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحه للأساسات والبلاطات الانتقاليه على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي على الإقل المقارنه المميزه للمكعب القياسي للخرسانة المسلحه بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبقيه عند ٣٠٠ كجم/م <sup>٣</sup> ولا يقل محتوى الاسمنت عن ٣٠٠ كجم/م <sup>٣</sup> اسمنت بورتلاندي عادي	م <sup>٣</sup>	٢٦٧٠	١٣٨٠	١٢٦٠	١٢٦٠	٣,٢٨٥,٥٦٠	٣,٢٨٥,٥٦٠	.	٣,٢٨٥,٥٦٠	التقرير المبني موجود
٣٣	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع في جميع أنواع التربة ما عدا متماسكة باجهاد يقل عن ٤٥٠ كجم / م <sup>٢</sup> وحتي ٧٠٠ كجم / م <sup>٢</sup> والبنء يشمل نقل ماكينة الجسات وجميع مستزلماتها إلى أي موقع	م <sup>٣</sup>	٢٤٠	١٣٨٠	٧٠٠	٧٠٠	١٦٨,٠٠٠	١٦٨,٠٠٠	.	١٦٨,٠٠٠	م / م شحاتة ابراهيم
٣٤	بالمتر المكعب خرسانة مسلحه للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات الخرسانية بالارتفاعات المختلفه على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الأقل المقارنه المميزه للمكعب القياسي للخرسانة المسلحه على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي على الإقل المقارنه المميزه للمكعب القياسي للخرسانة المسلحه عند ٤٥٠ كجم/م <sup>٣</sup> اسمنت بورتلاندي عادي	م <sup>٣</sup>	٣٤٠٠	٤٥٥	٤٥١	٤٥١	١,٥٣٣,٤٠٠	١,٥٣٣,٤٠٠	.	١,٥٣٣,٤٠٠	
٣٥	بالمتر المكعب خرسانة مسلحه لزوم الهامات العرضية فوق اعمدة الكوبري حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية	م <sup>٣</sup>	١٠٠	٤٥٣	٤٥١	٤٥١	٤٥,١٠٠	٤٥,١٠٠	.	٤٥,١٠٠	
٣٦	بالمتر المكعب خرسانة مسلحه لزوم الهامات العرضية فوق اعمدة الكوبري حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية	م <sup>٣</sup>	٣٥٤٠	١٦٨	١٦٧	١٦٧	٥٩١,١٨٠	٥٩١,١٨٠	.	٥٩١,١٨٠	
٣٧	بالمتر المكعب خرسانة مسلحه للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات الخرسانية بالارتفاعات المختلفه على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الأقل المقارنه المميزه للمكعب القياسي للخرسانة المسلحه على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي على الإقل المقارنه المميزه للمكعب القياسي للخرسانة المسلحه عند ٤٥٠ كجم/م <sup>٣</sup> اسمنت بورتلاندي عادي	م <sup>٣</sup>	١٠٠	١٦٨	١٠٦	١٠٦	١٠,٦٠٠	١٠,٦٠٠	.	١٠,٦٠٠	
٣٨	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحه fair face لزوم الجزء العلوي للكوبري box section شامل البلاطة السفلية والبوابات والبلاطة العلوية وكوستنتها	م <sup>٣</sup>	٣٦٥٠	٣٨٠٨	١١٠٣	١١٠٤	٨,٠٥٥,٥٥٠	٨,٠٥٥,٥٥٠	.	٨,٠٥٥,٥٥٠	
٣٩	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحه fair face لزوم الجزء العلوي للكوبري box section شامل البلاطة السفلية والبوابات والبلاطة العلوية وكوستنتها	م <sup>٣</sup>	٢٤٠	٣٨٠٨	١١٠٣	١١٠٤	٥٢٩,٦٨٠	٥٢٩,٦٨٠	.	٥٢٩,٦٨٠	
٤٠	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحه fair face لزوم الجزء العلوي للكوبري box section شامل البلاطة السفلية والبوابات والبلاطة العلوية وكوستنتها	طن	١١٢٠٠٠	١٢٩	٦٣	٦٣	١٤,١١٢,٠٠٠	١٤,١١٢,٠٠٠	.	١٤,١١٢,٠٠٠	
٤١	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحه fair face لزوم الجزء العلوي للكوبري box section شامل البلاطة السفلية والبوابات والبلاطة العلوية وكوستنتها	طن	٤١٥٠٠	١٦٥	٣٠٩	٣٠٩	٤٣,٣٢٦,٠٠٠	٤٣,٣٢٦,٠٠٠	.	٤٣,٣٢٦,٠٠٠	
							٧٢,٦٠٦,٧٨٣,٠٠	٧٢,٦٠٦,٧٨٣			
							٤٨,٣٧٣,٩٩٨,٠٠				
							٢٤,٢٣٢,٧٨٥,٠٠				

إجمالي الأعمال والأسعار النهائية بعد المفاوضات

السابق  
الباقي



<p>رئيس الإدارة المركز للمنطقة الأولى المرء / نصر محمد نصر</p>	<p>مدير عام الشؤون المالية والإدارية / مصطفى عبدالجواد</p>	<p>أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المعينة بظهوره وقدرها ..... سبق صرفها إلى المقاول</p>	<p>مدير المشروع / راشد شحاتة ابراهيم</p>
<p>ملاحظات: الفئات ..... غير الواردة بصك الشروط وأعمدت من .....</p>	<p>مدير المصلحة .....</p>	<p>تحريراً في / / ٢٠٢٢ الحساب /</p>	<p>مدير عام المشروع / جهاد محمد سعد</p>
<p>بمقتضى</p>	<p>بمقتضى</p>	<p>فرش جنبة على الحساب</p>	<p>التوقيع: /</p>
<p>بمقتضى</p>	<p>بمقتضى</p>	<p>بمقتضى</p>	<p>التوقيع: /</p>

