

مستخلص فروق أسعار رقم (8) من الفترة 11/5/2023 حتى 10/7/2023

رقم البند	البند	فترة تنفيذ الأعمال		شهر	إجمالي عدد الايام	نسبة عدد الايام بالشهر / إجمالي عدد الايام	إجمالي الكمية لكل شهر	فئة	معامل العنصر (ك)				الرقم القياسي عند الفتح الفني (ع)				الرقم القياسي عند وقت المحاسبه (1ع)				نسبة الزيادة او النقص في الأسعار (ك-ع/1ع)	نوع البند
									أسمنت	حديد	بيتومين	سولار	أسمنت	حديد	بيتومين	سولار	أسمنت	حديد	بيتومين	سولار		
46	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر 100 سم بحمولة تصميمية 320 طن	2023/05/11	2023/05/31	مايو	21	0.34	40.28	117	16.50%	0.00%	0.00%	5.00%	217.5	409.1	566	353.6	277.5	913.6	622	371.3	0.0480201	
		2023/06/01	2023/06/30	يونيو	30	0.49	57.54		16.50%	0.00%	0.00%	5.00%	217.5	409.1	566	353.6	273.8	913.6	622	396.2	0.0487341	
		2023/07/01	2023/07/10	يوليو	10	0.16	19.18		16.50%	0.00%	0.00%	5.00%	217.5	409.1	566	353.6	273.6	913.6	622	396.2	0.0485824	
56	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الانتقالية	2023/05/11	2023/05/31	مايو	21	0.34	9.30	27	28.00%	0.00%	0.00%	10.00%	217.5	409.1	566	353.6	277.5	913.6	622	371.3	0.0822470	
		2023/06/01	2023/06/30	يونيو	30	0.49	13.28		28.00%	0.00%	0.00%	10.00%	217.5	409.1	566	353.6	273.8	913.6	622	396.2	0.0845257	
		2023/07/01	2023/07/10	يوليو	10	0.16	4.43		28.00%	0.00%	0.00%	10.00%	217.5	409.1	566	353.6	273.6	913.6	622	396.2	0.0842682	
57	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للأساسات والبلاطات الانتقالية	2023/05/11	2023/05/31	مايو	21	0.34	45.44	132	23.20%	0.00%	0.00%	10.00%	217.5	409.1	566	353.6	277.5	913.6	622	371.3	0.0690057	
		2023/06/01	2023/06/30	يونيو	30	0.49	64.92		23.20%	0.00%	0.00%	10.00%	217.5	409.1	566	353.6	273.8	913.6	622	396.2	0.0721008	
		2023/07/01	2023/07/10	يوليو	10	0.16	21.64		23.20%	0.00%	0.00%	10.00%	217.5	409.1	566	353.6	273.6	913.6	622	396.2	0.0718875	
64	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للحوائط الساندة	2023/05/11	2023/05/31	مايو	21	0.34	31.33	91	21.00%	0.00%	0.00%	10.00%	217.5	409.1	566	353.6	277.5	913.6	622	371.3	0.0629367	
		2023/06/01	2023/06/30	يونيو	30	0.49	44.75		21.00%	0.00%	0.00%	10.00%	217.5	409.1	566	353.6	273.8	913.6	622	396.2	0.0664061	
		2023/07/01	2023/07/10	يوليو	10	0.16	14.92		21.00%	0.00%	0.00%	10.00%	217.5	409.1	566	353.6	273.6	913.6	622	396.2	0.0662130	
65	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للبلاطات العلوية اعلى الكمرات سابقه الصب اجهاد 500 كجم/سم2	2023/05/11	2023/05/31	مايو	21	0.34	198.64	577	30.10%	0.00%	0.00%	10.00%	217.5	409.1	566	353.6	277.5	913.6	622	371.3	0.0880401	
		2023/06/01	2023/06/30	يونيو	30	0.49	283.77		30.10%	0.00%	0.00%	10.00%	217.5	409.1	566	353.6	273.8	913.6	622	396.2	0.0899615	
		2023/07/01	2023/07/10	يوليو	10	0.16	94.59		30.10%	0.00%	0.00%	10.00%	217.5	409.1	566	353.6	273.6	913.6	622	396.2	0.0896848	
66	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب 60/40 لتنفيذ جميع العناصر الانشائية للكوبري	2023/05/11	2023/05/31	مايو	21	0.34	112.92	328	0.00%	65.00%	0.00%	5.00%	217.5	409.1	566	353.6	277.5	913.6	622	371.3	0.8040795	
		2023/06/01	2023/06/30	يونيو	30	0.49	161.31		0.00%	65.00%	0.00%	5.00%	217.5	409.1	566	353.6	273.8	913.6	622	396.2	0.8076004	
		2023/07/01	2023/07/10	يوليو	10	0.16	53.77		0.00%	65.00%	0.00%	5.00%	217.5	409.1	566	353.6	273.6	913.6	622	396.2	0.8076004	
71	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال بترية من السن والرمل بنسبه (1:2)	2023/05/11	2023/05/31	مايو	21	0.34	224.11	651	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	217.5	409.1	566	353.6	277.5	913.6	622	371.3	0.0100113	
		2023/06/01	2023/06/30	يونيو	30	0.49	320.16		0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	217.5	409.1	566	353.6	273.8	913.6	622	396.2	0.0240950	
		2023/07/01	2023/07/10	يوليو	10	0.16	106.72		0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	217.5	409.1	566	353.6	273.6	913.6	622	396.2	0.0240950	

إجمالي المستخلص

المحاسب /
عن الهيئة العامة للطرق والكباري

عن استشاري الهيئة

عن الشركة المنفذة

م/ نصح محمد نصر ط
م/ نصح محمد نصر ط
م/ نصح محمد نصر ط

مدير عام مشروعات
م/ جهاد محمد سعد

م/ نصح محمد نصر ط
م/ نصح محمد نصر ط
م/ نصح محمد نصر ط

مهندس المكتب الفني
م/ وائل محمود أحمد
م/ وائل محمود أحمد

	جملة قيمة التحويل
	الباقى للمقاول