

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالقازيق

إدارة العقود

العقد رقم ١٣٦٢ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

بتاريخ ٢٠٢٣ / ٢ / ٧

مستخلص رقم { ٤ }

عن عملية


رفع كفاءة طريق شربين / كفر الغاب مركز شربين محافظة الدقهلية بطول ١٦ كم ضمن المبادرة الرئاسية بمبادرة


شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٤ / ٤ / ١٠


رقم البند	البند	الفئة		الكمية (م)	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع أو حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قروش	جنيه						قروش	جنيه	قروش	جنيه	قروش	جنيه	
١	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية	١٧	-	٣م	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	جاري	١٧٠٠٠٠	-	-	-	-	-	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٢	أعمال توريد وتشغيل أتربة	٢١٣	٦٠	٣م	٥٤٠٠	٥٤٠٠	٥٤٠٠	جاري	١١٥٣٤٤٠	-	-	-	-	-	٢- معمل الموقع متواجد
٥	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	٤٤٠	-	٣م	٣٥٥٠٠	٨٠٠٠	٤٣٥٠٠	جاري	١٩١٤٠٠٠	-	-	-	-	-	٣- مهندس معمل الموقع متواجد
٦	أعمال توريد وفرش طبقة تشريب	٢٧	٧٥	٢م	٢٦٥٠٠	-	٢٦٥٠٠	جاري	٧٣٦٧٦٢	٥٠	-	-	-	-	٤- مكتب جهاز الأشرف متواجد
٧	أعمال توريد وفرش طبقة رابطة سمك ٦ سم	١٤٣	-	٢م	٢٦٥٠٠	-	٢٦٥٠٠	جاري	٣٧٩٦٦٥٠	-	-	-	-	-	٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع
٨	أعمال إنشاء طبقة لصق	٩	٢٥	٢م	-	٢٦٠٠٠	٢٦٠٠٠	جاري	٢٤٠٥٠٠	-	-	-	-	-	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق
٩	أعمال توريد وفرش طبقة سطحية سمك ٥ سم	١٣٧	-	٢م	-	٢٦٠٠٠	٢٦٠٠٠	جاري	٣٥٦٢٠٠٠	-	-	-	-	-	بمعرفة الشركة باستخدام العلامات
١٠	أعمال توريد وصب برودة عجالي	١١٣	-	٢م	١١٧٦	-	١١٧٦	جاري	١٣٢٨٨٨	-	-	-	-	-	والتحذيرية
١٢	مواسير خرسانية قطر ٥٠ سم	٧٠٠	-	٢م	٤٢	-	٤٢	جاري	٢٩٤٠٠	-	-	-	-	-	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنا
١٣	مواسير خرسانية قطر ٧٠ سم	١٠٥٠	-	٢م	٩٥٧	-	٩٥٧	جاري	١٠٠٤٨٥٠	-	-	-	-	-	بالمستخلص
١٧	أعمال توريد وصب خرسانة عادية للحوائط	١٥٧٥	-	٣م	٢١٥	-	٢١٥	جاري	٣٣٨٦٢٥	-	-	-	-	-	٨- التقارير متواجدة
٢٠	أعمال توريد حديد تسليح	٢٣٠٠٠	-	طن	٣,٥	-	٣,٥	جاري	٨٠٥٠٠	-	-	-	-	-	٩- بوليصة التأمين متواجدة
٢٢	توريد وصب خرسانة عادية لحماية المواسير	١١٢٠	-	٣م	٨٠٠	-	٨٠٠	جاري	١٣٤٤٠٠٠	-	-	-	-	-	١٠- تم إرسال البرنامج الزمني للأعمال
٢٢	أعمال رفع وتعليق المطابق وغرف التفتيش	٤٧٥	-	بالعدد	٨	-	٨	جاري	٣٨٠٠	-	-	-	-	-	١١- يوجد عدد (٢) سيارة بالمنطقة
٢٣	توريد وتركيب بلاعات مطر	٤٥٠٠	-	بالعدد	١٠	-	١٠	جاري	٤٥٠٠٠	-	-	-	-	-	
	الإجمالي						٣١٧٧٨٤٦٥		٣١٧٧٨٤٦٥	٥٠	-	-	-	-	
	الكارتات						٧٠٢٠٠		٧٠٢٠٠	-	-	-	-	-	
١	أعمال توريد وتشغيل أتربة	١٣	-	٣م	٥٤٠٠	-	٥٤٠٠	جاري	٨٨٧٥٠٠	-	-	-	-	-	مهندس العملية
٢	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	٢٥	-	٣م	٣٥٥٠٠	٨٠٠٠	٤٣٥٠٠	جاري	٧٩٦٥٠	-	-	-	-	-	الأسم
٣	أعمال توريد وفرش طبقة رابطة سمك ٦ سم	٣	-	٢م	٢٦٥٠٠	-	٢٦٥٠٠	جاري	٧٨٠٠٠	-	-	-	-	-	٣- اسماء حرموا
٤	أعمال توريد وفرش طبقة سطحية سمك ٥ سم	٣	-	٢م	٢٦٠٠٠	٢٦٠٠٠	٢٦٠٠٠	جاري	١١١٥٣٥٠	-	-	-	-	-	بحد ٥٥٠٠
	إجمالي الكارتات						٣٣٤٣٣٦٥		٣٣٤٣٣٦٥	٥٠	-	-	-	-	بحد ٥٥٠٠
	الإجمالي العام						٣٣٤٣٣٦٥		٣٣٤٣٣٦٥	٥٠	-	-	-	-	بحد ٥٥٠٠

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرتها : ٢٥٤٩٣٢٦٥,٥٠ جنيهه سبق صرفها للمقاول

تحريراً في سنة المحاسب

مهندس الإشراف الاسم :  التوقيع


مدير الأعمال الاسم :  التوقيع


مهندس الشركة الاسم :  التوقيع

سنة روجع فوجد على صحة

أقر بصحة ذلك

تحريراً في سنة

مهندس :  التوقيع

رئيس الإ :  التوقيع

ملحوظة : غير الوارد بك الشروط أعتمدت من

نهائياً

٣٠٨٥

اسم العميل :	رفع كفاءة طريق شربين / كفر الغاب مركز شربين محافظة الدقهلية بطول ١٦ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة
اسم المقاول :	شركة ورنه يسرى وابو الفتوح معاويات عامة وتوريدات
رقم ومقدار التصديق :	
بغدد الميزانية :	
رقم المستند	
نوع الميزانية	

رقم المستند
 نوع البزانية
 رقم
 (عدد اللحات)
 رقم التصديق :
 القيمة
 بند
 حالي
 حالي

[illegible]

١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠

جملة البالغ صرفها
الباقى للمتناول

سنة		بتاريخ	الدفع الآن بالتحويل رقم
قروش	جنيه	قروش	رسم دينة أصلى
			رسم دينة إضافى
			أمانات
			إيرادات

بيان المصروف من الحساب		قرش	جنيه	قروش	ببيان بالأعمال التي تمت حتى الآن	جنيه	قروش
الإستقطاعات	% ضمان أعمال	-	٣٨٠٠٢٥	-	محجوز	٣٣٤٩١٢٦٥	٧٠
	تلفات	-	١٧٣٨٨	٢٠	مفروح بصفوفه	٢٤٩١٢٦٥	٧٠
	أرباح تجارية -	-	٧٦٠٠٥	-	سابق صرفه	٢٤٩١٢٦٥	٧٠
	إيرادات تجارب معمل النطقه	٦٨٢٣		٧٥	مستحق صرفه	١٧٢٠٥١٠	-
	الضمان -				قروش	١٧٢٠٥١٠	-
	المصاريف -				جنيه	١٧٢٠٥١٠	-
	المصاريف -				رسم دفعه اصل		
	المصاريف -				رسم دفعه إضافي		
	المصاريف -				أمانات		
	المصاريف -				إيرادات		
	المصاريف -				جملة الإستقطاعات		
	المصاريف -				صافي المبلغ المدقق		

علامة	رئيس الصلحة	تحريرها في : سنة	أقرار كاتب سجل الحجزات والتفاريات
	إمضاء		أقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف
	إمضاء		بأن المبلغ معطى بالأمانات بتاريخ
ختم ذو التاريخ	الكاتب النوط	تقيد في سجل رقم ٥٥ ع ٢٠٠٠	تحريرها في : سنة
	رواجع :		علامات الكتاب الموثوقين
	يُعتمد		شحب
	شيك		
	إن صرف		

رئيس الحسابات	تحريراً في سنة	رقم	شيك	(١) شطب
ختم نو التاربخ	الكاتب المخطط		إن صرف	(٢) سحب ،،
	الكاتب المخطط	تحت رقم	شيك	(٣) تقييد في السجل
	الكاتب المخطط		إن صرف	(٤) وأدرج في كشف الحوالات رقم
	رقم التيد وعلامة كتاب الشطب			تسلمت التحديلة، قه

77